



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-15/FEFOM-2020  
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X

LOCALIDAD: SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X.  
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES.

- INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

- TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
					947,592.12	19/Oct/2020	17/Nov/2020		
	<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				947,592.12	19/Oct/2020	17/Nov/2020		
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>				16,969.37	19/Oct/2020	27/Oct/2020		
6122	1. TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO, TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,191.00	10.21	12,160.11	19/Oct/2020	23/Oct/2020		
6122	2. OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	59.55	80.76	4,809.26	23/Oct/2020	27/Oct/2020		
	<b>TERRACERIAS</b>				124,323.73	26/Oct/2020	06/Nov/2020		
6122	3. CONFORMACIÓN DE CAPA, SUBBASE, CON MATERIAL DE LA REGIÓN INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	238.20	521.93	124,323.73	26/Oct/2020	06/Nov/2020		
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				806,299.02	30/Oct/2020	17/Nov/2020		
6122	4. PAVIMENTO DE CONCRETO Premezclado EN SECCIONES DE 3.00 X 2.50 MTS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6-6/10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,191.00	676.06	805,187.46	05/Nov/2020	17/Nov/2020		
6122	5. REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,111.56	1,111.56	30/Oct/2020	31/Oct/2020		

C/P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.  
TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-15/FEFOM-2020  
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X  
 LOCALIDAD: SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN X.  
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES.  
 - INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020  
 - TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov
					\$947,592.12	\$101,642.78	\$845,949.34
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$947,592.12	\$101,642.78	\$845,949.34
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$16,969.37	\$16,969.37	
6122.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,191.00	10.21	\$12,160.11	\$12,160.11	
6122.2	OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	59.55	80.76	\$4,809.26	\$4,809.26	
	TERRACERIAS				\$124,323.73	\$83,561.85	\$40,761.88
6122.3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUBBASE, CON MATERIAL DE LA REGIÓN, INCLUYE ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	238.20	521.93	\$124,323.73	\$83,561.85	\$40,761.88
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$806,299.02	\$1,111.56	\$805,187.46
6122.4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.00 X 2.50 MTS, DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4 A 1", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	191.00	676.06	\$805,187.46		\$805,187.46
6122.5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,111.56	\$1,111.56	\$1,111.56	
	TOTAL PARCIAL:				\$947,592.12	\$101,642.78	\$845,949.34
	TOTAL ACUMULADO:					\$101,642.78	\$947,592.12
	% PARCIAL:					10.73%	89.27%
	% ACUMULADO:					10.73%	100.00%

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx