

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON  
2019 - 2021

FECHA:  
15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INVITACION RESTRINGIDA NO.:  
SJR/DOPYDU/REHAB-APOMR-03/FEFOM-2020

ANEXO  
27

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

OBRA:  
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO. LOCALIDAD: BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO

EMPRESA:  
BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO:  
23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

FECHA DE TERMINACION:

GUILLERMO SAAVEDRA DURAN

30 DE OCTUBRE DE 2020

Documento E6.1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos.

Clav	Descripción	Unid:	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Sep	Sep	2020 Oct	Oct	Oct	Oct
<b>PRELIMINARES</b>											
1	TRAZO DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1,060.00	9.72	\$10,303.20	\$10,303.20					
<b>EXCAVACION</b>											
2	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL Y EQUIPO	M3	572.40	97.54	\$55,831.90	\$11,983.96	\$43,847.92				
3	AFINE DE TALUD EN FONDO DE LA EXCAVACION DE LA CEPA INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	636.00	24.07	\$15,308.52	\$1,275.71	\$14,032.81				
4	PLANTILLA CON MATERIAL FINO SELECCIONADO PRODUCTO DE CORTE, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	63.60	101.56	\$6,459.22	\$481.35	\$5,975.12	\$922.75			
5	RELLENO A VOLTEO A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	254.40	108.61	\$27,630.38			\$27,630.38			
6	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	254.40	145.37	\$36,982.13			\$22,189.28	\$14,792.85		
<b>PIEZAS ESPECIALES HIDRAULICAS DE ACERO</b>											
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	11,940.65	\$11,940.65						\$11,940.65
<b>PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go. CED. 40</b>											
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FO.GO DE 3" CED. 30	ML	1,060.00	942.50	\$999,050.00	\$214,082.18	\$784,967.86				

393

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 2019 - 2021	FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/REHAB-APO/IR-03/FEFOM-2020	ANEXO 27
	OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO. LOCALIDAD: BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO		
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	EMPRESA: BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: GUILLERMO SAAVEDRA DURAN	FECHA DE TERMINACION: 30 DE OCTUBRE DE 2020	

Documento E6.1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos.

Clav	Descripción	Unid:	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Sep	Sep	2020 Oct	Oct	Oct	Oct
9	COPE DE FO.GO. DE 3" CON ROSCA INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	164.00	199.88	\$32,780.32			\$14,048.57	\$18,731.75		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE 3"X45" DE ACERO AL CARBON	PZA	6.00	630.57	\$3,783.42				\$3,783.42		
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE 3" DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	530.50	\$3,183.00				\$1,768.32	\$1,414.68	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	191.31	\$1,147.86				\$183.98	\$983.88	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA EXAGONAL DE 16 MM X 25 MM ( 5/8" X 2" ) INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	51.00	44.73	\$2,281.23					\$2,281.23	
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					\$1'206,681.83	\$24,004.24	\$277,057.99	\$789,839.18	\$74,267.13	\$19,472.64	\$11,940.65
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>						\$24,004.24	\$301,062.23	\$1'101,001.41	\$1'175,268.54	\$1'194,741.18	\$1'206,681.83
<b>% PARCIAL:</b>						1.99%	22.96%	68.29%	6.15%	1.61%	0.99%
<b>% ACUMULADO:</b>						1.99%	24.95%	91.24%	97.40%	99.01%	100.00%

394