


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-09/FEFOM-2020
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
 CAMINO DE ACCESO A EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN SAN
 JOAQUÍN DEL MONTE
 COMUNIDAD: SAN JOAQUÍN DEL MONTE

APERTURA:
 21/SEPTIEMBRE/2020
 PERIODO:
 DEL 28/SEPTIEMBRE/2020
 AL 12/OCTUBRE/2020



PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
							Sep	Oct
TRABAJOS PRELIMINARES.								
Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	28/Sep/2020	29/Sep/2020	M2	2,499.20	\$ 10.36	\$ 25,891.71	\$ 25,891.71	
TERRACERIAS								
Excavación en ampliación de cortes y adicionales debajo de la sub-rasante, en material tipo "b" medido compacto.	28/Sep/2020	29/Sep/2020	M3	344.50	\$ 59.82	\$ 20,607.99	\$ 20,607.99	
Carga y acarreo de material producto de la excavación por medios mecánicos a una distancia no mayor de dos kilómetros, tiro libre material medido compacto, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	28/Sep/2020	29/Sep/2020	M3	344.50	\$ 137.72	\$ 47,444.54	\$ 47,444.54	
Conformación de terraplen con material de banco de la region incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	30/Sep/2020	30/Sep/2020	M3	38.80	\$ 608.41	\$ 23,606.31	\$ 23,606.31	
Conformación de capa sub-base con material de banco de la region incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	30/Sep/2020	01/Oct/2020	M3	529.30	\$ 743.47	\$ 393,518.67	\$ 196,759.34	\$ 196,759.33
PAVIMENTO RIGIDO								

CONSTRUCCIÓN RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.
 GONZALO ÁLVAREZ GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle Paseo San Isidro Pre. 400, Local 28, Col. Barrio de Santa Cruz, Metepec, Estado de México C.P. 52140
 Tel.: 722 262 75 59 E-mail: rumbodehy@yahoo.com.mx

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-09/FEFOM-2020
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
 CAMINO DE ACCESO A EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN SAN
 JOAQUÍN DEL MONTE
 COMUNIDAD: SAN JOAQUÍN DEL MONTE



APERTURA:
 21/SEPTIEMBRE/2020
 PERIODO:
 DEL 28/SEPTIEMBRE/2020
 AL 12/OCTUBRE/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
							Sep	Oct
Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	02/Oct/2020	11/Oct/2020	M2	2,499.20	\$ 666.03	\$ 1'664,542.18		\$ 1'664,542.18
Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	28/Sep/2020	29/Sep/2020	PZA	2.00	\$ 1,461.67	\$ 2,923.34	\$ 2,923.34	
SEÑALAMIENTO								
Raya separadora de sentidos de circulación, pintura de rayas en orillas o centro de 10.00 cm en color blanco o amarillo reflejante, incluye: suministro de materiales, equipo y mano de obra.	12/Oct/2020	12/Oct/2020	ML	1,200.00	\$ 14.70	\$ 17,640.00		\$ 17,640.00
Marimba . Raya continua doble. Sobre calles y carreteras hasta 30 A 40 cm de ancho, en color amarillo reflejante, por unidad de obra terminada.	12/Oct/2020	12/Oct/2020	ML	24.00	\$ 58.83	\$ 1,411.92		\$ 1,411.92
TOTAL PARCIAL:						\$ 2'197,586.66	\$ 317,233.23	\$ 1'880,353.43
TOTAL ACUMULADO:							\$ 317,233.23	\$ 2'197,586.66
% PARCIAL:							14.44%	85.56%
% ACUMULADO:							14.44%	100.00%

502

CONSTRUCCIÓN RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.
 GONZALO ÁLVAREZ GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO



Calle Paseo San Isidro Pre. 400, Local 28, Col. Barrio de Santa Cruz, Metepec, Estado de México C.P. 52140
 Tel.: 722 262 75 59 E-mail: rumbodehy@yahoo.com.mx