



FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO  
 HIDRAULICO  
 COMUNIDAD DE: BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA  
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-093/FISMDF-  
 2020

INICIO DE OBRA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020  
 TERMINO DE OBRA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA MENSUAL DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020
							Dic
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>							
Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	03/Dic/2020	07/Dic/2020	M2	1,354.00	\$ 9.46	\$ 12,808.84	\$ 12,808.84
Despalme, Afina, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	04/Dic/2020	04/Dic/2020	M3	67.70	\$ 94.24	\$ 6,380.05	\$ 6,380.05
<b>CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>							
Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	06/Dic/2020	07/Dic/2020	M3	270.80	\$ 662.73	\$ 179,467.28	\$ 179,467.28
<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>							
Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	08/Dic/2020	17/Dic/2020	M2	1,354.00	\$ 646.23	\$ 874,995.42	\$ 874,995.42
Reparacion de tomas domiciliarias con poiducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye	04/Dic/2020	05/Dic/2020	PZA	1.00	\$ 1,435.37	\$ 1,435.37	\$ 1,435.37

WENCESLAO VAZQUEZ RANGEL  
 APODERADO LEGAL

FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ  
 R.F.C. VEAFF 531020 616



FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
 COMUNIDAD DE: BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA  
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-093/FIS MDF-2020


INICIO DE OBRA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020  
 TERMINO DE OBRA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA MENSUAL DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Dic
excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.							
<b>TOTAL PARCIAL:</b>						\$ 1'075,086.96	\$ 1'075,086.96
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>						\$ 1'075,086.96	\$ 1'075,086.96
<b>% PARCIAL:</b>							100.00%
<b>% ACUMULADO:</b>							100.00%

FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ

R.F.C. VEAF 531020 616

  
 WENCESLAO VAZQUEZ RANGEL  
 APODERADO LEGAL