



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|--------|--|--------|------------|-------------|------------|-------|-------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 41.666667% | 58.333333% | | | 100.000000% |
| | | | 136.729200 | 191.420800 | | | 328.150000 |
| | | | \$2,242.36 | \$3,139.30 | | | \$5,381.66 |
| 2 | CIMENTACIÓN | | | | | | |
| 2 | EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 21.739130% | 60.869565% | 17.391305% | | 100.000000% |
| | | | 21.195700 | 59.347800 | 16.956500 | | 97.500000 |
| | | | \$4,143.96 | \$11,603.10 | \$3,315.17 | | \$19,062.23 |
| 3 | PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 21.739130% | 60.869565% | 17.391305% | | 100.000000% |
| | | | 42.608700 | 119.304300 | 34.087000 | | 196.000000 |
| | | | \$7,592.02 | \$21,257.65 | \$6,073.61 | | \$34,923.28 |

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|
| Monto esta hoja: | \$13,978.34 | \$36,000.05 | \$9,388.78 | | \$69,367.17 |
| Acumulado: | \$13,978.34 | \$36,000.05 | \$9,388.78 | | \$69,367.17 |

10



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANNB80330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-015/FIS MDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|------------------|---|--------|-------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 4 | ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, | PZA | 21.739130% | 60.869565% | 17.391305% | | 100.000000% |
| | | | 21.739100 | 60.869600 | 17.391300 | | 100.000000 |
| | | | \$23,851.96 | \$66,785.48 | \$19,081.56 | | \$109,719.00 |
| | MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | | | | | | |
| 5 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 21.739130% | 60.869565% | 17.391305% | | 100.000000% |
| | | | 19.380400 | 54.265200 | 15.504400 | | 89.150000 |
| | | | \$2,449.88 | \$6,859.67 | \$1,959.90 | | \$11,269.45 |
| 3 | ALBAÑILERÍA | | | | | | |
| Monto esta hoja: | | | \$26,301.84 | \$73,645.15 | \$21,041.46 | | \$120,988.45 |
| Acumulado: | | | \$40,280.18 | \$109,645.20 | \$30,430.24 | | \$180,355.62 |

0434

REPRESENTANTE LEGAL

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|--------|--|--------|-------|--|---|-------|---|
| 6 | CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | | 68.421053% 239.473700 \$48,634.71 | 31.578947% 110.526300 \$22,446.79 | | 100.000000% 350.000000 \$71,081.50 |
| 7 | CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | | 63.157895% 173.684200 \$57,385.26 | 36.842105% 101.315800 \$33,474.74 | | 100.000000% 275.000000 \$90,860.00 |
| 8 | MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | | 57.142857% 358.857100 \$131,198.17 | 42.857143% 269.142900 \$98,398.63 | | 100.000000% 628.000000 \$229,596.80 |

| | | | | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Monto esta hoja: | | \$237,218.14 | \$154,320.16 | \$391,538.30 |
| Acumulado: | \$40,280.18 | \$346,863.34 | \$184,750.40 | \$571,893.92 |

REPRESENTANTE LEGAL: NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

5475

REPRESENTANTE LEGAL

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|--------|--|--------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 9 | FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M2 | | 42.857143% | 57.142857% | | 100.000000% |
| | | | | 122.404300 | 163.205700 | | 285.610000 |
| | | | | \$29,342.76 | \$39,123.67 | | \$68,466.43 |
| 10 | CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | | 40.000000% | 60.000000% | | 100.000000% |
| | | | | 140.000000 | 210.000000 | | 350.000000 |
| | | | | \$47,657.40 | \$71,486.10 | | \$119,143.50 |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | | | |
| 11 | LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | | 36.842105% | 63.157895% | | 100.000000% |
| | | | | 156.343200 | 268.016800 | | 424.360000 |
| | | | | \$158,331.84 | \$271,426.02 | | \$429,757.86 |

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$40,280.18

\$235,332.00

\$582,195.34

\$382,035.79

\$666,786.19

\$617,367.79

\$1,189,261.71

0425

REPRESENTANTE LEGAL

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1

El Oro, Estado de México.

Tel: (045) 712 235 79 42



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|--------|---|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 12 | APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | | | 80.000000% | 20.000000% | 100.000000% |
| | | | | | 228,488,000 | 57,122,000 | 285,610,000 |
| | | | | | \$41,673.93 | \$10,418.48 | \$52,092.41 |
| 5 | HERRERÍA | | | | | | |
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | | | 70.000000% | 30.000000% | 100.000000% |
| | | | | | 17,500,000 | 7,500,000 | 25,000,000 |
| | | | | | \$59,357.55 | \$25,438.95 | \$84,796.50 |

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$40,280.18

\$582,195.34

\$101,031.48

\$667,817.67

\$35,857.43

\$35,857.43

\$136,888.91

\$1,326,150.62

0937



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN860330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|--------|---|--------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. | PZA | | | 66.666667% | 33.333333% | 100.000000% |
| | | | | | 16.666700 | 8.333300 | 25.000000 |
| | | | | | \$68,320.00 | \$34,160.00 | \$102,480.00 |
| | INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | | | | | | |
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | |
| 15 | SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SALIDA | | | 50.000000% | 50.000000% | 100.000000% |
| | | | | | 12.500000 | 12.500000 | 25.000000 |
| | | | | | \$8,726.25 | \$8,726.25 | \$17,452.50 |

| | | | | | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| Monto esta hoja: | | | \$77,046.25 | \$42,886.25 | \$119,932.50 |
| Acumulado: | \$40,280.18 | \$582,195.34 | \$744,863.92 | \$78,743.68 | \$1,446,083.12 |

0438

REPRESENTANTE LEGAL

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANNB80330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

CLIENTE: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 28/09/2020

INVITACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-015/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: EL SALTO LA VENTA

Duración: 45 días naturales

Inicio obra: 05/10/2020

Fin obra: 18/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Código | Descripción | Unidad | Qna 1 | Qna 2 | Qna 3 | Qna 4 | Total |
|--------|--|--------|-------|-------|------------|------------|-------------|
| 16 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y | SALIDA | | | 50.000000% | 50.000000% | 100.000000% |
| | | | | | 12.500000 | 12.500000 | 25.000000 |
| | | | | | \$9,635.00 | \$9,635.00 | \$19,270.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| Monto esta hoja: | | | | | \$9,635.00 | \$9,635.00 | \$19,270.00 |
| Acumulado: | \$40,280.18 | \$582,195.34 | \$754,498.92 | \$88,378.68 | \$1,465,353.12 | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | \$40,280.18 | \$582,195.34 | \$754,498.92 | \$88,378.68 |
| ACUMULADO: | \$40,280.18 | \$622,475.52 | \$1,376,974.44 | \$1,465,353.12 |
| PORCENTAJE PERIODO: | 2.75% | 39.73% | 51.49% | 6.03% |
| PORCENTAJE ACUMULADO: | 2.76% | 42.48% | 93.97% | 100.00% |

0429