



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			1 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
	PRELIMINARES								
1.0	DESHENRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	137.28	\$20.37	\$2,796.39	2,796.39			\$2,796.39
2.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	137.28	\$10.43	\$1,431.83	1,431.83			\$1,431.83
3.0	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA ACABADO A UNA CARA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, CONSIDERANDO ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m3	14.86	\$2,109.32	\$31,344.50	31,344.50			\$31,344.50
	CIMENTACION								
4.0	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO C, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	83.83	\$399.27	\$33,470.80	33,470.80			\$33,470.80

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			2 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
5.0	MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	11.52	\$536.26	\$6,177.72				\$6,177.72
6.0	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	57.60	\$180.26	\$10,382.98				\$10,382.98
7.0	ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION Z-1 DE 1.00 M DE ANCHO PERALTE DE 0.15 M ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	48.00	\$1,033.74	\$49,619.52				\$49,619.52
8.0	MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	34.50	\$365.84	\$12,621.48		10,097.18		\$12,621.48

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			3 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
9.0	DALA O CADENA DE DESPLANTE SECCION 12 X 25 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	49.88	\$453.10	\$22,600.63				\$22,600.63
10.0	IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE DESPLANTE DE 15 CM DE ANCHO APLICADO CON EMULSION ASFALTICA A RAZÓN DE 1.5 LM2 CAPA, APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	49.88	\$190.22	\$9,488.17				\$9,488.17
11.0	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	41.76	\$536.26	\$22,394.22				\$22,394.22
12.0	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRAVA ARENA 70-30% COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR EN AREA INTERIOR DE AULA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMEINTA.	m3	18.37	\$690.25	\$12,679.89				\$12,679.89

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO	27	
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO				4 DE 13	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA				FECHA DE INICIO:	
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA				19-oct-20	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 				FECHA DE TERMINACIÓN:	
							02-dic-20

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
13.0	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	69.12	\$101.89	\$7,042.64	7,042.64			\$7,042.64
	ALBAÑILERIA								
14.0	CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	18.80	\$405.61	\$7,666.03		7,666.03		\$7,666.03
15.0	CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 X 50 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO EN ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	11.04	\$825.92	\$9,118.16		9,118.16		\$9,118.16

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			5 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA <i>AD</i>			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
16.0	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	51.64	\$380.76	\$18,629.65		18,629.65		\$18,629.65
17.0	CONSTRUCCION DE ZOCLO SECCION 10 X 12 CM ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	42.52	\$236.21	\$10,043.65		10,043.65		\$10,043.65
18.0	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	69.16	\$567.77	\$39,266.97		39,266.97		\$39,266.97
19.0	MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE TIPO LA HUERTA A DOS CARAS DE 24 X 12 X 6 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:3, HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M. CONSIDERANDO REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DE 3/8" @ 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	14.96	\$842.81	\$12,608.44		12,608.44		\$12,608.44

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-048/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			6 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA <i>AD</i>			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
20.0	CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 20 CM CIMBRA ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	33.94	\$391.06	\$13,272.58		13,272.58		\$13,272.58
21.0	CADENA DE CERRAMIENTO T-C SECCION 15 X 30 CM CIMBRA COMUN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	23.55	\$576.96	\$13,587.41		13,587.41		\$13,587.41
22.0	HABILITADO DE ACERO EN TRABE T-2 SECCION IRREGULAR EN CUMBRERA ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	13.20	\$433.41	\$5,721.01		5,721.01		\$5,721.01
23.0	TRABE EN ESTRUCTURA T-1 SECCION 20 X 40 CM CIMBRA APARENTE, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	26.04	\$928.88	\$24,188.04		24,188.04		\$24,188.04

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			7 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
	ESTRUCTURA								
24.0	LOSA MACIZA DE CONCRETO ACABADO APARENTE, PERALTE DE 10 CM REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM LADO LARGO Y @ 20 CM LADO CORTO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", GOTERO EN VOLADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	138.80	\$1,118.83	\$155,069.84		155,069.84		\$155,069.84
	ACABADOS								
25.0	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN INTERIOR DE AULAS AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ACABADO COMUN. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.67	\$368.40	\$33,212.93		33,212.93		\$33,212.93
26.0	GUARNICION DE SECCION 15X30 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	41.32	\$384.34	\$15,880.93		15,880.93		\$15,880.93

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO	27	
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO				8 DE 13	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA					
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA				FECHA DE INICIO:	19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 				FECHA DE TERMINACIÓN:	02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
27.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, EN PIEDRAS, REMATADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, CONSIDERANDO PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	57.54	\$434.56	\$25,004.58		25,004.58		\$25,004.58
28.0	NARIZ PERIMETRAL DE CONCRETO DE 13X10 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 1 VARILLA DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 25 CM, CONSIDERANDO GOTERO Y CHAFLAN EN LECHO BAJO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	42.10	\$257.14	\$10,825.59		10,825.59		\$10,825.59
29.0	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	208.62	\$274.18	\$57,199.43		57,199.43		\$57,199.43

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO	27	
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO				9 DE 13	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA					
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA				FECHA DE INICIO:	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 				19-oct-20	
						FECHA DE TERMINACIÓN:	
						02-dic-20	


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
30.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	362.52	\$130.61	\$47,348.74		47,348.74		\$47,348.74
31.0	IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AL-KOAT O SIMILAR DE 4.0 MM DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS, CONSIDERANDO PREPARACION DE KA SUPERFICIE, ELEVACION DE MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	138.60	\$352.12	\$48,803.83		48,803.83		\$48,803.83
32.0	PISO DE LOSETA CERAMICA MODELO CARTAGENA FORMATO DE 40 X 40 CM COLOR IVORY MARCA INTERCERAMIC, ASENTDO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON JUNTA DE 6 MM DE ESPESOR, CONSIDERANDO SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREO DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.67	\$562.71	\$52,146.34		52,146.34		\$52,146.34

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			10 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
	HERRERÍA								
33.0	PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 3/16" X 1 1/2" Y LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALBRE 24, RELLENO DE ESPUMA DE POLURIETANO DE 1.00 X 2.50 M. CONSIDERANDO CHAPA PHILLIPS MOD. 525 O SIMILAR, BISAGRAS, VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$7,419.54	\$14,839.08		8,903.40	5,935.63	\$14,839.08
34.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 3.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS MODULACION SEGÚN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$18,185.23	\$36,370.46		21,822.28	14,548.18	\$36,370.46
35.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 2.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y UN CORREDIZO MODULACION SEGÚN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$13,263.22	\$26,526.44		15,915.86	10,610.58	\$26,526.44

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			11 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20


1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL	
						oct-19	nov-19	dic-19		
36.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 3.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$4,699.53	\$9,399.06		5,639.44		3,759.62	\$9,399.06
37.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 2.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$4,095.20	\$8,190.40		4,914.24		3,276.16	\$8,190.40
38.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA CORREDIZA EN PUERTA DE 1.00 X 2.50 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2", VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, CONSIDERANDO CERRADURA MARCA PHILLIPS O SIMILAR, PASADOR, PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$4,215.93	\$8,431.86		5,059.12		3,372.74	\$8,431.86

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOP/DU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO	27	
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO				12 DE 13	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA					
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA				FECHA DE INICIO:	19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 				FECHA DE TERMINACIÓN:	02-dic-20

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
39.0	REPISON SECCION 20 X 7 X 5 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 10 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	13.60	\$286.79	\$3,900.34		3,900.34		\$3,900.34
	INTALACIÓN ELÉCTRICA								
40.0	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12.5 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CONSIDERANDO EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO PREFABRICADO Y RELLENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	3.00	\$2,967.66	\$8,902.98		8,902.98		\$8,902.98
41.0	ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 CM UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2" CABLE DEL N° 10 (2 HILOS) CONSIDERANDO EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLEADOS, RELLENOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m	50.00	\$226.88	\$11,344.00		4,861.71	6,482.29	\$11,344.00

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	12 DE OCTUBRE DE 2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-046/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			13 DE 13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	LA SOLEDAD EL GUARDA			
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO: 19-oct-20
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN: 02-dic-20

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						oct-19	nov-19	dic-19	
42.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 EMPOTRABLE, CONSIDERANDO ACCESORIOS, FIJACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	\$967.68	\$967.68		414,72	552,96	\$967.68
43.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLO DE 15 AMPERES, CONSIDERANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$400.84	\$801.68		343,58	458,10	\$801.68
44.0	SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	sal	12.00	\$649.51	\$7,794.12		3,340.34	4,453.78	\$7,794.12
45.0	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS DE LA LINEA MODUS BTICINO O SIMILAR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	sal	4.00	\$630.42	\$2,521.68		1,080.72	1,440.96	\$2,521.68
46.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 40 W 6500K. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	\$2,427.59	\$29,131.08		12,484.75	16,646.33	\$29,131.08
EROGACIONES MENSUALES						\$144,790.68	\$774,437.77	\$71,537.33	\$990,765.78
EROGACIONES ACUMULADAS						\$144,790.68	\$919,228.45	\$990,765.78	

000489