

VELAZQUEZ CONSTRUCCION

JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ

RFC. HIVJ780101BD2



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2021

2019-

F. DE PRESENTACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INVITACION RESTRINGIDA
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-107/FISMDF-
2020

No. ANEXO 27

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ

F. DE INICIO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020

F. DE TERMINO DE OBRA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	29/nov/2020	06/dic/2020	13/dic/2020	Total
						05/dic/2020	12/dic/2020	19/dic/2020	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO									
TRABAJOS PRELIMINARES.									
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	12.10	16,383.40	203.10 \$2,457.51 15.00 %	744.70 \$9,010.87 55.00 %	406.20 \$4,915.02 30.00 %	1,354.00 \$16,383.40 100.00 %
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	111.53	7,550.58	67.70 \$7,550.58 100.00 %			67.70 \$7,550.58 100.00 %
TERRACERIAS									
3	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extraccion, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformacion, compactacion, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion medido compactado para su pago.	M3	270.80	612.26	165,800.01	54.16 \$33,160.00 20.00 %	216.64 \$132,640.01 80.00 %		270.80 \$165,800.01 100.00 %
Suma en la hoja						\$43,168.09	\$141,650.88	\$4,915.02	
Suma acumulada						\$43,168.09	\$141,650.88	\$4,915.02	

ATENTAMENTE


C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
2021

2019-

F. DE PRESENTACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INVITACION RESTRINGIDA
SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-107/FISMDF-
2020

No. ANEXO 27

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ

F. DE INICIO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020

F. DE TERMINO DE OBRA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	29/nov/2020	06/dic/2020	13/dic/2020	Total
						05/dic/2020	12/dic/2020	19/dic/2020	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO									
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	653.75	885,177.50		557.52	796.48	1,354.00
							\$364,478.70	\$520,698.80	\$885,177.50
							41.18 %	58.82 %	100.00 %
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	1,323.10	1,323.10		1.00		1.00
							\$1,323.10		\$1,323.10
							100.00 %		100.00 %
					Importe acumulado	\$43,168.09	\$550,620.77	\$1,076,234.59	
					Suma en la hoja	\$0.00	\$365,801.80	\$520,698.80	
					Suma acumulada	\$43,168.09	\$507,452.68	\$525,613.82	

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.
PERSONA FISICA

Página: 2/2