

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020		Total
								31/dic./2020		
ESTRUCTURAS Y POSTES										
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	177.88	889.40	04/12/2020	28/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
									5.00	5.00
									\$889.40	\$889.40
2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	21.00	193.71	4,067.91	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>		
									21.00	21.00
									\$4,067.91	\$4,067.91
3.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 22 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	10.00	755.02	7,550.20	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>		
									10.00	10.00
									\$7,550.20	\$7,550.20
4.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 25 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	551.69	2,206.76	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>		
									4.00	4.00
									\$2,206.76	\$2,206.76
5.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	3.60	222.97	802.69	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>		
									3.60	3.60
									\$802.69	\$802.69

ATENTAMENTE

ING. ARG. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

498



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,176.42	4,705.68	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	4.00 \$4,705.68	4.00 \$4,705.68
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	949.96	1,899.92	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	2.00 \$1,899.92	2.00 \$1,899.92
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	949.96	2,849.88	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	3.00 \$2,849.88	3.00 \$2,849.88
9.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	262.50	1,050.00	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	4.00 \$1,050.00	4.00 \$1,050.00
10.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	104.71	418.84	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	4.00 \$418.84	4.00 \$418.84
11.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	196.62	1,572.96	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	8.00 \$1,572.96	8.00 \$1,572.96

~~ATENTAMENTE~~

ING. ARO HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	11,326.51	79,285.57	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	7.00 \$79,285.57	7.00 \$79,285.57
13.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	494.24	988.48	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	2.00 \$988.48	2.00 \$988.48
14.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	88.62	177.24	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	2.00 \$177.24	2.00 \$177.24
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	PZA	3.00	53,568.88	160,706.64	04/12/2020	10/12/2020	<input type="checkbox"/>	3.00 \$160,706.64	3.00 \$160,706.64
LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION						10/12/2020	16/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	211.09	6,332.70	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	30.00 \$6,332.70	30.00 \$6,332.70

ATENCIÓN

ING. ARO. HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION .
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
17.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.00	92.92	5,017.68	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	54.00 \$5,017.68 54.00 \$5,017.68
18.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	1,653.61	3,307.22	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	2.00 \$3,307.22 2.00 \$3,307.22
19.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	28.00	171.86	4,812.08	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	28.00 \$4,812.08 28.00 \$4,812.08
20.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	356.05	5,696.80	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	16.00 \$5,696.80 16.00 \$5,696.80
21.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC-3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	80.04	295.75	23,671.83	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	80.04 \$23,671.83 80.04 \$23,671.83
22.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	366.00	274.48	100,459.68	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	366.00 \$100,459.68 366.00 \$100,459.68

ATENTAMENTE


ING. ARC. RECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
23.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	11.23	243.71	2,736.86	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	11.23 \$2,736.86 \$2,736.86
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	118.09	2,007.53	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	17.00 \$2,007.53 \$2,007.53
25.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	46.28	740.48	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	16.00 \$740.48 \$740.48
26.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.00	59.53	3,214.62	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	54.00 \$3,214.62 \$3,214.62
27.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	206.45	825.80	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	4.00 \$825.80 \$825.80
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.30	544.00	2,883.20	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	5.30 \$2,883.20 \$2,883.20

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

452



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FIS MDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25


FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
29.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. RETENIDAS	PZA	18.00	150.89	2,716.02	10/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	18.00 \$2,716.02	18.00 \$2,716.02
RETENIDAS										
30.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	24.00	272.18	6,532.32	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	24.00 \$6,532.32	24.00 \$6,532.32
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, INCLUYE. MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	331.27	1,987.62	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$1,987.62	6.00 \$1,987.62
32.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	183.68	1,102.08	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$1,102.08	6.00 \$1,102.08
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	51.94	311.64	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$311.64	6.00 \$311.64

ENTAMENTE

ING. ARC. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25


FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
34.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,318.80	7,912.80	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$7,912.80	6.00 \$7,912.80
35.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	575.52	3,453.12	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$3,453.12	6.00 \$3,453.12
36.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2 PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	82.30	493.80	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$493.80	6.00 \$493.80
37.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE RETENIDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TIERRAS	PZA	6.00	601.55	3,609.30	16/12/2020	21/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$3,609.30	6.00 \$3,609.30
TIERRAS						14/12/2020	16/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
38.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	18.00	482.71	8,688.78	14/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	18.00 \$8,688.78	18.00 \$8,688.78

A FIRMAR

ING. ARQ. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
 SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020


FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
 OBRA:
 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
 COMUNIDAD:
 RANCHO EL GUARDA EJIDO

PERIODO DE EJECUCION
 DEL: 04/12/2020
 AL: 28/12/2020
 PLAZO DE EJECUCION
 25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020	31/dic./2020	Total
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	328.36	1,970.16	14/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00	6.00
									\$1,970.16	\$1,970.16
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	545.89	3,275.34	14/12/2020	16/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00	6.00
									\$3,275.34	\$3,275.34
TRANSFORMADORES:						16/12/2020	22/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
41.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2 UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	284.66	1,707.96	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00	6.00
									\$1,707.96	\$1,707.96
42.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	177.88	533.64	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	3.00	3.00
									\$533.64	\$533.64
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	27.00	482.71	13,033.17	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	27.00	27.00
									\$13,033.17	\$13,033.17

ENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
 ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021

DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020		Total
								31/dic./2020		
44.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	1,553.61	9,921.66	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00	6.00
								<input type="checkbox"/>	\$9,921.66	\$9,921.66
45.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	21.00	252.53	5,303.13	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	21.00	21.00
								<input type="checkbox"/>	\$5,303.13	\$5,303.13
46.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	328.36	2,955.24	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	9.00	9.00
								<input type="checkbox"/>	\$2,955.24	\$2,955.24
47.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO 3/0-4/0, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	268.58	2,148.64	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	8.00	8.00
								<input type="checkbox"/>	\$2,148.64	\$2,148.64
48.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	312.78	2,502.24	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	8.00	8.00
								<input type="checkbox"/>	\$2,502.24	\$2,502.24
49.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	2,200.51	13,203.06	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00	6.00
								<input type="checkbox"/>	\$13,203.06	\$13,203.06

ATENTAMENTE

ING. ARQ. PECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021

DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
50.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	949.96	1,899.92	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	2.00 \$1,899.92	2.00 \$1,899.92
51.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	949.96	949.96	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	1.00 \$949.96	1.00 \$949.96
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	188.98	1,133.88	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$1,133.88	6.00 \$1,133.88
53.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	46.92	563.04	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	12.00 \$563.04	12.00 \$563.04
54.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	373.91	2,243.46	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	6.00 \$2,243.46	6.00 \$2,243.46
55.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	364.40	364.40	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	1.00 \$364.40	1.00 \$364.40

ADENTAMENTE

ING. ARG. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

454



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total	
56.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	88.39	353.56	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	4.00 \$353.56	4.00 \$353.56
57.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	88.62	354.48	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	4.00 \$354.48	4.00 \$354.48
58.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N. K 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	51,179.54	153,538.62	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	3.00 \$153,538.62	3.00 \$153,538.62
59.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	545.89	4,913.01	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	9.00 \$4,913.01	9.00 \$4,913.01
60.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION ANTIFAUNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	9.00	512.60	4,613.40	16/12/2020	22/12/2020	<input type="checkbox"/>	9.00 \$4,613.40	9.00 \$4,613.40
ALUMBRADO PUBLICO						22/12/2020	24/12/2020	<input type="checkbox"/>		

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

858



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-102/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 27/11/2020
OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
COMUNIDAD:
RANCHO EL GUARDA EJIDO

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 04/12/2020
AL: 28/12/2020
PLAZO DE EJECUCION
25

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/dic./2020 31/dic./2020	Total
61.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ACOMETIDAS	PZA	15.00	8,664.08	129,961.20	22/12/2020	24/12/2020	0	15.00
	ACOMETIDAS					21/12/2020	28/12/2020	15.00	15.00
62.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 1+ No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	309.76	58.90	18,244.86	21/12/2020	28/12/2020	309.76	309.76
63.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	40.00	79.50	3,180.00	21/12/2020	28/12/2020	40.00	40.00
64.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MÚFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, VARILLA COPERWELLD DE 1.50 MT. , CABLE ELÉCTRICO THW CAL 8.	PZA	20.00	5,070.16	101,403.20	21/12/2020	28/12/2020	20.00	20.00
								Importe parcial	\$947,957.36
								Importe acumulado	\$947,957.36

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

459