

CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
ESTRUCTURAS Y POSTES										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	177.72	711.08	20/10/2020	18/11/2020	4.00		4.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	33.00	193.60	6,388.80	20/10/2020	28/10/2020	33.00		33.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	227.99	1,823.92	20/10/2020	28/10/2020	8.00		8.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	411.93	6,590.88	20/10/2020	28/10/2020	16.00		16.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	502.41	10,048.20	20/10/2020	28/10/2020	20.00		20.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	7.20	222.82	1,604.30	20/10/2020	28/10/2020	7.20		7.20
								\$1,604.30		\$1,604.30

ATEJAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-200, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	1,175.71	11,757.10	20/10/2020	28/10/2020	10.00		10.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	949.40	5,696.40	20/10/2020	28/10/2020	6.00		6.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	262.33	6,295.92	20/10/2020	28/10/2020	24.00		24.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	104.65	1,674.40	20/10/2020	28/10/2020	16.00		16.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	196.50	3,930.00	20/10/2020	28/10/2020	20.00		20.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 356, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	158.70	634.80	20/10/2020	28/10/2020	4.00		4.00
								\$5,696.40		\$5,696.40
								\$6,295.92		\$6,295.92
								\$1,674.40		\$1,674.40
								\$3,930.00		\$3,930.00
								\$7,391.80		\$7,391.80
								\$11,757.10		\$11,757.10
								\$6,295.92		\$6,295.92
								\$634.80		\$634.80

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	10,786.64	75,506.48	20/10/2020	28/10/2020	7.00		7.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 X 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	53,536.99	267,684.95	20/10/2020	28/10/2020	5.00		5.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	493.94	2,963.64	20/10/2020	28/10/2020	6.00		6.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	88.58	531.48	20/10/2020	28/10/2020	6.00		6.00
LÍNEAS EN MEDIA Y BAJA TENSION								28/10/2020	03/11/2020	
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2B5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00	210.96	4,430.16	28/10/2020	03/11/2020	14.70	6.30	21.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	52.00	92.87	4,829.24	28/10/2020	03/11/2020	36.40	15.60	52.00
								\$3,380.47	\$1,448.77	\$4,829.24

ATEMPTAMENTE

ING. ABO. VÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE


INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPYDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS ADOM DE 12 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,652.57	6,610.28	28/10/2020	03/11/2020	2.80	1.20	4.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO ALEAS DE 13200 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	1,361.93	10,895.44	28/10/2020	03/11/2020	5.60	2.40	8.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	118.02	1,770.30	28/10/2020	03/11/2020	10.50	4.50	15.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AAC-3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	199.18	270.70	53,918.03	28/10/2020	03/11/2020	139.42	59.76	199.18
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRO O HILO DE GUARDA ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	111.24	220.68	24,548.44	28/10/2020	03/11/2020	77.86	33.38	111.24
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	471.00	225.29	106,111.59	28/10/2020	03/11/2020	329.70	141.30	471.00
								\$74,278.11	\$31,833.48	\$106,111.59

~~ATENCIÓN~~

ING. ARQ. HÉCTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	34.00	171.76	5,839.84	28/10/2020	03/11/2020	23.80	10.20	34.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	14.00	355.84	4,981.76	28/10/2020	03/11/2020	9.80	4.20	14.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARALELO AC-504, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	81.00	59.49	4,818.69	28/10/2020	03/11/2020	3,487.23	1,494.53	4,981.76
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	46.26	1,110.24	28/10/2020	03/11/2020	56.70	24.30	81.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA TERMOCONTRACTIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.00	543.65	2,718.25	28/10/2020	03/11/2020	3,373.08	1,445.61	4,818.69
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LINEA LARGA 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	206.32	2,063.20	28/10/2020	03/11/2020	16.80	7.20	24.00
								\$777.17	\$333.07	\$1,110.24
								3.50	1.50	5.00
								\$1,902.78	\$815.47	\$2,718.25
								7.00	3.00	10.00
								\$1,444.24	\$618.96	\$2,063.20

ATENTAMENTE

ING. ARQ. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE


PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	150.79	3,015.80	28/10/2020	03/11/2020	14.00	6.00	20.00
RETENIDAS								\$2,111.06	\$904.74	\$3,015.80
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	226.89	680.67	28/10/2020	05/11/2020	1.40	1.60	3.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 5/16", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	39.00	272.02	10,608.78	28/10/2020	05/11/2020	\$317.65	\$363.02	\$680.67
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARALELA GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	183.56	1,652.04	28/10/2020	05/11/2020	4.20	4.80	9.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDA CABO GP1, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	51.90	467.10	28/10/2020	05/11/2020	\$770.95	\$881.09	\$1,652.04
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	1,317.97	5,271.88	28/10/2020	05/11/2020	4.20	4.80	9.00
								\$217.98	\$249.12	\$467.10
								1.86	2.14	4.00
								\$2,451.42	\$2,820.46	\$5,271.88

ATENCIÓN

ING. ABO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD: YONDECE EL GRANDE

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020


PERIODO DE EJECUCION DEL: 20/10/2020 AL: 18/11/2020 PLAZO DE EJECUCION 30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/oct./2020, 01/nov./2020, Total. Rows include items 37-42 and a TIERRAS section.

ATENTAMENTE
ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

467



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE

INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total	
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	21.00	482.41	10,130.61	05/11/2020	09/11/2020		<input type="checkbox"/>	21.00 \$10,130.61	21.00 \$10,130.61
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA CADWELD DE 90, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	328.15	2,297.05	05/11/2020	09/11/2020		<input type="checkbox"/>	7.00 \$2,297.05	7.00 \$2,297.05
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	545.53	3,818.71	05/11/2020	09/11/2020		<input type="checkbox"/>	7.00 \$3,818.71	7.00 \$3,818.71
TRANSFORMADORES						09/11/2020	13/11/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2UH, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	284.49	1,137.96	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	4.00 \$1,137.96	4.00 \$1,137.96
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC, INCLUYE.MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	177.77	355.54	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	2.00 \$355.54	2.00 \$355.54
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No. 4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	18.00	482.41	8,683.38	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	18.00 \$8,683.38	18.00 \$8,683.38

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

467



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021
DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD: YONDECE EL GRANDE

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Table with 11 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total, Fecha de inicio, Fecha de término, 01/oct./2020 31/oct./2020, 01/nov./2020 30/nov./2020, Total. Rows include items 49-54 such as BENTONITA SODICA, APARTARRAYOS DE 12 KV, CABLE THW, CARGA CADWELD, CONECTOR ESTRIBO, and CONECTOR TIPO PERICO.

ATENCIÓN
[Signature]

ING. ARC. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

697



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total	
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	2,071.88	8,287.52	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	4.00 \$8,287.52	4.00 \$8,287.52
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	949.40	1,898.80	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	2.00 \$1,898.80	2.00 \$1,898.80
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 76, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	88.58	177.16	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	2.00 \$177.16	2.00 \$177.16
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	364.17	728.34	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	2.00 \$728.34	2.00 \$728.34
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE 15 AMP., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	188.86	755.44	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	4.00 \$755.44	4.00 \$755.44
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KV N.K. 13200-127/220, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	51,148.87	102,297.74	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	2.00 \$102,297.74	2.00 \$102,297.74

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

okh



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30


Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total	
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	46.90	375.20	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	8.00 \$375.20	8.00 \$375.20
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	373.68	1,494.72	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	4.00 \$1,494.72	4.00 \$1,494.72
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16 X 63, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	88.34	353.36	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	4.00 \$353.36	4.00 \$353.36
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE COBRE CW DE 5/8 X 3 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	545.53	3,273.18	09/11/2020	13/11/2020		<input type="checkbox"/>	6.00 \$3,273.18	6.00 \$3,273.18
ALUMBRADO PUBLICO						13/11/2020	16/11/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	8,224.08	139,809.36	13/11/2020	16/11/2020		<input type="checkbox"/>	17.00 \$139,809.36	17.00 \$139,809.36
ACOMETIDAS						16/11/2020	18/11/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 No.6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	315.30	58.87	18,561.71	16/11/2020	18/11/2020		<input type="checkbox"/>	315.30 \$18,561.71	315.30 \$18,561.71

A T E N D I M I E N T E

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

124



CONSTRUCCIONES VASTI S. A. DE C.V.



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 DIRECCION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



INVITACION RESTRINGIDA No.:
SJR/DOPyDU/AMP-ELE/IR-050/FISMDF-2020

FECHA PROPUESTA: 13/10/2020
OBRA:
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD:
YONDECE EL GRANDE

PERIODO DE EJECUCION
DEL: 20/10/2020
AL: 18/11/2020
PLAZO DE EJECUCION
30

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
67	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO 6-8 AISLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	79.44	3,813.12	16/11/2020	18/11/2020		48.00	48.00
									3,813.12	3,813.12
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES DE CONCRETO DE 20 X 20 X 4.78 MTS PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CON ESPECIFICACIONES DE CFE EM-BT109. INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, MÚFA, GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, VARILLA COPPERWELLD DE 1.50 MT., CABLE ELÉCTRICO THW CAL 8.	PZA	24.00	4,854.00	116,496.00	16/11/2020	18/11/2020		24.00	24.00
									116,496.00	116,496.00
							Importe parcial	\$581,934.26	\$538,471.64	
							Importe acumulado	\$581,934.26	\$1,120,405.90	

ATENTAMENTE

ING. ARO. HECTOR GONZALEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

7/2020