

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 APERTURA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
 COMUNIDAD: GARATACHEA
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-026/FISMDF-2020

INICIO DE OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 TERMINA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						Sep	Oct	Nov
PRELIMINARES								
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	288.50	11.41 \$	3,291.79 \$	3,017.47 \$	274.32 \$	
CIMENTACIÓN								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA	M3	85.80	180.71 \$	15,504.92 \$	15,504.92 \$		
	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'C=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	172.48	157.85 \$	27,225.97 \$	18,848.75 \$	8,377.22 \$	
	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15	PZA	88.00	1,204.07 \$	105,958.16 \$		105,958.16 \$	
	RELLENO COMPACTADO CON PISO DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION	M3	78.45	164.89 \$	12,935.62 \$		12,935.62 \$	

24,6

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle 1a del Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenoryinfraestructura@gmail.com

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 APERTURA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
 COMUNIDAD: GARATACHEA
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-026/F/ISMDF-2020

INICIO DE OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 TERMINA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
						Sep	Oct
	UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
	ALBAÑILERÍA						
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	308.00	246.45 \$	75,906.60		\$ 75,906.60
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	242.00	312.90 \$	75,721.80		\$ 75,721.80
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	552.64	375.57 \$	207,555.00		\$ 207,555.00
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	251.34	262.97 \$	66,094.88		\$ 66,094.88

047

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Calle Independencia Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenoryinfraestructura@gmail.com

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 APERTURA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
 COMUNIDAD: GARATACHEA
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-026/FIS MDF-2020

INICIO DE OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 TERMINA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
						Sep	Oct
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	308.00	312.90 \$	96,373.20		\$ 96,373.20
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	373.44	893.94 \$	333,832.95		\$ 333,832.95
12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	251.34	222.47 \$	55,915.61		\$ 55,915.61
13	HERRERÍA SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES	PZA	22.00	3,433.26 \$	75,531.72		\$ 65,113.55
							10,418.17

Calle 15a del Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenoryinfraestructura@gmail.com

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 APERTURA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
 COMUNIDAD: GARATACHEA
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-026/FISMDF-2020

INICIO OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 TERMINA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						Sep	Oct	Nov
14	DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22.00	4,536.34 \$	99,799.48		\$ 86,034.04 \$	13,765.44
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	22.00	774.94 \$	17,048.68		\$ 11,802.93 \$	5,245.75
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y	SALIDA	22.00	889.13 \$	19,560.86		\$ 13,542.13 \$	6,018.73

Calle del Padre No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México CP. 50100
 Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenoryinfraestructura@gmail.com

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 APERTURA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO
 COMUNIDAD: GARATACHEA
 INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-026/FIS MDF-2020

INICIO DE OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 TERMINA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						Sep	Oct	Nov
TOTAL PARCIAL:					\$ 1'288,257.24	\$ 37,371.14	\$ 1'215,438.01	\$ 35,448.09
TOTAL ACUMULADO:						\$ 37,371.14	\$ 1'252,809.15	\$ 1'288,257.24
% PARCIAL:						2.90%	94.35%	2.75%
% ACUMULADO:						2.90%	97.25%	100.00%

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO



ALG

ALFONSO TENORIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Calles de la Ciudad de México, No. 395, Col. Nueva Ocotitlán, Toluca, Estado de México C.P. 50100
 Tel.: (044) 7223502572 E-mail: tenoryinfraestructura@gmail.com

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA TENORY S.A. DE CV.