



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.**

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-006/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programada	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
	PRELIMINARES	1.00	\$4,851.54	\$4,851.54			
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	248.90	\$14.78	\$4,851.54	248.90 \$3,678.74		248.90 \$3,678.74
	CIMENTACIÓN	1.00	\$183,193.3	\$183,193.39			
2	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	41.42	\$194.56	\$18,969.60	41.42 \$8,058.68		41.42 \$8,058.68
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" PC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	76.19	\$178.98	\$35,080.08	76.19 \$13,636.49		76.19 \$13,636.49

Suma en la hoja: \$25,373.91 \$0.00
Suma acumulada: \$25,373.91 \$0.00

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ
REPRESANTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MÉXICO
TEL (712) 124 8247 CORREO: ingenierosconstructores@gmail.com



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.**

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-006/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2020.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programada	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	díc.-2020	Total
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	76.00	\$1,164.27	\$116,427.00	76.00 \$88,484.52		76.00 \$88,484.52
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	51.87	\$142.66	\$12,716.71	51.87 \$7,399.77		51.87 \$7,399.77
	ALBAÑILERIA	1.00	\$592,375.1	\$592,375.16			
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	266.00	\$219.58	\$76,853.00	266.00 \$58,408.28		266.00 \$58,408.28
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	209.00	\$374.45	\$102,973.75	179.14 \$67,080.00	29.86 \$11,180.05	209.00 \$78,260.05
				Suma en la hoja:	\$221,372.57	\$11,180.05	
				Suma acumulada:	\$246,746.48	\$11,180.05	

RODRIGO DANIEL TIÑOJOSA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATLACOMULCO, MÉXICO
TEL. (712) 124 8247 CORREO: ingenierosconstructores@gmail.com



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.**

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-006/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programada	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	530.48	\$360.73	\$226,538.44	378.91 \$136,685.75	151.57 \$54,674.30	530.48 \$191,360.05
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	216.98	\$233.15	\$66,589.97	36.16 \$8,431.48	180.82 \$42,157.41	216.98 \$50,588.89
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEY 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	266.00	\$341.20	\$119,420.00	53.20 \$18,151.84	212.80 \$72,607.36	266.00 \$90,759.20
	ESTRUCTURA	1.00	\$463,213.0	\$463,213.05			
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	248.90	\$959.83	\$407,313.46		248.90 \$238,901.68	248.90 \$238,901.68
	Suma en la hoja:				\$163,269.07	\$408,340.76	
	Suma acumulada:				\$410,015.55	\$419,520.81	

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATLACOMULCO, MÉXICO
TEL. (712) 124 8247 CORREO: ingenierosconstructores@gmail.com



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.**

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-006/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE TÉRMINO: 19 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programada	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
15	SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	19.00	\$669.38	\$16,734.50		19.00 \$12,718.22	19.00 \$12,718.22
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	19.00	\$646.33	\$16,158.25		19.00 \$12,280.27	19.00 \$12,280.27

Total parcial:	\$410,015.55	\$636,577.80
Total acumulado:	\$410,015.55	\$1,046,593.35
Suma en la hoja:	\$0.00	\$24,998.49
Suma acumulada:	\$410,015.55	\$636,577.80

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATLACOMULCO, MEXICO
TEL. (712) 124 8247 CORREO: ingenierosconstructores@gmail.com