



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso:

SJR/DOPyDUVIV-DOR/IR-031/FISMDF-2020

Fecha de propuesta:

14/sep./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

Inicio de obra:

22/sep./2020

COMUNIDAD: PALO AMARILLO

Fin de obra:

05/nov./2020

Duración en días:

45

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO									
PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	328.25000	13.20	4,332.90	118.170000 \$1,559.84 36.00 %	210.080000 \$2,773.06 64.00 %		328.250000 \$4,332.90 100.00 %
CIMENTACIÓN									
2	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	97.500000	193.14	18,831.15	35.100000 \$6,779.21 36.00 %	62.400000 \$12,051.94 64.00 %		97.500000 \$18,831.15 100.00 %
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	196.00000	181.15	35,505.40	70.560000 \$12,781.94 36.00 %	125.440000 \$22,723.46 64.00 %		196.000000 \$35,505.40 100.00 %
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	100.00000	1,182.38	118,238.00	36.000000 \$42,565.68 36.00 %	64.000000 \$75,672.32 64.00 %		100.000000 \$118,238.00 100.00 %
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	89.140000	140.16	12,493.86	21.390000 \$2,998.02 24.00 %	67.750000 \$9,495.84 76.00 %		89.140000 \$12,493.86 100.00 %
ALBAÑILERÍA									
						Suma en la hoja	\$66,684.69	\$122,716.62	\$0.00
						Suma acumulada	\$66,684.69	\$122,716.62	\$0.00

0110000258

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso:

SJR/DOPYDUNVIV-DOR/IR-031/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 14/sep./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTÓS DORMITORIO

Inicio de obra: 22/sep./2020

COMUNIDAD: PALO AMARILLO

Fin de obra: 05/nov./2020

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	350.00000	249.39	87,286.50	93.330000 \$23,275.57 26.67 %	256.670000 \$64,010.93 73.33 %		350.000000 \$87,286.50 100.00 %
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	275.00000	361.43	99,393.25	82.490000 \$29,814.36 30.00 %	192.510000 \$69,578.89 70.00 %		275.000000 \$99,393.25 100.00 %
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	628.00000	356.54	223,907.12	125.600000 \$44,781.42 20.00 %	502.400000 \$179,125.70 80.00 %		628.000000 \$223,907.12 100.00 %
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	285.61000	233.02	66,552.84		253.870000 \$59,156.79 88.89 %	31.740000 \$7,396.05 11.11 %	285.610000 \$66,552.84 100.00 %
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	350.00000	340.00	119,000.00		350.000000 \$119,000.00 100.00 %		350.000000 \$119,000.00 100.00 %
ESTRUCTURA									
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	424.36000	952.22	404,084.08		424.360000 \$404,084.08 100.00 %		424.360000 \$404,084.08 100.00 %
Suma en la hoja						\$97,871.35	\$894,956.39	\$7,396.05	
Suma acumulada						\$164,556.04	\$1,017,673.01	\$7,396.05	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA

69200099



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso:

SJR/DOPYDUMIV-DORVIR-031/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 14/sep./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

Inicio de obra: 22/sep./2020

COMUNIDAD: PALO AMARILLO

Fin de obra: 05/nov./2020

Duración en días: 45

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	285.61000	196.71	56,182.34		275.400000 \$54,173.93 96.43 %	10.210000 \$2,008.41 3.57 %	285.610000 \$56,182.34 100.00 %
HERRERÍA									
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.000000	3,415.84	85,396.00		20.000000 \$68,316.80 80.00 %	5.000000 \$17,079.20 20.00 %	25.000000 \$85,396.00 100.00 %
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.000000	4,065.38	101,634.50		20.000000 \$81,307.60 80.00 %	5.000000 \$20,326.90 20.00 %	25.000000 \$101,634.50 100.00 %
INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
15	SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	25.000000	638.62	15,965.50		21.520000 \$13,743.10 86.08 %	3.480000 \$2,222.40 13.92 %	25.000000 \$15,965.50 100.00 %
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	SALIDA	25.000000	618.11	15,452.75		21.520000 \$13,301.73 86.08 %	3.480000 \$2,151.02 13.92 %	25.000000 \$15,452.75 100.00 %
Suma en la hoja						\$0.00	\$230,843.16	\$43,787.93	
Suma acumulada						\$164,556.04	\$1,248,516.17	\$51,183.98	

09200090

C. SOCRATES GUADARRAMA-MAYA
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso:

SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-031/FISMDF-2020

Fecha de propuesta:

14/sep./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

Inicio de obra:

22/sep./2020

COMUNIDAD: PALO AMARILLO

Fin de obra:

05/nov./2020

Duración en días:

45

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, Indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	01/sep./2020	01/oct./2020	01/nov./2020	Total
						30/sep./2020	31/oct./2020	30/nov./2020	
	Importe parcial					\$164,556.04	\$1,248,516.17	\$51,183.98	
	Importe acumulado					\$164,556.04	\$1,413,072.21	\$1,464,256.19	
	Porcentaje parcial					11.24 %	85.27 %	3.50 %	
	Porcentaje acumulado					11.24 %	96.50 %	100.00 %	
	Suma en la hoja								
	Suma acumulada					\$164,556.04	\$1,248,516.17	\$51,183.98	

7920000


C. SOCRATES GUADARRAMA-MAYA
 PERSONA FÍSICA