

C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDUM/VIV-DOR/IR-035/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020	2020	2020		
							sep	oct	nov		
							1-sep-20	1-oct-20	1-nov-20		
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO										
	PRELIMINARES										
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	328.25	10.64	3492.58	CANTIDAD	328.25			328.25	
						DIAGRAM				\$3,492.58	
						IMPORTE	\$3,492.58				
	Importes de PRELIMINARES						\$3,492.58	\$0.00		\$0.00	
	Importes acumulados de PRELIMINARES						\$3,492.58	\$3,492.58		\$3,492.58	
	CIMENTACIÓN										
2	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO APINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	97.50	143.90	14030.25	CANTIDAD	97.50			97.50	
						DIAGRAM				\$14,030.25	
						IMPORTE	\$14,030.25				
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GKCM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	198.00	172.14	33739.44	CANTIDAD	198.00			198.00	
						DIAGRAM				\$33,739.44	
						IMPORTE	\$33,739.44				
Importes Parciales Periodo								\$51,262.27	\$0.00		\$0.00
Importes Acumulados Periodo								\$51,262.27	\$0.00		\$0.00
Importes Totales por Hoja:								\$51,262.27	\$51,262.27		\$51,262.27

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDUM/IV-DOR/IR-035/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO		
	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							sep	oct	nov	
							1-sep-20	1-oct-20	1-nov-20	
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	100.00	1263.18	126318.00	CANTIDAD	73.33	26.67		100.00
						DIAGRAM				\$126,318.00
						IMPORTE	\$92,628.99	\$33,689.01		
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	89.14	131.34	11707.65	CANTIDAD	57.30	31.84		89.14
						DIAGRAM				\$11,707.65
						IMPORTE	\$7,525.78	\$4,181.87		
	Importes de CIMENTACIÓN						\$147,924.48	\$37,870.88	\$0.00	
	Importes acumulados de CIMENTACIÓN						\$147,924.48	\$185,795.34	\$185,795.34	
	ALBAÑILERÍA									
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	350.00	307.25	107537.50	CANTIDAD	175.00	175.00		350.00
						DIAGRAM				\$107,537.50
						IMPORTE	\$53,768.75	\$53,768.75		
	Importes Parciales Periodo						\$163,923.62	\$91,639.63	\$0.00	
	Importes Acumulados Periodo						\$206,185.79	\$91,639.63	\$0.00	
	Importes Totales por Hoja:						\$206,185.79	\$298,825.42	\$298,825.42	

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V


MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDUMIV-DOR/IR-035/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL	
							2020		2020		
							sep	oct	nov		
							1-sep-20	1-oct-20	1-nov-20		
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	276.00	323.07	88844.25	CANTIDAD	103.12	171.88		276.00	
						DIAGRAM				888,844.25	
						IMPORTE	\$33,314.98	\$55,529.27			
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	628.00	333.00	209124.00	CANTIDAD	182.32	445.68		628.00	
						DIAGRAM				\$209,124.00	
						IMPORTE	\$60,712.56	\$146,411.44			
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	285.61	281.26	80330.67	CANTIDAD		285.61		285.61	
						DIAGRAM				\$80,330.67	
						IMPORTE		\$80,330.67			
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	350.00	338.28	118398.00	CANTIDAD	84.48	265.52		350.00	
						DIAGRAM				\$118,398.00	
						IMPORTE	\$28,577.89	\$89,820.11			
Importes de ALBAÑILERIA								\$176,374.18	\$427,680.24	\$0.00	
Importes acumulados de ALBAÑILERIA								\$176,374.18	\$604,234.42	\$804,234.42	
Importes Parciales Periodo								\$122,605.43	\$374,091.49	\$0.00	
Importes Acumulados Periodo								\$327,781.22	\$485,731.12	\$0.00	
Importes Totales por Hoja:								\$327,781.22	\$783,622.34	\$783,622.34	

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDUM/V-DOR/IR-035/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							sep	oct	nov	
							1-sep-20	1-oct-20	1-nov-20	
	ESTRUCTURA									
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	424.36	957.10	406154.96	CANTIDAD	65.28	359.08		424.36
						DIAGRAM				\$406,154.96
						IMPORTE	\$62,479.49	\$349,875.47		
12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	285.61	178.78	51051.36	CANTIDAD		241.67	43.94	285.61
						DIAGRAM				\$51,061.36
						IMPORTE		\$43,205.76	\$7,855.60	
Importes de ESTRUCTURA							\$62,479.49	\$398,881.23	\$7,855.60	
Importes acumulados de ESTRUCTURA							\$62,479.49	\$449,360.72	\$457,216.32	
	HERRERIA									

Importes Parciales Periodo				\$62,479.49	\$398,881.23	\$7,855.60
Importes Acumulados Periodo				\$390,270.71	\$852,612.35	\$7,855.60
Importes Totales por Hoja:				\$390,270.71	\$1,242,683.06	\$1,250,738.06

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
 TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDUVIV-DOR/IR-035/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO		
	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	


NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020	2020	2020	
							sep	oct	nov	
							1-sep-20	1-oct-20	1-nov-20	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00	3374.18	84354.00	CANTIDAD	13.75	11.25	26.00	84,354.00
						DIAGRAM				
						IMPORTE	\$46,394.70	\$37,959.30		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00	4076.57	101914.25	CANTIDAD	13.75	11.25	25.00	101,914.25
						DIAGRAM				
						IMPORTE	\$56,052.84	\$45,861.41		
Importes de HERRERIA							\$0.00	\$102,447.54	\$83,820.71	
Importes acumulados de HERRERIA							\$0.00	\$102,447.54	\$188,268.25	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA										

Importes Parciales Periodo					\$0.00	\$102,447.54	\$83,820.71
Importes Acumulados Periodo					\$390,270.71	\$955,059.89	\$91,878.31
Importes Totales por Hoja:					\$390,270.71	\$1,345,330.60	\$1,437,008.91

EMPRESA:CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655
TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx



C & C DAGALO

R.F.C. CCD090930561

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-035/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE: EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO		
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020	

NO.	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE	AÑO	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			TOTAL
							2020			
							2020	2020	2020	
							sep	oct	nov	
							1-sep-20	1-oct-20	1-nov-20	
15	SALIDA ELÉCTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	25.00	584.30	14607.50	CANTIDAD				25.00
						IMPORTE				\$14,607.50
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	SALIDA	25.00	514.85	12871.25	CANTIDAD				25.00
						DIAGRAM				
						IMPORTE				\$12,871.25
Importes de INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$0.00	\$0.00	\$27,478.75
Importes acumulados de INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$0.00	\$0.00	\$27,478.75
Importes de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO								\$380,270.71	\$955,059.89	\$119,155.06
Importes acumulados de CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO								\$380,270.71	\$1,345,330.60	\$1,484,485.66

Importes Parciales Periodo					\$0.00	\$0.00	\$27,478.75
Importes Acumulados Periodo					\$380,270.71	\$955,059.89	\$119,155.06
Importes Totales por Hoja:					\$380,270.71	\$1,345,330.60	\$1,484,485.66

EMPRESA: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.

C. DAVID GARCIA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO MEXICO. C.P. 50655

TEL. OFICINA: 712 123 50 83 CEL. 712 114 98 58 E-mail: davidgarcialopez21@yahoo.com.mx