


CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONSR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS		


DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO								
PRELIMINARES								
DESHERRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	137.28	\$ 24.74	\$ 3,396.31	137.28			137.28
					\$ 3,396.31			\$ 3,396.31
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	m2	137.28	\$ 14.25	\$ 1,956.24	137.28			137.28
					\$ 1,956.24			\$ 1,956.24
CIMENTACION								
EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALQJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	69.12	\$ 206.10	\$ 14,245.63	69.12			69.12
					\$ 14,245.63			\$ 14,245.63
MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	m3	11.52	\$ 557.26	\$ 6,419.64	11.52			11.52
					\$ 6,419.64			\$ 6,419.64
EROGACIONES MENSUALES				\$ 26,017.82	\$ 26,017.82			
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 26,017.82	\$ 26,017.82	\$ 26,017.82		



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONSI/R-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: COMUNIDAD	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO SAN MIGUEL AGUA BENDITA	HOJA: 2 DE: 15
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO: 12/10/2020	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA	FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020	
	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS		

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	57.6	\$ 194.30	\$ 11,191.68	57.60 \$ 11,191.68			57.60 \$ 11,191.68
ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION Z-1 DE 1.00 M DE ANCHO PERALTE DE 0.15 M ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM, AMBOS SENTIDOS FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	48	\$ 1,062.85	\$ 51,016.80	48.00 \$ 51,016.80			48.00 \$ 51,016.80
MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 SOBRE ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	34.5	\$ 380.61	\$ 13,131.05	34.50 \$ 13,131.05			34.50 \$ 13,131.05
"DALA O CADENA DE DESPLANTE SECCION 12 X 25 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REFORZADO CON 4	m	49.88	\$ 477.49	\$ 23,817.20	49.88 \$ 23,817.20			49.88 \$ 23,817.20
EROGACIONES MENSUALES				\$ 99,156.73	\$ 99,156.73			
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 125,174.55	\$ 125,174.55	\$ 125,174.55		



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.


CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 3
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
VARILLAS DE DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
IMPERMEABILIZACION EN CADENAS DE DESPLANTE DE 15 CM DE ANCHO APLICADO CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 L/M2 CAPA, APLICADO A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	49.88	\$ 203.07	\$ 10,129.13	49.88		49.88	49.88
					\$ 10,129.13			\$ 10,129.13
RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	41.76	\$ 583.29	\$ 24,358.19	41.76		41.76	41.76
					\$ 24,358.19			\$ 24,358.19
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRAVA ARENA 70-30% COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR EN AREA INTERIOR DE AULA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	18.37	\$ 717.34	\$ 13,177.54	18.37		18.37	18.37
					\$ 13,177.54			\$ 13,177.54
EROGACIONES MENSUALES				\$ 47,664.86	\$ 47,664.86			
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 172,839.41	\$ 172,839.41	\$ 172,839.41		

442




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAGE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	69.12	\$ 131.16	\$ 9,065.76	69.12			69.12
					\$ 9,065.76			\$ 9,065.76
ALBAÑILERIA								
CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 X 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMUN. HABILITADO DE ACERO, ANCLAS EN ZAPATAS, GANCHOS, TRASLAPES, COLADO, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	18.9	\$ 437.71	\$ 8,272.72	18.90			18.90
					\$ 8,272.72			\$ 8,272.72
CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 X 50 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO EN ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	11.04	\$ 832.66	\$ 9,192.57	11.04			11.04
					\$ 9,192.57			\$ 9,192.57
EROGACIONES MENSUALES				\$ 26,531.07	\$ 26,531.07			
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 199,370.48	\$ 199,370.48	\$ 199,370.48		




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA:	05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO			HOJA: 5
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD:	SAN MIGUEL AGUA BENDITA			DE: 15
	EMPRESA:	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.			FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:	ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA			FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS					

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CASTILLO EN MURO K-3 SECCIÓN 12 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM.. CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A ZAPATA CORRIDA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	15.64	\$ 339.87	\$ 5,315.57	15.64			15.64 \$ 5,315.57
CONSTRUCCION DE ZOCLO SECCION 10 X 12 CM ACABADO APARENTE ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" ANCLADO A CADENA DE DESPLANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	42.52	\$ 228.48	\$ 9,714.97	42.52			42.52 \$ 9,714.97
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACÁBADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	69.16	\$ 544.43	\$ 37,652.78	69.16			69.16 \$ 37,652.78
MURO DE TABIQUE ACABADO APARENTE TIPO LA	m2	14.96	\$ 841.26	\$ 12,585.25	14.96			14.96 \$ 12,585.25
EROGACIONES MENSUALES				\$ 65,268.57	\$ 65,268.57			
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 264,639.05	\$ 264,639.05	\$ 264,639.05		



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 6
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
HUERTA A DOS CARAS DE 24 X 12 X 6 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA CERNIDA PROPORCION 1:3, HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M CONSIDERANDO REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DE 3/8" @ 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 20 CM CIMBRA ACABADO COMUN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	33.94	\$ 404.75	\$ 13,737.21	33.94	\$ 13,737.21		\$ 13,737.21
CADENA DE CERRAMIENTO T-C SECCION 15 X 30 CM CIMBRA COMUN ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	23.55	\$ 554.75	\$ 13,064.36	23.55	\$ 13,064.36		\$ 13,064.36
HABILITADO DE ACERO EN TRABE T-2 SECCION IRREGULAR EN CUMBRERA ARMADA CON 6 VARILLAS	m	13.2	\$ 487.96	\$ 6,177.07	13.20	\$ 6,177.07		\$ 6,177.07
EROGACIONES MENSUALES				\$ 32,978.64	\$ 32,978.64			
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 297,617.69	\$ 297,617.69	\$ 297,617.69		

15




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONSI/R-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 7
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
TRABE EN ESTRUCTURA T-1 SECCION 20 X 40 CM	m	26.04	\$ 988.09	\$ 25,729.86	26.04			26.04
CIMBRA APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM FY= 4200 KG/CM2 CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					\$ 25,729.86			\$ 25,729.86
ESTRUCTURA LOSA MACIZA DE CONCRETO ACABADO APARENTE, PERALTE DE 10 CM REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM LADO LARGO Y @ 20 CM LADO CORTO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", GOTERO EN VOLADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	138.6	\$ 1,103.51	\$ 152,946.49	77.22	61.38		138.6
					\$ 85,213.04	\$ 67,733.44		\$ 152,946.49
ACABADOS FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR EN INTERIOR DE AULAS AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	m2	92.67	\$ 318.49	\$ 29,514.47		92.67		92.67
						\$ 29,514.47		\$ 29,514.47
EROGACIONES MENSUALES				\$ 208,190.82	\$ 110,942.91	\$ 97,247.91		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 505,808.51	\$ 408,560.59	\$ 505,808.51		




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 8
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
ACABADO COMUN. INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
GUARNICION DE SECCION 15X30 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	m	52.40	\$ 360.28	\$ 18,878.67	52.40 \$ 18,878.67			52.4 \$ 18,878.67
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, EN PIEDRAS, REMATADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRA EN FRONTERAS, VACIADO DE CONCRETO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.-	m2	156.42	\$ 431.70	\$ 67,526.51	81.47 \$ 35,170.60	74.95 \$ 32,355.92		156.42 \$ 67,526.51
NARIZ PERIMETRAL DE CONCRETO DE 13X10 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 1 VARILLA	m	53.44	\$ 256.16	\$ 13,689.19	53.44 \$ 13,689.19			53.44 \$ 13,689.19
EROGACIONES MENSUALES				\$ 100,094.37	\$ 67,738.46	\$ 32,355.92		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 605,902.88	\$ 573,546.97	\$ 605,902.88		



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.

CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realebraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 9
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 25 CM, CONSIDERANDO GÓTERO Y CHAFLAN EN LECHO BAJO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE; CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MAÑO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	208.62	\$ 288.65	\$ 59,045.78	107.57 \$ 28,898.68	101.05 \$ 27,147.08		208.62 \$ 56,045.76
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SÉLLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	362.52	\$ 132.66	\$ 48,164.41		362.52 \$ 48,164.41		362.52 \$ 48,164.41
IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO EN LOSA DE	m2	138.68	\$ 354.24	\$ 49,126.00		138.68 \$ 49,126.00		138.68 \$ 49,126.00
EROGACIONES MENSUALES				\$ 153,336.17	\$ 28,898.68	\$ 124,437.49		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 759,239.05	\$ 834,801.56	\$ 759,239.05		



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	ANEXO 27
		SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-020/F/ISMDF-2020	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO	
	COMUNIDAD:	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	
	EMPRESA:	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	FECHA DE INICIO: 12/10/2020	
	ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA	FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020	

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
AZOTEA, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AL-KOAT O SIMILAR DE 4.0 MM DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACION DE MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
PISO DE LOSETA CERAMICA MODELO CARTAGENA FORMATO DE 40 X 40 CM COLOR IVORY MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON JUNTA DE 8 MM DE ESPESOR, CONSIDERANDO SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREO DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	92.67	\$ 571.08	\$ 52,921.88		92.67 \$ 52,921.88		92.67 \$ 52,921.88
HERRERIA PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 3/16" X 1 1/2" Y LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALBRE 24, RELLENO DE ESPUMA DE POLURIETANO DE 1.00 X 2.50 M. CONSIDERANDO CHAPA PHILLIPS MOD.	pza	2	\$ 7,581.32	\$ 15,122.64		2.00 \$ 15,122.64		2.00 \$ 15,122.64
EROGACIONES MENSUALES				\$ 68,044.62	\$ 0.00	\$ 68,044.62		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 827,283.67	\$ 759,239.05	\$ 827,283.67		

444



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.


CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649
TEL. 01 712 1 23 59 38

E-mail: realobraje_75@yahoo.es

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 11
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
525 O SIMILAR, BISAGRAS, VIDRIO CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 3.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y DOS CORREDIZOS MODULACION SEGÚN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$ 18,233.20	\$ 36,466.40	0.86	1.14		2.00
					\$ 15,880.55	\$ 20,785.65		\$ 36,466.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" DE 2.90 X 1.45 M, DOS FIJOS Y UN CORREDIZO MODULACION SEGÚN PLANO DE CANCELERIA, CONSIDERANDO VIDRIO CLARO DE 6 MM, HERRAJES, ACCESORIOS Y FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$ 13,343.07	\$ 26,686.14	0.86	1.14		2.00
					\$ 11,475.04	\$ 15,211.10		\$ 26,686.14
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 3.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES.	pza	2.00	\$ 4,894.85	\$ 9,789.70		2.00		2.00
						\$ 9,789.70		\$ 9,789.70
EROGACIONES MENSUALES				\$ 72,942.24	\$ 27,155.59	\$ 45,786.65		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 900,225.91	\$ 854,439.26	\$ 900,225.91		




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 12
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	DE: 15
	EMPRESA:	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
	ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA DE 2.90 X 1.45 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2" @ 15 CM, VER ESPECIFICACIONES DE PLANO FIJADAS SOBRE MUROS EXISTENTES, CONSIDERANDO PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$ 4,179.43	\$ 8,358.86	2.00	\$ 8,358.86		2.00 \$ 8,358.86
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA CORREDIZA EN PUERTA DE 1.00 X 2.50 M, MARCO DE ANGULO DE 1/8 X 1" Y DIVISIONES CON CUADRADO MACIZO DE 1/2", VER ESPECIFICACIONES DE PLANO, CONSIDERANDO CERRADURA MARCA PHILLIPS O SIMILAR, PASADOR, PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	pza	2.00	\$ 4,545.66	\$ 9,091.32	2.00	\$ 9,091.32		2.00 \$ 9,091.32
REPISON SECCION 20 X 7 X 5 CM DE CONCRETO HECHO	m	13.60	\$ 285.36	\$ 3,880.90	13.60	\$ 3,880.90		13.60 \$ 3,880.90
EROGACIONES MENSUALES			\$ 21,331.08	\$ 3,880.90	\$ 17,450.18			
EROGACIONES ACUMULADAS			\$ 921,556.89	\$ 904,106.81	\$ 921,556.99			

151




CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONSR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA	HOJA: 13 DE: 15
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO: 12/10/2020	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA	FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020	

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE 1/4" @ 10 CM, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
INSTALACION ELECTRICA								
CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12.5 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CONSIDERANDO EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO PREFABRICADO Y RELLENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	3.00	\$ 2,963.84	\$ 8,891.52	3.00	\$ 8,891.52		3.00 \$ 8,891.52
ALIMENTACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.30 CM UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2" CABLE DEL N° 10 (2 HILOS) CONSIDERANDO EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLEADOS, RELLENOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m	50.00	\$ 280.91	\$ 13,045.50	50.00	\$ 13,045.50		50.00 \$ 13,045.50
EROGACIONES MENSUALES			\$ 21,937.02	\$ 8,891.52	\$ 13,045.50			
EROGACIONES ACUMULADAS			\$ 943,494.01	\$ 930,448.51	\$ 943,494.01			



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 14
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA	DE: 15	
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO: 12/10/2020	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA	FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020	

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 EMPOTRABLE, CONSIDERANDO ACCESORIOS, FUJACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	\$ 1,655.67	\$ 1,655.67	0.46 \$ 761.61	0.54 \$ 894.06		1.00 \$ 1,655.67
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLO DE 15 AMPERES, CONSIDERANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.00	\$ 734.21	\$ 1,468.42		2.00 \$ 1,468.42		2.00 \$ 1,468.42
SALIDA ELETTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	sal	12.00	\$ 629.90	\$ 9,958.80		12.00 \$ 9,958.80		12.00 \$ 9,958.80
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS DE LA LINEA MODUS BTICINO O SIMILAR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	sal	4.00	\$ 681.02	\$ 3,524.08		4.00 \$ 3,524.08		4.00 \$ 3,524.08
EROGACIONES MENSUALES				\$ 16,606.97	\$ 761.61	\$ 15,845.36		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 960,100.98	\$ 944,255.62	\$ 980,100.98		



CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.
 CARR. A SAN PABLO 80 EL OBRAJE MEXICO 50649 E-mail: realobraje_75@yahoo.es
 TEL. 01 712 1 23 59 38

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	FECHA: 05/09/2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/EDU-CONS/IR-020/FISMDF-2020	ANEXO 27
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO		HOJA: 15
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	COMUNIDAD: SAN MIGUEL AGUA BENDITA		DE: 15
	EMPRESA: CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO: 12/10/2020
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ARQ. CARLOS GARCIA TAPIA		FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS			

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 40 W 6500K. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	\$ 2,585.17	\$ 30,782.04		12.00	\$ 30,782.04	12.00 \$ 30,782.04
EROGACIONES MENSUALES				\$ 30,782.04	\$ 0.00	\$ 30,782.04		
EROGACIONES ACUMULADAS				\$ 990,683.02	\$ 960,100.98	\$ 990,683.02		

454