



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020	01 Nov-30	01 Dic-31
								01 Oct-31	Nov	Dic
					511,703.78	19/Oct/2020	02/Dic/2020			
	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO	DE			511,703.78	19/Oct/2020	02/Dic/2020			
	PRELIMINARES				1,460.23	19/Oct/2020	20/Oct/2020			
1.00	DESENRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO.	M2	33.70	28.98	976.63	19/Oct/2020	19/Oct/2020			
2.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA EN SUPERFICIES MENORES DE 400 M2	M2	33.70	14.35	483.60	19/Oct/2020	20/Oct/2020			
	CIMENTACION.				59,810.81	20/Oct/2020	30/Oct/2020			
3.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "A" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	18.87	189.99	3,585.11	20/Oct/2020	22/Oct/2020			
4.00	CONSTRUCCION DE CAPA FILTRO EN TERRENO CON MATERIAL DE LA REGION (TEZONTLE) DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADA CON BAILARINA EN DOS CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.11	564.78	5,709.93	22/Oct/2020	23/Oct/2020			
5.00	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	5.87	545.06	3,199.50	23/Oct/2020	24/Oct/2020			
6.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGRAGADO MAXIMO DE 3/4", F' C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.45	178.86	4,373.13	24/Oct/2020	25/Oct/2020			
7.00	CONTRABE DE CIMENTACION CT-1 DE 0.14 X 0.45 M. ARMADA CON 4 VAR N°4 Y ESTRIBOS DEL N°2 @15 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA CLASE 1, F' C=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	25.59	543.46	13,907.14	25/Oct/2020	28/Oct/2020			
8.00	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @25CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CLASE 1, F' C=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE	M2	15.75	1,123.10	17,688.82	27/Oct/2020	29/Oct/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPyDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	AGREGADO 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									
9.00	LOSA DE CIMENTACION DE 17 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS ACABADO ESCOBILLADO PARA PISO EXTERIOR CONCRETO HECHO EN OBRA CLASE I, F'c=250 KG/CM2 TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	8.14	1,198.51	9,755.87	28/Oct/2020	29/Oct/2020			
10.00	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A TRO LIBRE FUERA DE LA OBRA.	M3	18.87	84.33	1,591.31	29/Oct/2020	30/Oct/2020			
	ALBAÑILERIA.				99,926.47	30/Oct/2020	15/Nov/2020			
11.00	CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, DESCIMBRADO ANCLADO SOBRE LOSA DE CIMENTACION.	ML	13.20	436.68	5,764.18	30/Oct/2020	01/Nov/2020			
12.00	CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 x 43 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" ANCLADA EN ZAPATA CORRIDA.	ML	9.40	719.73	6,765.46	31/Oct/2020	01/Nov/2020			
13.00	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 x 15 CM. ARMADO CON 1 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" ANCLADA EN CADENA DE DESAPLANTE.	ML	6.95	334.21	2,322.76	01/Nov/2020	02/Nov/2020			
14.00	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO, RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	42.00	538.28	22,607.76	31/Oct/2020	03/Nov/2020			
15.00	MURO CAPUCHINO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 22 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	6.68	1,205.64	8,060.36	31/Oct/2020	01/Nov/2020			
16.00	CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 15 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" @ ; ESTRIBOS DE	ML	13.96	400.95	5,593.26	01/Nov/2020	02/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FISMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020		
								01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
17.00	1/4" @ 25 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 Kg/cm2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.38	418.43	3,506.14	03/Nov/2020	04/Nov/2020			
18.00	CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 SECCION TRAPEZOIDAL, ALTURA MAYOR 25 CM, ALTURA MENOR 15 CM, ESPESOR DE 50CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 250 Kg/cm2 AGREGADO MAX. 3/4". ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	9.98	1,018.76	10,167.22	03/Nov/2020	04/Nov/2020			
19.00	TRABE EN ESTRUCTURA ET-1 SECCION IRREGULAR DE 14 CM DE ESPESOR CON FONDO ACABADO APARENTE, REFORZADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y EST. DE 1/4" @ 10 CM EN EXTREMOS Y @20 CM EN CENTRO, FY=4200 KG/CM2 CONCRETO Fc=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	4.92	812.05	3,995.29	04/Nov/2020	05/Nov/2020			
20.00	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO, PERALTE DE 10 CM, REFORZADA CON VAR. DE 3/8" @ 25 CM. LADO LARGO BASTONES A 1/4 CLARO @25 CM Y LADO CORTO LECHÓ BAJO @30CM Y @ 15 CM LECHÓ ALTO. CONCRETO Fc = 200 KG/ CM2. AGREGADO MAXIMO, 3/4" INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, GOTERO EN VOLADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.85	1,084.78	26,956.78	04/Nov/2020	15/Nov/2020			
21.00	MESETA DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR OVALINES DE 1.90X0.60M ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, ASENTADA SOBRE MUROS DE TABIQUE DE 12 CM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 12X12CM ARMADOS CON 4 VAR 3/8" Y ESTRIBOS DEL N2 @20 CM, CERRAMIENTOS DE DE 12X12CM ARMADOS CON 4 VAR 3/8" Y ESTRIBOS DEL N2 @20 CM, APLANADO EN MUROS DE SOPORTE ACABADO FINO, REVESTIDA EN PARTE SUPERIOR Y BOQUILLA CON LOSETA CERAMICA MODELO VENATO ARENA DE 33X33CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	4,182.96	4,182.96	13/Nov/2020	15/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPyDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020		
								01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	BASE PARA TINACOS				12,059.47	17/Nov/2020	21/Nov/2020			
22.00	CADENA DE DESPLANTE CD-1 SECCION 12X20 CM. ANCLADA A LOSA ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 200 Kg/cm2 AGREGADO MAX. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	4.39	360.74	1,583.65	17/Nov/2020	21/Nov/2020			
23.00	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 x 15 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" ANCLADA EN CADENA DE DESPLANTE.	ML	6.66	340.15	2,265.40	17/Nov/2020	21/Nov/2020			
24.00	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA, PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	6.34	537.23	3,406.04	17/Nov/2020	21/Nov/2020			
25.00	CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 SECCION 12X15 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 Kg/cm2 AGREGADO MAX. 3/4", ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	4.39	416.77	1,829.62	17/Nov/2020	21/Nov/2020			
26.00	LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=250KG/CM2, DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL N° 3 F'y=4200 KG/CM2 DEL N° 3 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.72	1,093.66	2,974.76	17/Nov/2020	21/Nov/2020			
	ACABADOS				105,282.55	16/Nov/2020	29/Nov/2020			
27.00	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: BOQUILAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	80.34	269.63	21,662.07	16/Nov/2020	20/Nov/2020			
28.00	REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	59.09	218.44	12,907.62	15/Nov/2020	21/Nov/2020			
29.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR	M2	114.34	130.57	14,929.37	24/Nov/2020	26/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ-MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020		
								01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
30.00	A ESCOGER, SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE. IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AL-KOAT O SIMILAR DE 3.5 MM. DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.16	350.00	8,456.00	22/Nov/2020	24/Nov/2020			
31.00	PISO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE MODELO VENATO ARENA 33 X 33 CM., INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON BOQUILLA DE 6 MM. DE ESPESOR COLOR HUESO MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO, DE MATERIALES, COLOCACION, (CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	13.45	465.66	6,263.13	25/Nov/2020	27/Nov/2020			
32.00	LAMBRIN DE LOSETA DE CERAMICA MODELO VENATO ARENA DE 33X33 CM., INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, INTERCERAMIC, CON BOQUILLA DE 6 MM. DE ESPESOR COLOR HUESO MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	59.09	459.71	27,164.26	24/Nov/2020	27/Nov/2020			
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 0.60 X 1.50MTS CON PASADOR, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, BISAGRAS Y ACARREO.	PZA	5.00	2,780.02	13,900.10	25/Nov/2020	29/Nov/2020			
	CANCELERIA				19,495.76	28/Nov/2020	02/Dic/2020			
34.00	VENTANAS DE ALUMINIO DE 2" MODULADAS SEGUN PLANO, COLOR BLANCO DE DIMENSIONES 2.90X0.60M, VIDRIO CLARO DE 6MM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	4,528.41	9,056.82	28/Nov/2020	01/Dic/2020			
35.00	PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.50 M FORMADA CON PERFILES DE HERRERIA Y TABLERO DE LAMINA No. 18 TROQUELADO, INCLUYE: PRIMER, HERRAJES, CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	5,219.47	10,438.94	30/Nov/2020	02/Dic/2020			
	INSTALACION ELECTRICA				25,815.98	23/Nov/2020	29/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPyDU/EDU-CONS/AD-002/FISMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
36.00	MURETE PARA ACOMETIDA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,919.83	2,919.83	23/Nov/2020	24/Nov/2020			
37.00	ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO, A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. UTILIZANDO TUBERIA PVC PESADO DE 1/2" CABLE DEL No. 10 (2) HILOS INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, MATERIALES, CABLEADO, RELLENO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	162.24	4,867.20	23/Nov/2020	24/Nov/2020			
38.00	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO, RECOCIDO DE 13 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO, Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PREFABRICADO, Y RELLENO.	PZA	2.00	2,947.40	5,894.80	23/Nov/2020	25/Nov/2020			
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA -SD- QO-2 INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	952.63	952.63	25/Nov/2020	26/Nov/2020			
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, "QO" DE 1 POLO DE 15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	310.00	620.00	25/Nov/2020	26/Nov/2020			
41.00	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM INCLUYE POLIDUCTO, CABLEADO, CHALUPAS, Y TAPAS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.00	683.57	2,050.71	26/Nov/2020	28/Nov/2020			
42.00	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM INCLUYE POLIDUCTO, CABLEADO, CHALUPAS, Y ACCESORIOS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	626.98	1,253.96	28/Nov/2020	29/Nov/2020			
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LINEA LED SOBREPONER, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	3.00	2,418.95	7,256.85	28/Nov/2020	29/Nov/2020			
	INSTALACION HIDROSANITARIA				55,952.92	17/Nov/2020	24/Nov/2020			
44.00	SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERA, CON TUBO PVC-S DE 4" CONEXIONES NECESARIAS	SAL	8.00	470.23	3,761.84	17/Nov/2020	19/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUYE TU FUTURO



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.
 - INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020
 - TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clavo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.									
45.00	SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS Y MINGITORIO CON TUBO PVC-S DE 2" CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	SAL	3.00	353.22	1,059.66	18/Nov/2020	19/Nov/2020			
46.00	TUBO PVC-S DE 4" CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	12.00	259.04	3,108.48	17/Nov/2020	19/Nov/2020			
47.00	REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80, DE TABIQUE ROJO TERMINADO PULIDO CON TAPA DE HERRERIA DE ANGULO DE 3/4" Y COLADA.	PZA	4.00	2,947.40	11,789.60	17/Nov/2020	19/Nov/2020			
48.00	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, MINGITORIO, LAVAMANOS, CON TUBO PLUS DE 1" Y 1/2", CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	SAL	7.00	482.18	3,375.26	17/Nov/2020	20/Nov/2020			
49.00	TASA TANQUE WC POCELANIZADO MARCA LAMOSA IMPERIAL O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DUO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	3,392.42	16,962.10	20/Nov/2020	23/Nov/2020			
50.00	MINGITORIO ECOLOGICO DE CERAMICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	-1.00	3,408.08	3,408.08	22/Nov/2020	23/Nov/2020			
51.00	OVALIN PORCELANIZADO MARCA LAMOSA O SIMILAR IMPERIAL. INCLUYE: OVALIN, VALVULA AHORRADORA DE PUHS MARCA DICA O SIMILAR Y CESPOL COMPLETO. SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	3,139.76	6,279.52	20/Nov/2020	22/Nov/2020			
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PVC, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DE PRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL U.C.T.	PZA	5.00	253.41	1,267.05	21/Nov/2020	23/Nov/2020			
53.00	LLAVE DE MARIZ DE 1/2" MARCA DICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	230.11	230.11	23/Nov/2020	24/Nov/2020			
54.00	TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CAPACIDAD TRICACAPA-1100 LITS.-ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE VALVULA DE FLOTADOR SUMINISTRO Y ACARREO, CARGO DIRECTO POR	PZA	-1.00	4,153.23	4,153.23	21/Nov/2020	23/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANSEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, (FLETE) A LA OBRA, (ACARREO, LIMPIEZA) Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DE PRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL U.C.T.T.									
55.00	DESCARGA DE TINACO CON TUBO PLUS DE 38 MM. LONGITUD MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	1.00	557.99	557.99	21/Nov/2020	22/Nov/2020			
	CISTERNA DE 10 M3				131,899.59	15/Nov/2020	29/Nov/2020			
56.00	DESENRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO.	M2	14.19	28.98	411.23	15/Nov/2020	16/Nov/2020			
57.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA EN SUPERFICIES MENORES DE 400 M2.	M3	14.19	14.35	203.63	15/Nov/2020	16/Nov/2020			
58.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "A" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	45.20	189.99	8,587.55	16/Nov/2020	19/Nov/2020			
59.00	CONSTRUCCION DE CAPA FILTRO EN DE TERRENO CON MATERIAL DE LA REGION (TEZONTLE) DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADA CON BAILARINA EN DOS CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	5.34	564.78	3,015.93	19/Nov/2020	20/Nov/2020			
60.00	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	5.34	545.06	2,910.62	20/Nov/2020	21/Nov/2020			
61.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	12.14	669.40	8,126.52	21/Nov/2020	23/Nov/2020			
62.00	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA.	M3	45.20	84.33	3,811.72	21/Nov/2020	22/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020		
								01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
63.00	PLANTILLA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGRAGADO/MAXIMO DE 3/4". F'c=100 KG/CM2 DE 1.5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.83	178.86	2,294.77	22/Nov/2020	23/Nov/2020			
64.00	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA CISTERNA DE 15cm DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=250kg/cm2 ARMADO CON 2 PARRILLAS CON VARILLA DE 3/8" @25cm EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO EN UNA CARA, AGREGANDO DE 2.5kg DE FESTERGROUT POR SACO DE 50kg DE CEMENTO. INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA, ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA, HERRMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.79	1,563.55	66,904.30	22/Nov/2020	24/Nov/2020			
65.00	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM. CEMENTO NORMAL DE 0.15 MTS REFORZADA CON VARILLA DE NO. 3 @ 0.2 MTS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIAL, M.O., CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M2	2.03	836.63	1,698.36	21/Nov/2020	24/Nov/2020			
66.00	CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, DESCIMBRADO ANCLADO SOBRE LOSA DE CIMENTACION.	ML	1.60	436.68	698.69	22/Nov/2020	23/Nov/2020			
67.00	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	2.82	538.28	1,517.95	22/Nov/2020	23/Nov/2020			
68.00	CADENA DE CERRAMIENTO, SECCIÓN, 12x20cm ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20cm CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200kg/cm2-AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	3.82	397.13	1,517.04	22/Nov/2020	23/Nov/2020			
69.00	GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA NO.6 DE 1.25m DE LONGTUD ANCLADA A MURO. INCLUYE: ANTICORROSIVO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRIMER ANTICORROSIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (U.C.T.T.)	PZA	4.00	178.99	715.96	21/Nov/2020	22/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

- INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

- TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020		
								01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
70.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE LAMINA PARA CISTERNA DE AGUA DE 0.70x0.70m CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1"x1/4", LAMINA LISA PINTRO CAL. 18. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,715.47	1,715.47	24/Nov/2020	25/Nov/2020			
71.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE LAMINA PARA BOMBA DE AGUA DE 1.80x1.10m A DOS HOJAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1"x1/4", LAMINA LISA PINTRO CAL. 18. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	3,196.73	3,196.73	24/Nov/2020	25/Nov/2020			
72.00	SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 51x32mm. INCLUYE: CHECK, PICHANCHA Y VALVULA DE COMPUERTA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	2,429.77	2,429.77	24/Nov/2020	25/Nov/2020			
73.00	VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 19mm. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	818.93	818.93	26/Nov/2020	27/Nov/2020			
74.00	BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 HP. 220 LTS/MIN, SUCCIÓN DE 1 1/4", DESCARGA DE 1", 127V. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	3,496.54	3,496.54	26/Nov/2020	27/Nov/2020			
75.00	ARRANCADOR MANUAL FG-1 MCA SQUARE-D. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	1,747.82	1,747.82	26/Nov/2020	27/Nov/2020			
76.00	ELECTRONIVELES. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	1,756.18	1,756.18	27/Nov/2020	28/Nov/2020			
77.00	VENTILACIÓN CON MALLA METÁLICA (METAL DESPLEGADO) DE 1/2" CAL. 16 (1/2" #16PR) O EQUIVALENTE, MARCO DE 1"x1/4". INCLUYE: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	609.66	1,219.32	27/Nov/2020	28/Nov/2020			
78.00	ALIMENTACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO, A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. UTILIZANDO TUBERIA PVC PESADO DE 1/2" CABLE DEL NO. 10 (2 HILOS) INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, MATERIALES, CABLEADO, RELLENO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.00	162.24	3,244.80	26/Nov/2020	28/Nov/2020			
79.00	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE	PZA	1.00	2,917.40	2,917.40	24/Nov/2020	25/Nov/2020			

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



- CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.
 - INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020
 - TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020			
								01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
	0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150, KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PREFABRICADO Y RELLENO.										
80.00	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO ABRAZADERA CON SALIDA DE 1/2" HASTA 6.00 M DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE 1/2", TUBO-FUGO DE 1/2", LLAVE DE PASO DE 1/2", LLAVE DE NARIZ DE 1/2", PIEZAS DE CONEXION, NICHOS DE CONCRETO PARA INSTALACION DE 0.20X1.00X1.00 M. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,143.08	2,143.08	26/Nov/2020	27/Nov/2020				
81.00	ALIMENTACION HIDRAULICA A CISTERNA CON TUBO PLUS DE 1/2", CONSIDERANDO CEPAS PARA TUBERIA DE 0.20 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE TUBERIA DE 5 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO, PIEZAS DE CONEXION. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	20.00	122.70	2,454.00	26/Nov/2020	28/Nov/2020				
82.00	ALIMENTACION HIDRAULICA A TINACO CON TUBO PLUS DE 1", CONSIDERANDO PIEZAS DE CONEXION. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	192.94	2,315.28	28/Nov/2020	29/Nov/2020				

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.
 TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

- INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

- TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
					\$511,703.78	\$90,556.33	\$413,141.27	\$8,006.18
	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO				\$511,703.78	\$90,556.33	\$413,141.27	\$8,006.18
	PRELIMINARES.				\$1,460.23	\$1,460.23		
1.00	DESENRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBROS, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO.	M2	33.70	28.98	\$976.63	\$976.63		
2.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA EN SUPERFICIES MENORES DE 400 M2	M2	33.70	14.35	\$483.60	\$483.60		
	CIMENTACION.				\$59,810.81	\$59,810.81		
3.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "A" INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	18.87	189.99	\$3,585.11	\$3,585.11		
4.00	CONSTRUCCION DE CAPA FILTRO EN DE TERRENO CON MATERIAL DE LA REGION (TEZONTLE) DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADA CON BAILARINA EN DOS CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.11	\$64.78	\$5,709.93	\$5,709.93		
5.00	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	5.87	\$45.06	\$3,199.50	\$3,199.50		
6.00	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGRAGADO MAXIMO DE 3/4" F C=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CEPA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.45	\$178.86	\$4,373.13	\$4,373.13		
7.00	CONTRATRABE DE CIMENTACION CT-1 DE 0.14 X 0.45 M, ARMADA CON 4 VAR N°4 Y ESTRIBOS DEL N°2@15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA CLASE 1, F C=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	25.59	\$43.46	\$13,907.14	\$13,907.14		
8.00	LOSA DE CIMENTACION DE 16 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @25CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO HECHO EN OBRA CLASE 1, F C=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15.75	\$1,123.10	\$17,688.82	\$17,688.82		
9.00	LOSA DE CIMENTACION DE 17 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @25CM, EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ESCOBILLADO, PARA PISO EXTERIOR CONCRETO HECHO EN OBRA CLASE 1, F C=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", INCLUYE:	M2	8.14	\$1,188.51	\$9,755.87	\$9,755.87		

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPyDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
10.00	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA.	M3	18.87	84.33	\$1,591.31	\$1,591.31		
	ALBANILERIA				\$99,926.47	\$29,285.29	\$70,641.18	
11.00	CASTILLO EN MURO K-1 SECCION 12 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, DESCIMBRADO ANCLADO SOBRE LOSA DE CIMENTACION.	ML	13.20	436.68	\$5,764.18	\$5,764.18		
12.00	CASTILLO EN MURO K-2 SECCION 12 x 13 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" ANCLADA EN ZAPATA CORRIDA.	ML	9.40	719.73	\$6,765.46	\$6,765.46		
13.00	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 x 15 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" ANCLADA EN CADENA DE DESAPLANTE.	ML	6.95	334.21	\$2,322.76		\$2,322.76	
14.00	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO. ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	42.00	539.28	\$22,607.76	\$8,695.29	\$13,912.47	
15.00	MURO CAPUCHINO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 22 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	6.68	1,206.64	\$8,060.36	\$8,060.36		
16.00	CADENA INTERMEDIA SECCION 12 X 15 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 200 Kg/cm2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	13.96	400.95	\$5,597.26		\$5,597.26	
17.00	CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 SECCION 12X15 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8"; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 Kg/cm2 AGREGADO MAX. 3/4", ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	8.38	418.43	\$3,506.44		\$3,506.44	
18.00	CADENA DE CERRAMIENTO CR-2 SECCION TRAPEZOIDAL ALTURA MAYOR 25 CM, ALTURA MENOR	ML	9.96	1,018.76	\$10,167.22		\$10,167.22	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	15 CM. ESPESOR DE 50CM. ARMADA CON 6 VAR. DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20/cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 250 Kg/cm2 AGREGADO MAX. 3/4". ACABADO APARENTE, GOTERO EN EXTREMOS CON CHAFLAN DE MADERA. INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.							
19.00	TRABE EN ESTRUCTURA T-1 SECCION IRREGULAR DE 14 CM DE ESPESOR CON FONDO ACABADO APARENTE REFORZADA CON 4 VAR DE 1/2" Y EST. DE 1/4" @ 10 CM EN EXTREMOS Y @ 20 CM EN CENTRO, FY=4200 KG/CM2 CONCRETO FC=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	4.92	812.05	\$3,995.29		\$3,995.29	
20.00	LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO, PERALTE DE 10 CM REFORZADA CON VAR. DE 3/8" @ 25 CM. LADO LARGO BASTONES A 1/4 CLARO @ 25 CM Y LADO CORTO LECHO BAJO @ 30CM Y @ 15 CM LECHO ALTO. CONCRETO Fc = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, GOTERO EN VOLADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, APARENTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.85	1,084.78	\$26,956.78		\$26,956.78	
21.00	MESETA DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR OVALINES DE 1,90X0,60M ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, ASENTADA SOBRE MUROS DE TABIQUE DE 12 CM DE ESPESOR, CASTILLOS DE 12X12CM ARMADOS CON 4 VAR 3/8" Y ESTRIBOS DEL N2 @ 20 CM, CERRAMIENTOS DE 12X12CM ARMADOS CON 4 VAR 3/8" Y ESTRIBOS DEL N2 @ 20 CM. APLANADO EN MUROS DE SOPORTE ACABADO FINO, REVESTIDA EN PARTE SUPERIOR Y BOQUILLA CON LOSETA CERAMICA MODELO VENATO ARENA DE 33X33CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	4,182.96	\$4,182.96		\$4,182.96	
	BASE PARA TINACOS				\$12,059.47		\$12,059.47	
22.00	CADENA DE DESPLANTE CD-1 SECCION 12X20 CM. ANCLADA A LOSA ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20/cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 Kg/cm2 AGREGADO MAX. 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	4.39	360.74	\$1,583.65		\$1,583.65	
23.00	CASTILLO EN MURO K-3 SECCION 12 x 15 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ; ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 cm CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" ANCLADA EN CADENA DE DESAPLANTE.	ML	6.66	340.15	\$2,265.40		\$2,265.40	
24.00	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM-ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y	M2	6.34	537.23	\$3,406.04		\$3,406.04	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



- CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.
INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020
TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
HERRAMIENTA								
25.00	CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 SECCION 12X15 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" ESTIBOS DE 1/4" @ 20 cm. CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 250 Kg/cm2 AGREGADO MAX 3/4" ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO, DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	4.39	416.77	\$1,829.62		\$1,829.62	
26.00	LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250KG/CM2, DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL N° 3 FY=4200 KG/CM2 DEL N° 3 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE CIMBRADO ACABADO COMUN. COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2.72	1,093.66	\$2,974.76		\$2,974.76	
ACABADOS								
					\$105,282.55		\$105,282.55	
27.00	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA	M2	80.34	269.63	\$21,662.07		\$21,662.07	
28.00	REPELLADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA	M2	59.09	218.44	\$12,907.62		\$12,907.62	
29.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR A ESCOGER SOBRE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE.	M2	114.34	130.57	\$14,929.37		\$14,929.37	
30.00	IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE AL-KOAT O SIMILAR DE 3.5 MM. DE ESPESOR, CON ALMA CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA Y ADHESION CON SOPLETE DE GAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.16	350.00	\$8,456.00		\$8,456.00	
31.00	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE MODELO VENATO, ARENA 33 x 33 CM., INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON BOQUILLA DE 6 MM. DE ESPESOR COLOR HUESO MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	13.45	465.66	\$6,263.13		\$6,263.13	
32.00	LAMBRIN DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO VENATO ARENA DE 33X33 CM. INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, CON BOQUILLA DE 6 MM. DE ESPESOR COLOR HUESO MARCA	M2	59.09	459.71	\$27,164.26		\$27,164.26	

C. P. MIGUEL ANGEL VELOZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.
TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONSIAD-002/FIS MDF-2020
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clavo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CORTES, RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA							
33.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 1.00 X 1.50MTS CON PASADOR, JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, BISAGRAS Y ACARRO.	PZA	5.00	2,780.02	\$13,900.10		\$13,900.10	
	CANCELERIA				\$19,495.76		\$11,489.58	\$8,006.18
34.00	VENTANAS DE ALUMINIO DE 21 MODULADAS SEGUN PLANO, COLOR BLANCO DE DIMENSIONES 2.90X0.60M, VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	4,528.41	\$9,056.82		\$6,270.11	\$2,786.71
35.00	PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.50M FORMADA CON PERFILES DE HERRERIA Y TABLERO DE LAMINA No. 18 TROQUELADO, INCLUYE: PRIMER, HERRAJES, CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	5,219.47	\$10,438.94		\$5,219.47	\$5,219.47
	INSTALACION ELECTRICA				\$25,815.98		\$25,815.98	
36.00	MURETE PARA ACOMETIDA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,919.83	\$2,919.83		\$2,919.83	
37.00	ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO, A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS, UTILIZANDO TUBERIA PVC PESADO DE 1/2" CABLE DEL No. 10 (2 HILOS) INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, MATERIALES, CABLEADO, RELLENO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	162.24	\$4,867.20		\$4,867.20	
38.00	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M. (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PREFABRICADO Y RELLENO.	PZA	2.00	2,947.40	\$5,894.80		\$5,894.80	
39.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2 INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	952.63	\$952.63		\$952.63	
40.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO "QO" DE 1 POLO DE 15 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	310.00	\$620.00		\$620.00	
41.00	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM INCLUYE POLIDUCTO, CABLEADO, CHALUPAS, Y TAPAS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA.	SAL	3.00	683.57	\$2,050.71		\$2,050.71	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.
- INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020
- TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES, DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
42.00	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM INCLUYE POLIDUCTO, CABLEADO, CHALUPAS, Y ACCESORIOS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	626.98	\$1,253.96		\$1,253.96	
43.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LINEA LED Y SOBREPONER, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	3.00	2,418.95	\$7,256.85		\$7,256.85	
	INSTALACION HIDROSANITARIA				\$55,952.92		\$55,952.92	
44.00	SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERA, CON TUBO PVC-S DE 4", CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	SAL	8.00	470.23	\$3,761.84		\$3,761.84	
45.00	SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS Y MINGITORIO, CON TUBO PVC-S DE 2", CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	SAL	3.00	353.22	\$1,059.66		\$1,059.66	
46.00	TUBO PVC-S DE 4", CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	12.00	259.04	\$3,108.48		\$3,108.48	
47.00	REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80, DE TABIQUE ROJO TERMINADO, PULIDO CON TAPA DE HERRERIA DE ANGULO DE 3/4" Y COLADA.	PZA	4.00	2,947.40	\$11,789.60		\$11,789.60	
48.00	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, MINGITORIO, LAVAMANOS, CON TUBO PLUS DE 1" Y 1/2", CONECCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	SAL	7.00	462.19	\$3,375.26		\$3,375.26	
49.00	TASA-TANQUE WC POCELANIZADO MARCA LAMOSA IMPERIAL O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DUO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	3,392.42	\$16,962.10		\$16,962.10	
50.00	MINGITORIO ECOLOGICO DE CERAMICA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	3,408.08	\$3,408.08		\$3,408.08	
51.00	OVALIN-PORCELANIZADO MARCA LAMOSA O SIMILAR IMPERIAL, INCLUYE: OVALIN, VALVULA AHORRADORA DE PUNTS MARCA DICA O SIMILAR Y CESPOL COMPLETO SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	3,139.76	\$6,279.52		\$6,279.52	
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PVC, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS.	PZA	5.00	253.41	\$1,267.05		\$1,267.05	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPyDU/EDU-CONS/AD-002/FIS MDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	DE PRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL U.C.T.T.							
53.00	LLAVE DE NARIZ DE 1/2" MARCA DICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	230.11	\$230.11		\$230.11	
54.00	TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CAPACIDAD TRICACAPA 1100 LTS. ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE VALVULA DE FLOTADOR SUMINISTRO Y ACARREO, CARGO DIRECTO, POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DE PRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL U.C.T.T.	PZA	1.00	4,153.23	\$4,153.23		\$4,153.23	
55.00	DESCARGA DE TINACO CON TUBO PLUS DE 38 MM. LONGITUD MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.C.T.T.	PZA	1.00	557.99	\$557.99		\$557.99	
	CISTERNA DE 10 M3				\$131,899.59		\$131,899.59	
56.00	DESENRAICE Y DESPALME DE TERRENO A MANO, RETIRANDO ESCOMBRO, BASURA Y MONTICULOS SOBRE EL AREA DE TRABAJO.	M2	14.19	28.98	\$411.23		\$411.23	
57.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA EN SUPERFICIES MENORES DE 400 M2	M3	14.19	14.35	\$203.63		\$203.63	
58.00	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "K". INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	45.20	89.99	\$8,587.55		\$8,587.55	
59.00	CONSTRUCCION DE CAPA FILTRO EN DE TERRENO CON MATERIAL DE LA REGION (TEZONTLE) DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADA CON BAILARINA EN DOS CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	5.34	564.78	\$3,015.93		\$3,015.93	
60.00	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	5.34	545.06	\$2,910.62		\$2,910.62	
61.00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	12.14	669.40	\$8,126.52		\$8,126.52	
62.00	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA.	M3	45.20	84.53	\$3,811.72		\$3,811.72	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL/FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FISMDF-2020
 FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO
 COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

- INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

- TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	ARENA CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 2000 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA							
63.00	PLANTILLA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGRAGADO MÁXIMO DE 3/4" F' C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR EN FONDO DE CÉPA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	12.83	178.86	\$2,294.77		\$2,294.77	
64.00	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA CISTERNA DE 15cm DE ESPESOR CON CONCRETO F' C=250Kg/cm2 ARMADO CON 2 PARRILLAS CON VARILLA DE 3/8" @25cm EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO EN UNA CARA, AGREGANDO DE 2.5kg DE FESTERGROUT POR SACO DE 50kg DE CEMENTO. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA, ACABADO APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	42.79	1,563.55	\$66,904.30		\$66,904.30	
65.00	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL DE 10.15 MTS REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 0.2 MTS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE MATERIAL, M.O., CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M2	2.03	836.63	\$1,698.36		\$1,698.36	
66.00	CASTILLO EN MURD K-1 SECCION 12 x 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA F' C= 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" INCLUYE CIMBRA, HABILITADO DE ACERO, COLADO, DESCIMBRADO ANCLADO SOBRE LOSA DE CIMENTACION.	ML	1.60	436.68	\$698.69		\$698.69	
67.00	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM EN 12.5 CM DE ESPESOR A HILO Y PLOMO, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA PROP. 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN SIN APLANAR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	M2	2.82	538.28	\$1,517.95		\$1,517.95	
68.00	CADENA DE CERRAMIENTO, SECCIÓN 12x20cm ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20cm CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc200Kg/cm2 AGREGADO MÁXIMO 3/4". INCLUYE CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	3.82	397.13	\$1,517.04		\$1,517.04	
69.00	GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON VARILLA NO.6 DE 1.26m DE LONGITUD ANCLADA A MURO. INCLUYE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO-COLOCACIÓN, PRIMER ANTICORROSIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA (U.C.T.T.)	PZA	4.00	178.99	\$715.96		\$715.96	
70.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE LAMINA PARA	PZA	1.00	1,715.47	\$1,715.47		\$1,715.47	

C. P. MIGUEL ANSEL VELAZQUEZ MONDRAGON
 ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FISMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCION: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	CISTERNA DE AGUA DE (0.70x0.70m) CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1"x1/4". LAMINA LISA PINTRO CAL. 18. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
71.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE LAMINA PARA BOMBA DE AGUA DE 1.80x1.10m A DOS HOJAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1"x1/4". LAMINA LISA PINTRO CAL. 18. INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	3,196.73	\$3,196.73		\$3,196.73	
72.00	SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 7C-40 DE 51x32mm. INCLUYE: CHECK, PICHANCHA Y VÁLVULA DE COMPUERTA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	2,429.77	\$2,429.77		\$2,429.77	
73.00	VÁLVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 19mm. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	818.93	\$818.93		\$818.93	
74.00	BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 HP. 220 LTS/MIN. SUCCION DE 1/4". DESCARGA DE 1". 127V. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	3,496.54	\$3,496.54		\$3,496.54	
75.00	ARRANCADOR MANUAL FG-1/MCA SQUARE-D. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	1,747.82	\$1,747.82		\$1,747.82	
76.00	ELECTRÓNIVELES. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA (U.C.T.T.)	PZA	1.00	1,756.18	\$1,756.18		\$1,756.18	
77.00	VENTILACIÓN CON MALLA METÁLICA (METAL DESPLEGADO) DE 1/2" CAL. 16 (1/2" #16PR) O EQUIVALENTE. MARCO DE 1"x1/4". INCLUYE: INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	609.66	\$1,219.32		\$1,219.32	
78.00	ALIMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO, A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. UTILIZANDO TUBERIA PVC PESADO DE 1/2" CABLE DEL No. 10 (2 HILOS) INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, MATERIALES, CABLEADO, RELLENO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.00	162.24	\$3,244.80		\$3,244.80	
79.00	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.40 X 0.70 M (MEDIDAS INTERIORES) CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DE REGISTRO, TAPA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PREFABRICADO Y RELLENO.	PZA	1.00	2,947.40	\$2,947.40		\$2,947.40	
80.00	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.	PZA	1.00	2,143.08	\$2,143.08		\$2,143.08	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SJR/DOPYDU/EDU-CONS/AD-002/FISMDF-2020

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES.

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020		
						01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
81.00	CONSIDERANDO ABRAZADERA CON SALIDA DE 1/2", HASTA 6.00 M DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE DE 1/2", TUBO F.O.G.O DE 1/2", LLAVE DE PASO DE 1/2", LLAVE DE NARIZ DE 1/2", PIEZAS DE CONEXIÓN, NICHOS DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE 0.20X1.00X1.00 M. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	20.00	122.70	\$2,454.00		\$2,454.00	
82.00	ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A CISTERNA CON TUBO PLUS DE 1/2", CONSIDERANDO CEPA PARA TUBERIA DE 0.20 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE TUBERIA DE 5/8 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO, PIEZAS DE CONEXIÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	12.00	192.94	\$2,315.28		\$2,315.28	
TOTAL PARCIAL:					\$511,703.78	\$90,556.33	\$413,141.27	\$8,006.18
TOTAL ACUMULADO:					\$90,556.33	\$90,556.33	\$503,697.60	\$511,703.78
% PARCIAL:					17.70%	17.70%	80.74%	1.56%
% ACUMULADO:					17.70%	17.70%	98.44%	100.00%

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx