



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

**PBRM-11** Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO:		DATO DE LA OBRA										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA														
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Problema Identificado	F.Fin	Presup Anual Autorizado	% de avance	Mon Ejercido	% de avance	Mon Ejercido	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	Mon Ejercido	% de avance	Mon Ejercido	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	Mon Ejercido	% de avance	Mon Ejercido		
06	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DRENAJE Y ALcantarillado	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	100	250101	888,610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,610.34
08	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DRENAJE Y ALcantarillado	CONTRATO	BUENAVISTA CASA BLANCA ELIDIO	100	250101	1,596,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,470.30
4	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TERCER ETAPA DRENAJE Y ALcantarillado	CONTRATO	LAS ROSAS	200	250103	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	100	250101	2,898,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,867.00
3	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONTRATO	LOS LOBOS CENTRO	200	250103	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	SANTO GIGANTE JALTEPEC	400	250101	1,248,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,628.91
04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	MONTE ALTO	100	250101	1,248,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,628.91
08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	SANTA CRUZ DEL RINCON	200	250101	1,248,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,628.96
09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	200	250101	1,248,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,628.04
103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	BARRIO EL TERPATE GUARDA DE SAN ANTONIO	200	250101	1,248,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,752.01
104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	EL PORVENIR	200	250101	1,248,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,450.08
105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	SAN FRANCISCO SOLO	100	250101	1,248,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,048.54
107	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	BARRIO EL CEBRITO PUEBLO NUEVO	200	250101	1,248,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,561.30
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCION	200	250101	1,248,538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,538.42
111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	CONCEPCION DEL MONTE	100	250101	1,248,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,959.92
113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	100	250101	1,247,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,100.87
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	LOS LOBOS CENTRO	200	250101	1,248,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,800.43
120	CONSTRUCCION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	1,000	250101	1,878,898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,898.83
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	200	250101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	BARRIO CHIVATI LA MESA	100	250101	1,248,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,883.57
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACION DE CALLES	CONTRATO	CEPO DE LA MANZANA	200	250101	1,248,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,181.82

No. 0124







Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO:		DATO DE LA OBRA										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA											
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Producción Dependida	F/Fin	Presup Anual Autorizado	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	No.								
											% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido							
114	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	200	260101	1,248,982.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,248,982.73							
120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	BARRIO EL RANCHO JALTIEPEC	100	260101	1,248,192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,248,192.31							
133	REABILITACIÓN DE CAMINO HACIA UNIVERSIDAD PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	300	260101	3,985,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	3,985,434.54							
134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	GUARDALA LAGUNITA EL POTRERO	100	260101	601,397.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	601,397.61							
135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	EJIDO LOS PINTADOS	100	260101	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,250,000.00							
136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	RANCHERIALOS PINTADOS	120	260101	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,250,000.00							
137	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	GUADALUPE CHICO	200	260101	2,642,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	2,642,472.98							
64	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	100	260101	1,248,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,248,248.76							
78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	1,000	260101	1,248,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,248,972.82							
90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	GUADALUPE LAS CABRAS	100	260101	1,249,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,249,454.30							
94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Contrato	GUADALUPE BUENAVISTA	100	260101	1,249,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,249,989.90							
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA CARRETERA VILLA VICTORIA- EL ORPAMIENTO DE CALLES	CONTRATO	JESUS CARRANZA	100	260101	1,098,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,098,769.83							
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIMARIA EN LARANCHERIA LAS ROSAS PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	RANCHERIA LAS ROSAS	100	260101	1,099,864.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,099,864.38							
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE SAN JUAN PALO SECO	CONTRATO	SAN JUAN PALO SECO CENTRO	200	260101	1,099,763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,099,763.40							
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO POR EL AUDITORIO EN ROSA DE LA PALMA PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	ROSA DE LA PALMA	160	260101	1,099,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,099,188.30							
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA SECUNDARIA EN SAN FRANCISCO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	SAN FRANCISCO DE LA LOMA, SEGURIDAD SECCION	100	260101	1,098,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,098,988.88							
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS EN LA TRINIDAD PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	LA TRINIDAD CONCEPCION	100	260101	2,198,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	2,198,038.95							
16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO	150	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0							
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A EJERCIO DE SEPARACIÓN DE CALLES	CONTRATO	SAN JOAQUIN DEL MONTE	100	260101	2,549,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	2,549,200.33							
18	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETOS HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON	93,876	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0							
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EN UN PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	BARRIO SAN BARTOLO, GUARDALA LAGUNITA	200	260101	1,099,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,099,998.86							







**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

**PBRM-11** Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON										AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA				No.	
DATO DE LA OBRA																	
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F. Fin	Presup Anual Autorizado	% de avance	Monto ejercido	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
61	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	SABANETA QUINTANA	100	250101	1,000,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,002.25		
65	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	SANACOCHE CENTRO	100	250101	1,338,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,338,021.44		
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	100	250101	1,468,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,468,305.95		
64	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	BARRIO PUENTE CILLAS EL DEPOSITO	100	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0		
74	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	100	250101	1,000,003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,003.37		
75	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	ROSA DE PALO AMARILLO	100	250101	1,000,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,000.34		
82	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	100	250101	1,000,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,205.48		
94	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	GUADALUPE BUENAVISTA	100	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0		
96	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	100	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0		
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	Contrato	GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	200	250101	1,000,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,540.16		
1	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA/CULTURA FISICA	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON	100	250102	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0		
01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	200	250101	708,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	708,974.27		
02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, ETAPA FINAL/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	BARRIO EL OCHO, EL PITAL	200	250101	1,000,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,540.71		
06	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	100	250101	749,479.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	749,479.48		
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	YONISECE DEL CEDRO	200	250101	1,149,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,149,054.71		
101	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	RANCHERIA DE LOS DOLORES	100	250101	1,146,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,146,306.26		
102	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	SAN MIGUEL CHISDA	100	250101	1,149,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,149,578.58		
108	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES	200	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0		
112	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CAJUTHE/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	CAJAZA DEL SALICO	200	250101	770,854.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	770,854.76		
118	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEJE/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	EL HUIZACHE	150	250101	1,000,358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000,358.58		
122	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA/EDUCACIÓN BASICA	CONTRATO	BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	100	250101	1,047,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,047,716.10		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:

AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

**PBRM-11** Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON										No.	0124				
DATO DE LA OBRA																	
No de Contid	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fn	Presup Anual Autorizado	1er TRIM			2do TRIM			3er TRIM			4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
123	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	PATHE MULLA DE LOS CIERROS	200	250101	1,098,048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,048.24	100.00
125	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PARCISO NE EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	LA MESA	200	250101	1,098,254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,254.77	100.00
128	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	EJIDO LA SOLEDAD	100	250101	939,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,382.80	100.00
24	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	200	250101	729,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,706.14	100.00
25	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	200	250101	779,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,643.06	100.00
32	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	100	250101	999,471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,471.22	100.00
36	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	GUADALUPE CHICO	200	250101	1,048,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,799.28	100.00
66	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	FABRICA CONCEPCION	200	250101	1,049,778.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,778.44	100.00
78	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	1,000	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	100	250101	1,098,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,528.22	100.00
89	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	300	250101	1,596,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,058.03	100.00
93	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA PROFRA EVANGELINA ALCANTARA DE LARA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	200	250101	1,390,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,268.30	100.00
05	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RENÉ DESCARTES EDUCACIÓN BÁSICA	Contrato	FABRICA PUEBLO NUEVO	300	250101	1,199,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,448.26	100.00
116	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD LOYERA CRUZ EDUCACIÓN BÁSICA	Contrato	LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	100	250101	898,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,238.24	100.00
118	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR EDUCACIÓN BÁSICA	Contrato	SAN COCICHE EJIDO	100	250101	648,272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,272.03	100.00
86	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EDUCACIÓN BÁSICA	Contrato	BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	200	250101	846,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,594.43	100.00
96	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EDUCACIÓN BÁSICA	Contrato	BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO	100	250101	939,688.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,688.90	100.00
11	CONSTRUCCIÓN DE TEGUCHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	SAN JOAQUÍN DEL MONTE	100	250101	1,149,988.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,988.46	100.00
4	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIO EN PREESCOLAR EDUCACIÓN BÁSICA	CONTRATO	SAN JUAN EVANGELISTA, FRACCION X	200	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONTRATO	GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	100	250101	1,149,504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,504.54	100.00
126	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONTRATO	LA SOLEDAD EL GUARDA	200	250101	1,149,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,288.30	100.00





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

**PbRM-11** Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON										No.		
		AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA										0124		
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejercicio	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fn	Presupuesto Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
37	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 407 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONTRATO	EL VALERIO	200	250101	1,148,754.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,754.37
41	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	200	250101	574,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,352.42
77	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONTRATO	SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	1,000	250101	1,148,424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,424.30
79	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONTRATO	SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	500	250101	590,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,575.35
127	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	EL REMBLAZO	50	250101	1,250,354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,354.76
22	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	DIENEQUILLAS	100	250101	1,750,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,853.88
44	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	YONDECE EL GRANDE	100	250101	1,250,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,570.84
68	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	200	250101	1,898,864.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,864.85
90	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	GUADALUPE LAS CABRAS	100	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	BARRIO EL LINERO PUEBLO NUEVO	250	250101	1,750,853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,853.81
41	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ELECTRIFICACION RURAL	Contrato	RANCHO EL GUARDA EJIDO	100	250101	1,050,850.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,850.54
1	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	BARRIO CANCHAS GUARDA LA LAGUNITA	700	250103	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL	CONTRATO	SAN MIGUEL AGUA BENDITA	700	250103	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS

LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES

C. OBED ALEJANDRO MONDRAGON HURTADO

C. ARTURO MEDINA SALGADO

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

C. EMETERIO BAUTISTA CONTRERAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
03	02	2021