



(722) 214 30 96

722 419 9762

felvisa@hotmail.com

www.felvisa.com

| | | |
|--|--|---|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-087/FISMDF-2020 | ANEXO 27 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE VILLADA PEREA COMUNIDAD: GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N. |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | |

| NO. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | dlc-20 | TOTAL |
|-----|--|--------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 380.00 | \$14.82 | \$5,631.60 | 380.00 \$5,631.60 100.00% | \$5,631.60 |
| 2 | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 12.96 | \$119.34 | \$1,546.65 | 12.96 \$1,546.65 100.00% | \$1,546.65 |
| 3 | EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m3 | 42.12 | \$194.85 | \$8,207.08 | 42.12 \$8,207.08 100.00% | \$8,207.08 |

342
427

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL



(722) 214 30 96

722 419 9762

felv_sa@hotmail.com

www.felvisa.com

| | | |
|---|--|---|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-087/FISMDF-2020 | ANEXO 27 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE VILLADA PEREA COMUNIDAD: GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N. |

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| NO. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | dlc-20 | TOTAL |
|-----|--|--------|----------|------------|-------------|--------|-------------|
| 4 | CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m3 | 37.67 | \$128.88 | \$4,854.91 | | \$4,854.91 |
| 5 | PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 32.40 | \$179.12 | \$5,803.49 | | \$5,803.49 |
| 6 | ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 10.00 | \$3,681.96 | \$36,819.60 | | \$36,819.60 |

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

313
827
428



(722) 214 30 95

722 419 9762

felvisa@hotmail.com

www.felvisa.com

| | | |
|--|--|---|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-087/FISMDF-2020 | ANEXO 27 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE VILLADA PEREA COMUNIDAD: GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N. |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | |

| NO. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | dic-20 | TOTAL | | | |
|--------------|--|--------|----------|------------|--------------|--|-------|--------------|---------|--------------|
| 7 | DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 10.00 | \$3,945.61 | \$39,456.10 | <table border="1"> <tr><td>10.00</td></tr> <tr><td>\$39,456.10</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> </table> | 10.00 | \$39,456.10 | 100.00% | \$39,456.10 |
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| \$39,456.10 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |
| 8 | COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO , CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 40.00 | \$3,080.54 | \$123,221.60 | <table border="1"> <tr><td>40.00</td></tr> <tr><td>\$123,221.60</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> </table> | 40.00 | \$123,221.60 | 100.00% | \$123,221.60 |
| 40.00 | | | | | | | | | | |
| \$123,221.60 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |
| 9 | RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m3 | 27.70 | \$548.23 | \$15,185.97 | <table border="1"> <tr><td>27.70</td></tr> <tr><td>\$15,185.97</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> </table> | 27.70 | \$15,185.97 | 100.00% | \$15,185.97 |
| 27.70 | | | | | | | | | | |
| \$15,185.97 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |

344 429

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL



(722) 214 30 96

722 419 9762

felv@sa@hotmail.com

www.felvisa.com

| | | |
|--|--|---|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-087/FISMDF-2020 | ANEXO 27 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE VILLADA PEREA COMUNIDAD: GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N. |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | |

| NO. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | dic-20 | TOTAL | | | |
|-------------|--|--------|----------|------------|-------------|--|----------|-------------|---------|-------------|
| 10 | FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | m2 | 29.57 | \$338.50 | \$10,009.45 | <table border="1"> <tr><td>29.57</td></tr> <tr><td>\$10,009.45</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> </table> | 29.57 | \$10,009.45 | 100.00% | \$10,009.45 |
| 29.57 | | | | | | | | | | |
| \$10,009.45 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |
| 11 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DÓBLE DE 8X4" X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | kg | 1,430.40 | \$61.60 | \$88,112.64 | <table border="1"> <tr><td>1,430.40</td></tr> <tr><td>\$88,112.64</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> </table> | 1,430.40 | \$88,112.64 | 100.00% | \$88,112.64 |
| 1,430.40 | | | | | | | | | | |
| \$88,112.64 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |
| 12 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m. | 48.00 | \$1,910.45 | \$91,701.60 | <table border="1"> <tr><td>48.00</td></tr> <tr><td>\$91,701.60</td></tr> <tr><td>100.00%</td></tr> </table> | 48.00 | \$91,701.60 | 100.00% | \$91,701.60 |
| 48.00 | | | | | | | | | | |
| \$91,701.60 | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | |

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

345 430



(722) 214 30 96

722 419 9762

felv_s3@hotmail.com

www.felvsa.com

| | | |
|---|--|---|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-087/FISMDF-2020 | ANEXO 27 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE VILLADA PEREA COMUNIDAD: GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N. |

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| NO. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | dic-20 | TOTAL |
|-----|--|--------|----------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 13 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m2 | 326.40 | \$611.09 | \$199,459.78 | 326.40 \$199,459.78 100.00% | \$199,459.78 |
| 14 | BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | pza | 4.00 | \$1,266.38 | \$5,065.52 | 4.00 \$5,065.52 100.00% | \$5,065.52 |
| 15 | PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 10.00 | \$899.37 | \$8,993.70 | 10.00 | \$8,993.70 |

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

316

131




(722) 214 30 95

722 419 9762

felvisa@hotmail.com

www.felvisa.com

| | | |
|--|--|---|
| MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 | INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DÓPyDU/ED-TEC/IR-087/FISMDF-2020 | ANEXO 27 |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE VILLADA PEREA COMUNIDAD: GUARDA LA LÁGUNITA EL POTRERO | FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N. |
| PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS | | |

| NO. | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE | dic-20 | TOTAL |
|--------------------------|--|--------|----------|----------|------------|--|------------------------------|
| 16 | PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 11.31 | \$179.78 | \$2,033.31 | \$8,993.70 100.00%  | \$2,033.31 |
| TOTAL TOTAL ACUMULADO | | | | | | 11.31 \$2,033.31 100.00% | \$646,103.00 \$646,103.00 |

347
432



L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL