

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/IV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email. construccionesarciniega@gmail.com



ING. ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PRELIMINARES							
1	TRAZO -Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS M2 MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		27/10/2020	03/11/2020	71.43%	28.57%		100.00%
					234.464300	93.785600		328.244900
					\$2,182.86	\$873.10		\$3,055.96
	TOTAL PRELIMINARES				\$2,182.86	\$873.10		
	ACUMULADO PRELIMINARES				\$2,182.86	\$3,055.96	\$3,055.96	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				71.43%	28.57%		
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				71.43%	100.00%	100.00%	
	CIMENTACIÓN							
2	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, PARA ALOJAR M3 CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		28/10/2020	03/11/2020	66.67%	33.33%		100.00%
					65.000000	32.500000		97.500000
					\$13,818.35	\$6,909.18		\$20,727.53

	Monto esta hoja:	\$16,001.21	\$7,782.28		\$23,783.49
	Acumulado:	\$16,001.21	\$7,782.28		\$23,783.49

0000372

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/IV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO


COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email: construccionesarciniega@gmail.com



ING. JSIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN M2 OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		29/10/2020	04/11/2020	50.00%	50.00%		100.00%
					98.000000	98.000000		196.000000
					\$17,724.28	\$17,724.28		\$35,448.56
					=			
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO PZA HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M, Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		30/10/2020	06/11/2020	28.57%	71.43%		100.00%
					28.571400	71.428600		100.000000
					\$58,667.72	\$146,669.28		\$205,337.00
					=			
5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN M3 CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		31/10/2020	07/11/2020	14.29%	85.71%		100.00%
					12.734300	76.405700		89.140000
					\$1,052.49	\$6,314.93		\$7,367.42
					=			

	Monto esta hoja:	\$77,444.49	\$170,708.49	\$248,152.98
	Acumulado:	\$93,445.70	\$178,490.77	\$271,936.47

0003373

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/IV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020



ING. ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Email: construccionesarciniega@gmail.com

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	TOTAL CIMENTACIÓN				\$91,262.84	\$177,617.67		
	ACUMULADO CIMENTACIÓN				\$91,262.84	\$268,880.51	\$268,880.51	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACIÓN				33.94%	66.06%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACIÓN				33.94%	100.00%	100.00%	
	ALBAÑILERÍA							
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON ML CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		04/11/2020	11/11/2020		100.00%		100.00%
						350.000000		350.000000
						\$89,785.50		\$89,785.50
						☐		
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON ML CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		05/11/2020	13/11/2020		100.00%		100.00%
						275.000000		275.000000
						\$78,366.75		\$78,366.75
						☐		

	Monto esta hoja:		\$168,152.25		\$168,152.25
	Acumulado:	\$93,445.70	\$346,643.02		\$440,088.72

0000374

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/MIV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email: construccionesarciniega@gmail.com



ING. HIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		11/11/2020	27/11/2020		100.00% 628.000000 \$205,607.20		100.00% 628.000000 \$205,607.20
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN M2 OBRA F'C= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		09/11/2020	21/11/2020		100.00% 285.610000 \$71,568.15		100.00% 285.610000 \$71,568.15
10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON ML CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		14/11/2020	20/11/2020		100.00% 350.000000 \$97,328.00		100.00% 350.000000 \$97,328.00
	TOTAL ALBAÑILERÍA					\$542,655.60		
	ACUMULADO ALBAÑILERÍA					\$542,655.60	\$542,655.60	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERÍA					100.00%		

	Monto esta hoja:	\$374,503.35		\$374,503.35
	Acumulado:	\$93,445.70		\$721,146.37

0000375

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email: construccionesarciniega@gmail.com



ING. ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERÍA					100.00%	100.00%	
	ESTRUCTURA							
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO M2 HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		23/11/2020	05/12/2020		58.33%	41.67%	100.00%
						247.543300	176.816700	424.360000
						\$237,475.75	\$169,625.53	\$407,101.28
12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A M2 PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		28/11/2020	04/12/2020		33.33%	66.67%	100.00%
						95.203300	190.406700	285.610000
						\$18,001.05	\$36,002.09	\$54,003.14
	TOTAL ESTRUCTURA					\$255,476.80	\$205,627.62	
	ACUMULADO ESTRUCTURA					\$255,476.80	\$461,104.42	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA					55.41%	44.59%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA					55.41%	100.00%	
	HERRERÍA							

	Monto esta hoja:		\$255,476.80	\$205,627.62	\$461,104.42
	Acumulado:	\$93,445.70	\$976,623.17	\$205,627.62	\$1,275,696.49

0000376

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email: construccionesarciniega@gmail.com



ING. ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PZA VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		01/12/2020	05/12/2020			100.00% 25.000000 \$59,260.75	100.00% 25.000000 \$59,260.75
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA PZA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		04/12/2020	09/12/2020			100.00% 25.000000 \$104,360.25	100.00% 25.000000 \$104,360.25
TOTAL HERRERÍA							\$163,621.00	
					Monto esta hoja:			
					Acumulado:	\$93,445.70	\$976,623.17	\$163,621.00 \$369,248.62 \$1,439,317.49

0000377

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email: construccionesarciniega@gmail.com



ING. ISHIRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	ACUMULADO HERRERÍA						\$163,621.00	
	PORCENTAJE PERIODO HERRERÍA						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO HERRERÍA						100.00%	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
15	SALIDA ELETTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA SALIDA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		07/12/2020	08/12/2020			100.00%	100.00%
							25.000000	25.000000
							\$13,138.25	\$13,138.25
							□	
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES SALIDA UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y		09/12/2020	10/12/2020			100.00%	100.00%
							25.000000	25.000000
							\$12,995.25	\$12,995.25
							□	
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$26,133.45	
	ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$26,133.45	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIÓN ELÉCTRICA						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA						100.00%	

	Monto esta hoja:		\$26,133.45	\$26,133.50
	Acumulado:	\$93,445.70	\$976,623.17	\$1,465,450.99

0000378

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON

2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

PROCEDIMIENTO: SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-059/FISMDF-2020

FECHA: martes, 20 de octubre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

COMUNIDAD: FALDA LOMA

F. INICIO: martes, 27 de octubre de 2020

DURACIÓN: 45 DIAS N.

F. TÉRMINO: jueves, 10 de diciembre de 2020

Email: construccionesarciniega@gmail.com



ING. ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$93,445.70	\$976,623.17	\$395,382.07	
ACUMULADO:					\$93,445.70	\$1,070,068.92	\$1,465,450.89	
PORCENTAJE PERIODO:					6.38%	66.64%	26.98%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					6.38%	73.02%	100.00%	

0003379