



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019- F. DE PRESENTACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 INVITACION RESTRINGIDA No. ANEXO 27
 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD: SANTA CRUZ DEL RINCON

F. DE INICIO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020

F. DE TERMINO DE OBRA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	29/nov/2020	06/dic/2020	13/dic/2020	Total
						05/dic/2020	12/dic/2020	19/dic/2020	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO									
TRABAJOS PRELIMINARES.									
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	12.10	16,383.40	203.10	744.70	406.20	1,354.00
						\$2,457.51	\$9,010.87	\$4,915.02	\$16,383.40
						15.00 %	55.00 %	30.00 %	100.00 %
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	111.53	7,550.58	67.70			67.70
						\$7,550.58			\$7,550.58
						100.00 %			100.00 %
CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	612.24	165,794.59	54.16	216.64		270.80
						\$33,158.92	\$132,635.67		\$165,794.59
						20.00 %	80.00 %		100.00 %
						Suma en la hoja	\$43,167.01	\$141,646.54	\$4,915.02
						Suma acumulada	\$43,167.01	\$141,646.54	\$4,915.02

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019- F. DE PRESENTACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 INVITACION RESTRINGIDA No. ANEXO 27
 2021 S.JR/DOPyDU/URB-PAV/IR-105/FISMDF-2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

COMUNIDAD: SANTA CRUZ DEL RINCON

F. DE INICIO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020

F. DE TERMINO DE OBRA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	29/nov/2020	06/dic/2020	13/dic/2020	Total
						05/dic/2020	12/dic/2020	19/dic/2020	
PAVIMENTO RIGIDO									
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	653.88	885,353.52		557.52	796.48	1,354.00
							\$364,551.18	\$520,802.34	\$885,353.52
							41.18 %	58.82 %	100.00 %
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	1,323.05	1,323.05		1.00		1.00
							\$1,323.05		\$1,323.05
							100.00 %		100.00 %
					Importe acumulado	\$43,167.01	\$550,687.78	\$1,076,405.14	

Suma en la hoja \$0.00 \$365,874.23 \$520,802.34
 Suma acumulada \$43,167.01 \$507,520.77 \$525,717.36

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ.
 PERSONA FISICA

Página: 2/2