



(722) 214 30 96

722 419 9762

felvi_sa@hotmail.com

www.felvisa.com

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-088/FISMDF-2020	ANEXO 27
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC COMUNIDAD: CAÑADA DEL SAUCO	FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	dic-20	TOTAL
1	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	400.00	\$14.82	\$5,928.00	400.00 \$5,928.00 100.00%	\$5,928.00
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	25.60	\$119.34	\$3,055.10	25.60 \$3,055.10 100.00%	\$3,055.10
3	CIMENTACION EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	33.28	\$194.87	\$6,485.27	33.28 \$6,485.27 100.00%	\$6,485.27

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

339 329



(722) 214 30 95

722 419 9762

felv_sa@hotmail.com

www.felvisa.com

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-088/FISMDF-2020	ANEXO 27
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC COMUNIDAD: CAÑADA DEL SAUCO	FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	dic-20	TOTAL
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	33.28	\$128.90	\$4,289.79	33.28 \$4,289.79 100.00%	\$4,289.79
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'C=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	25.60	\$179.13	\$4,585.73	25.60 \$4,585.73 100.00%	\$4,585.73
6	ZAPATA AISLADA DE 1.80 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$3,682.38	\$36,823.80	10.00 \$36,823.80 100.00%	\$36,823.80

340390

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL



(722) 214 30 96

722.419.9762

felv_sa@hotmail.com

www.felvisa.com

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-088/FISMDF-2020	ANEXO 27
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC COMUNIDAD: CAÑADA DEL SAUCO	FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	d/c-20	TOTAL
7	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	10.00	\$3,946.07	\$39,460.70	10.00 \$39,460.70 100.00%	\$39,460.70
8	ESTRUCTURA COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO , CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	40.00	\$3,080.88	\$123,235.20	40.00 \$123,235.20 100.00%	\$123,235.20
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TÉPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	19.20	\$548.28	\$10,526.98	19.20 \$10,526.98 100.00%	\$10,526.98

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

341391



(722) 214 30 96

722 419 9762

felvisa@hotmail.com

www.felvisa.com

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-088/FISMDF-2020	ANEXO 27
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC COMUNIDAD: CAÑADA DEL SAUCO	FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	dic-20	TOTAL
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	33.16	\$338.57	\$11,226.98	33.16 \$11,226.98 100.00%	\$11,226.98
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4" X 14.90 KG/ML, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	kg	1,227.76	\$61.60	\$75,630.02	1,227.76 \$75,630.02 100.00%	\$75,630.02
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALÓN DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	41.20	\$1,910.68	\$78,720.02	41.20 \$78,720.02 100.00%	\$78,720.02

392
392

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL



(722) 214 30 96

722 419 9762

felv_sa@hotmail.com

www.felvisa.com

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021	INVITACION RESTRINGIDA NO.: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-088/FISMDF-2020	ANEXO 27
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC COMUNIDAD: CAÑADA DEL SAUCO	FECHA: 25/11/2020 INICIO: 02/12/2020 TÉRMINO: 28/12/2020 PLAZO: 27 DÍAS N.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

NO.	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	dic-20	TOTAL
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M. DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	400.00	\$611.15	\$244,460.00	400.00 \$244,460.00 100.00%	\$244,460.00
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	4.00	\$1,266.54	\$5,066.16	4.00 \$5,066.16 100.00%	\$5,066.16
15	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	10.00	\$899.50	\$8,995.00	10.00 \$8,995.00 100.00%	\$8,995.00

393

L.A. ANA JULIA MARTÍNEZ SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

