



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON
(2019-2021)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

HOJA 1

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA.
COMUNIDAD: LA MESA.

FECHA: 3 NOVIEMBRE-2020.
INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPYDU/IED-TEC/IR-080/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos.

Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	Cantidad programada	2020 Nov	Dic	Cantidad programada
TECHUMBRE								
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	10/Nov/2020*	3t	12/Nov/2020*	600.00	<input type="checkbox"/>	600.00	600.00
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	10/Nov/2020*	2.3t	12/Nov/2020*	30.72	<input type="checkbox"/>	30.71	30.72
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	12/Nov/2020	5c	16/Nov/2020	39.94	<input type="checkbox"/>	39.93	39.94
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA,	13/Nov/2020*	4.99t	19/Nov/2020*	39.94	<input type="checkbox"/>	39.93	39.94
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13/Nov/2020*	1.54t	16/Nov/2020*	30.72	<input type="checkbox"/>	30.71	30.72
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14/Nov/2020*	8.94t	25/Nov/2020*	12.00	<input type="checkbox"/>	12.00	12.00
7	DADO DE 0.60 X 0.60 DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16/Nov/2020*	7.74t	25/Nov/2020*	12.00	<input type="checkbox"/>	12.00	12.00

C. JORGE ARTURO SARABIA BAEZ.
ADMINISTRADOR UNICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON
(2019-2021)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

HOJA 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA.

COMUNIDAD: LA MESA.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-080/FISMDF-2020.

FECHA: 3 NOVIEMBRE-2020.
INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos.

Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	Cantidad programada	2020		Cantidad programada
						Nov	Dic	
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO , CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	20/Nov/2020	15c	04/Dic/2020	48.00	32.00	16.00	48.00
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	26/Dic/2020*	3.8t	31/Dic/2020*	23.04		23.03	23.04
10	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	15/Dic/2020	4c	18/Dic/2020	108.11		108.10	108.11
11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA IPR ACERO ESTRUCTURAL A-36, DOBLE DE 8X4" X 14.90 KG/M, CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	25/Nov/2020*	27.36t	29/Dic/2020*	1823.76	300.00	1,523.73	1823.76
12	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALON DE ACERO PLACA 3/16" NEGRA DE 0.91 M. DE DESARROLLO CON PLACA BASE DE 0.30 X 0.30 M DE 3/8", CONSIDERANDO TRASLADOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	03/Dic/2020*	7.65t	12/Dic/2020*	61.20		61.20	61.20
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Dic/2020	9c	16/Dic/2020	600.00		600.00	600.00
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	16/Dic/2020*	0.32t	16/Dic/2020*	4.00		4.00	4.00

C. JORGE ARTURO GARABIA BAEZ.
ADMINISTRADOR UNICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON
(2019-2021)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

FECHA: 3 NOVIEMBRE-2020.
INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA.
COMUNIDAD: LA MESA.
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-080/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos.

Clave	Descripción	Inicio	Duración	Termina	Cantidad programada	2020		Cantidad programada
						Nov	Dic	
15	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	01/Dic/2020*	1.5t	02/Dic/2020*	12.00		12.00	12.00
16	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	17/Dic/2020*	1.26t	18/Dic/2020*	90.24		90.23	90.24


C. JORGE ARTURO SARABIA BAEZ.
ADMINISTRADOR UNICO

