



JOJARSA BICENTENARIO

Construcciones E Ingeniería S.A de CV

HOJA 1

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

FECHA: 10 SEPTIEMBRE 2020.
INICIO: 18 SEPTIEMBRE 2020.
TERMINO: 02 OCTUBRE 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD: LOS LOBOS CENTRO.
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-029/FISMDF-2020.

Programa de Montos Mensuales de la Ejecución General de los Trabajos.

Clav	Descripción	Unid	Asignado	P. Unitario	Total	2020 Sep	Oct	Total
TRABAJOS PRELIMINARES								
1.00	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1354.00	11.06 \$	14,975.24	\$ 14,975.24		\$ 14,975.24
2.00	Despalle, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	69.53 \$	4,707.18	\$ 4,707.18		\$ 4,707.18
TERRACERIAS								
3.00	Conformacion de capa sub-base con material de banco de la region, incluye: abundamiento, extraccion, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformacion, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	662.99 \$	179,537.69	\$ 179,537.69		\$ 179,537.69
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.								
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1354.00	648.25 \$	877,730.50	\$ 643,669.03	\$ 234,061.47	\$ 877,730.50
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	549.76 \$	549.76	\$ 549.76		\$ 549.76
TOTAL PARCIAL:					\$ 1'077,500.37	\$ 843,438.90	\$ 234,061.47	\$ 1'077,500.37
TOTAL ACUMULADO:						\$ 843,438.90	\$ 1'077,500.37	

C. JORGE ARTURO SARABIA BAEZ.
ADMINISTRADOR UNICO.



Concepción No 107, Col Mextepec (Ex - Hacienda de Mextepec) c.p. 50910
Almoloya de Juárez, Mexico. E-mail: jojarsa_bicoín@hotmail.com
Tel. Cel: 044 722 4953632 y 044 7221210298