

INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/CONS-REV/IR-091/FISMDF-2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO
 COMUNIDAD: LOS LOBOS SEGUNDA SECCION
 APERTURA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 INICIO: 03-DIC-2020 AL 17-DIC-2020



GRUPO MASA
 INGENIERIA + CONSTRUCCION

PROGRAMA MENSUAL DE LOS TRABAJOS


Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Dic
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	03/Dic/2020	06/Dic/2020	6,240.00	\$ 12.31	\$ 76,814.40	\$ 76,814.40
EXCAVACIÓN EN AMPLIACIÓN DE CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUB-RASANTE, EN MATERIAL TIPO "B" MEDIDO COMPACTO P.U.O.T.	03/Dic/2020	06/Dic/2020	1,248.00	\$ 36.71	\$ 45,814.08	\$ 45,814.08
OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FLETES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	03/Dic/2020	06/Dic/2020	1,248.00	\$ 59.34	\$ 74,056.32	\$ 74,056.32
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPA BASE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	03/Dic/2020	12/Dic/2020	1,622.40	\$ 34.78	\$ 56,427.07	\$ 56,427.07
CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:OPERACIÓN, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	03/Dic/2020	12/Dic/2020	1,622.40	\$ 30.05	\$ 48,753.12	\$ 48,753.12
ACARREO DE MATERIALES PARA CAPA BASE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE:OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PARA EL PRIMER KILOMETRO	03/Dic/2020	12/Dic/2020	1,622.40	\$ 35.79	\$ 58,065.70	\$ 58,065.70
PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES	03/Dic/2020	12/Dic/2020	11,356.73	\$ 19.27	\$ 218,844.19	\$ 218,844.19
ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DE LA CAPA BASE (PAGO DE REGALIAS)	03/Dic/2020	12/Dic/2020	1,622.40	\$ 161.55	\$ 262,098.72	\$ 262,098.72
OPERACIÓN DE MEZCLADO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO, CONFORMADO, AFINADO Y COMPACTADO DE LA CAPA BASE POR MEDIOS MECANICOS, POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: ING. MARÍA AUSTREBERTA SÁNCHEZ LIRA ADMINISTRADOR ÚNICO	07/Dic/2020	17/Dic/2020	1,622.40	\$ 144.73	\$ 234,809.95	\$ 234,809.95

☎ (01-722) 750-34-20
 RFC GM1171026G06

📍 Francisco Villa No.12, San Mateo Talchichilpan,
 Almoloya de Juárez, Estado de México C.P. 50904

✉ grupomasaingenieriamasa@gmail.com

388



INVITACIÓN RESTRINGIDA: SJR/DOPyDU/CONS-REV/IR-091/FISMDF-2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO
 COMUNIDAD: LOS LOBOS SEGUNDA SECCION
 APERTURA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 INICIO: 03-DIC-2020 AL 17-DIC-2020



GRUPO MASA
 INGENIERIA + CONSTRUCCION

PROGRAMA MENSUAL DE LOS TRABAJOS

Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	P. Unitario	Total	2020 Dic
OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TOTAL PARCIAL:					\$ 1'075,683.55	\$ 1'075,683.55
TOTAL ACUMULADO:					\$ 1'075,683.55	\$ 1'075,683.55

☎ (01-722) 750-34-20
 RFC GM1171026606

📍 Francisco Villa No.12, San Mateo Tlalchihitpan,
 Almoloya de Juárez, Estado de México, C.P. 50904

✉ grupomasaingenieriamasa@gmail.com

389


 ING. MARIA AUSTREBERTA SANCHEZ LIRA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

