

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.

FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-042/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
PRELIMINARES										
20	1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	12/Oct/2020*	1.77t	13/Oct/2020*	328.25	328.25			328.25
CIMENTACIÓN										
40	2	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	13/Oct/2020*	10.3t	26/Oct/2020*	97.50	97.50			97.50
50	3	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA	19/Oct/2020*	7.04t	27/Oct/2020*	196.00	196.00			196.00

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL RINCON (2019-2021)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

PAG. 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.

FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.


INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-042/FIS MDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
		RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'C=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
60	4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	20/Oct/2020*	35.1t	03/Dic/2020*	100.00	28.48	65.52	5.98	100.00
70	5	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO	03/Nov/2020*	11.06t	17/Nov/2020*	89.14		89.14		89.14

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.

CONCEPCION 102, MEXTEPEC (EX - HACIENDA MEXTEPEC), ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO,
C.P. 50910. EMAIL: ximar0525@hotmail.com tel: 55 22 51 31 69 y 72 25 25 42 65.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.


FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-042/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
		DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA								
		ALBAÑILERIA								
90	6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	28/Oct/2020	27c	23/Nov/2020	350.00	58.32	291.66		350.00
100	7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	20/Oct/2020	27c	15/Nov/2020	275.00	130.94	144.04		275.00
110	8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO.	21/Oct/2020	30c	18/Nov/2020	628.00	335.50	292.49		628.00

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.

FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-042/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.										
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
		CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA								
120	9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE PREPARACION Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	28/Oct/2020*	26.21t	30/Nov/2020*	285.61	38.14	247.46		285.61
130	10	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	28/Oct/2020	30c	26/Nov/2020	350.00	51.05	298.95		350.00

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.

FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-042/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
ESTRUCTURA										
150	11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	25/Oct/2020	30c	23/Nov/2020	424.36	101.48	323.88		424.36
160	12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA 12 PROPORCION PROPORCION 1:4 ESPESOR ESPESOR PROMEDIO PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	01/Nov/2020	25c	25/Nov/2020	285.61		285.61		285.61

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.

CONCEPCION 102, MEXTEPEC (EX - HACIENDA MEXTEPEC), ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO,
C.P. 50910. EMAIL: ximar0525@hotmail.com tel: 55 22 51 31 69 y 72 25 25 42 65.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.


FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-042/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duració	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
HERRERIA										
180	13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	30/Oct/2020*	20.25t	25/Nov/2020*	25.00	1.85	23	14	25.00
190	14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES, CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER, PINTURA EN COLOR	30/Oct/2020*	20.25t	25/Nov/2020*	25.00	1.85	23	14	25.00

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.
COMUNIDAD: SAN FELIPE DE JESUS.

FECHA: 5 OCTUBRE 2020.
INICIO: 12 OCTUBRE 2020.
TERMINO: 25 NOVIEMBRE 2020.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-042/FISMDF-2020.

Programa Calendarizado de la Ejecución general de los trabajos.

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Asignado	2020			Asignado
							Oct	Nov	Dic	
		BLANCO A DOS MANOS, FIJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
		INSTALACIÓN ELECTRICA								
210	15	SALIDA ELETTRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	10/Nov/2020*	7.42t	18/Nov/2020*	25.00		<input type="checkbox"/>	25.00	25.00
220	16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	13/Nov/2020*	6.75t	21/Nov/2020*	25.00		<input type="checkbox"/>	25.00	25.00

JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. LILIA MARISOL CASTILLO ROBLEDO.

