



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-085/FISMDF-2020  
 FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 COMUNIDAD: BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE.  
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 32 DÍAS, NATURALES.  
 - INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 - TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				<b>1'076,899.78</b>	<b>13/Nov/2020</b>	<b>14/Dic/2020</b>		
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>				<b>19,102.23</b>	<b>13/Nov/2020</b>	<b>19/Nov/2020</b>		
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.11	13,688.94	13/Nov/2020	17/Nov/2020		
2	OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	67.70	79.96	5,413.29	14/Nov/2020	19/Nov/2020		
	<b>TERRACERIAS</b>				<b>141,365.72</b>	<b>20/Nov/2020</b>	<b>30/Nov/2020</b>		
3	CONFORMACIÓN DE CAPA, SUBBASE, CON MATERIAL DE LA REGIÓN INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	522.03	141,365.72	20/Nov/2020	30/Nov/2020		
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				<b>916,431.83</b>	<b>18/Nov/2020</b>	<b>14/Dic/2020</b>		
	<b>PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.00 X 2.50 MTS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 (KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4 A 1", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR, EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</b>	M2	1,354.00	676.02	915,331.08	30/Nov/2020	14/Dic/2020		
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,100.75	1,100.75	18/Nov/2020	19/Nov/2020		

C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
 ADMINISTRADOR-UNICO

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-085/FIS MDF-2020  
FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
COMUNIDAD: BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE.  
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 32 DÍAS, NATURALES.  
- INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020  
- TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
						01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'076,899.78	\$475,396.50	\$601,503.28
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$19,102.23	\$19,102.23	
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.11	\$13,688.94	\$13,688.94	
2	OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS.	M3	67.70	79.96	\$5,413.29	\$5,413.29	
	TERRACERIAS				\$141,365.72	\$141,365.72	
3	CONFORMACIÓN DE CAPA, SUBBASE, CON MATERIAL DE LA REGIÓN INCLUYE ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	522.03	\$141,365.72	\$141,365.72	
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$916,431.83	\$314,928.55	\$601,503.28
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.00 X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4 A 1", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-6/10-10, ACABADO RAYADO VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA VACIADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	354.00	676.02	\$915,331.08	\$313,827.80	\$601,503.28
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,100.75	\$1,100.75	\$1,100.75	
	TOTAL PARCIAL:				\$1'076,899.78	\$475,396.50	\$601,503.28
	TOTAL ACUMULADO:					\$475,396.50	\$1'076,899.78
	% PARCIAL:					44.14%	55.86%
	% ACUMULADO:					44.14%	100.00%

C.P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON  
ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA:  
VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya De Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 19 59 CEL 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx