



**CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-079/FISMDF-2020**  
 FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2020

**RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**  
**COMUNIDAD: BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS.**  
**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.**

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES.  
 - INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 - TERMINO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020 01 Nov-30 Nov
	<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				<b>1'076,959.38</b>	<b>09/Nov/2020</b>	<b>23/Nov/2020</b>	
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>19,102.23</b>	<b>09/Nov/2020</b>	<b>13/Nov/2020</b>	
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.11	13,688.94	09/Nov/2020	11/Nov/2020	
2	OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	67.70	79.96	5,413.29	10/Nov/2020	13/Nov/2020	
	<b>TERRACERÍAS</b>				<b>141,371.14</b>	<b>13/Nov/2020</b>	<b>17/Nov/2020</b>	
3	CONFORMACIÓN DE CAPA, SUBBASE, CON MATERIAL DE LA REGIÓN INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	522.05	141,371.14	13/Nov/2020	17/Nov/2020	
	<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>				<b>916,486.01</b>	<b>12/Nov/2020</b>	<b>23/Nov/2020</b>	
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.00 X 2.50 MTS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4 A 1", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,354.00	676.06	915,385.24	17/Nov/2020	23/Nov/2020	
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON PÓLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,100.77	1,100.77	12/Nov/2020	12/Nov/2020	

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGÓN  
 ADMINISTRADOR UNICO.

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



**CONSTRUYE TU FUTURO**

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya de Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 59 83 CEL. 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx



CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-079/FISMDF-2020  
 FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2020

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
 COMUNIDAD: BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS.  
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES.  
 - INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 - TERMINO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LA OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2020	
						01	Nov-30 Nov
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'076,959.38		\$1'076,959.38
	TRABAJOS PRELIMINARES:				\$19,102.23		\$19,102.23
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.11	\$13,688.94		\$13,688.94
2	OPERACIÓN DE ESCARIFICADO, HUMEDECIDO, AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS	M3	67.70	79.96	\$5,413.29		\$5,413.29
	TERRACERÍAS				\$141,371.14		\$141,371.14
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUBBASE, CON MATERIAL DE LA REGIÓN INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN/REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	522.05	\$141,371.14		\$141,371.14
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$916,486.01		\$916,486.01
4	PAVIMENTO DE CONCRETO Premezclado en secciones de 3.00 x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto F'c=200 kg/cm2 agregado máximo de 3/4 a 1", reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado rayado y volteador en aristas, incluye: cimbra, descimbra, vaciado del concreto, herramienta, mano de obra, equipo, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	1,354.00	676.06	\$915,385.24		\$915,385.24
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,100.77	\$1,100.77		\$1,100.77
	TOTAL PARCIAL:				\$1'076,959.38		\$1'076,959.38
	TOTAL ACUMULADO:				\$1'076,959.38		\$1'076,959.38
	% PARCIAL:						100.00%
	% ACUMULADO:						100.00%

C. P. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGÓN  
 ADMINISTRADOR UNICO.

EMPRESA:  
 VELCON CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.



CONSTRUYE TU FUTURO

Calle 5 De Mayo Depto. 1 Almoloya de Juárez, Méx.

TEL./FAX (725) 136 59 83 CEL. 722 1 68 39 18

velconconstrucciones@yahoo.com.mx