

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.**
**CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-115/FISMDF-2020**
**RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**
**COMUNIDAD: SAN JOAQUIN LAMILLAS.**
**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.**
**FECHA DE APERTURA: 01 DE DICIEMBRE DE 2020**
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES**
**FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2020**
**FECHA DE TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020**
**PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	2020 01 Dic-31 Dic
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,063.78	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,063.78
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$18,343.99	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$18,343.99
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.12	\$13,702.48	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$13,702.48
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	68.56	\$4,641.51	09/Dic/2020	11/Dic/2020	\$4,641.51
	TERRACERIAS				\$147,320.62	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$147,320.62
3.00	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	544.02	\$147,320.62	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$147,320.62
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$911,399.17	11/Dic/2020	22/Dic/2020	\$911,399.17
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS. X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	672.56	\$910,646.24	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$910,646.24
5.00	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	752.93	\$752.93	11/Dic/2020	11/Dic/2020	\$752.93
	<b>TOTAL PARCIAL:</b>				\$1'077,063.78			\$1'077,063.78
	<b>TOTAL ACUMULADO:</b>							\$1'077,063.78
	<b>% ACUMULADO:</b>							100.00%


**MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL.
