



MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso:

SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-075/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 30/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 09/nov./2020

COMUNIDAD: BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

Fin de obra: 23/nov./2020

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, Indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de Inicio	Días calendario	Fecha de término	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
TRABAJOS PRELIMINARES.						09/11/2020	15.00	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	1,230.0000	M2	10.00	12,300.00	09/11/2020	10.00	18/11/2020	<input type="checkbox"/>	1,230.000000 \$12,300.00 100.00 %
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maqunaria, herramienta y equipo.	123.00000	M3	67.38	8,287.74	09/11/2020	5.00	13/11/2020	<input type="checkbox"/>	123.000000 \$8,287.74 100.00 %
3	Excavación en ampliación de cortes y adicionales debajo de la sub-rasante, en material tipo "b" medido compacto.	240.49000	M3	64.66	15,550.08	12/11/2020	8.00	19/11/2020	<input type="checkbox"/>	240.490000 \$15,550.08 100.00 %
4	Carga y acarreo de material producto de la excavación por medios mecánicos a una distancia no mayor de dos kilómetros, tiro libre material medido compacto, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	240.49000	M3	71.06	17,089.22	09/11/2020	10.00	18/11/2020	<input type="checkbox"/>	240.490000 \$17,089.22 100.00 %
TERRACERIAS						11/11/2020	9.00	19/11/2020	<input type="checkbox"/>	
5	Terraplenes con materiales producto de cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante de proyecto, ampliar la corona, cimentar estructuras, formar bermas y bordos y tender taludes, por unidad de obra terminada. Incluye regalías y acarreos.	120.00000	M3	518.18	62,181.60	11/11/2020	8.00	18/11/2020	<input type="checkbox"/>	120.000000 \$62,181.60 100.00 %
6	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maqunaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	246.00000	M3	529.86	130,345.56	12/11/2020	8.00	19/11/2020	<input type="checkbox"/>	246.000000 \$130,345.56 100.00 %
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO						14/11/2020	10.00	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	
									Suma en la hoja	\$245,754.20
									Suma acumulada	\$245,754.20

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-075/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 30/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 09/nov./2020

COMUNIDAD: BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO

Fin de obra: 23/nov./2020

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/nov./2020 30/nov./2020	Total	
7	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,230.0000	M2	674.90	830,127.00	14/11/2020	10.00	23/11/2020	<input type="checkbox"/>	1,230.000000 \$830,127.00 100.00 %	1,230.000000 \$830,127.00 100.00 %
8	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	1.000000	PZA	642.45	642.45	15/11/2020	5.00	19/11/2020	<input type="checkbox"/>	1.000000 \$642.45 100.00 %	1.000000 \$642.45 100.00 %
									Importe parcial	\$1,076,523.65	
									Importe acumulado	\$1,076,523.65	
									Porcentaje parcial	100.00 %	
									Porcentaje acumulado	100.00 %	
									Suma en la hoja	\$830,769.45	
									Suma acumulada	\$1,076,523.65	

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA