



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-076/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 30/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 09/nov./2020

Fin de obra: 23/nov./2020

COMUNIDAD: BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
TRABAJOS PRELIMINARES.										
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	1,342.8300	M2	10.00	13,428.30	09/11/2020	10.00	18/11/2020	1,342.830000 \$13,428.30 100.00 %	1,342.830000 \$13,428.30 100.00 %
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	201.42000	M3	67.38	13,571.68	09/11/2020	8.00	16/11/2020	201.420000 \$13,571.68 100.00 %	201.420000 \$13,571.68 100.00 %
TERRACERIAS										
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	268.57000	M3	529.86	142,304.50	12/11/2020	7.00	18/11/2020	268.570000 \$142,304.50 100.00 %	268.570000 \$142,304.50 100.00 %
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO										
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,342.83000	M2	674.90	906,275.97	14/11/2020	10.00	23/11/2020	1,342.830000 \$906,275.97 100.00 %	1,342.830000 \$906,275.97 100.00 %
5	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	1.000000	PZA	642.45	642.45	12/11/2020	2.00	13/11/2020	1.000000 \$642.45 100.00 %	1.000000 \$642.45 100.00 %
									Suma en la hoja	\$1,076,222.90
									Suma acumulada	\$1,076,222.90

06000294

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Núm de concurso: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-076/FISMDF-2020

Fecha de propuesta: 30/oct./2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Inicio de obra: 09/nov./2020

COMUNIDAD: BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO

Fin de obra: 23/nov./2020

Duración en días: 15

Documento E6.1.- Programa de ejecucion general de los trabajos divido en partidas y subpartidas, indicando las cantidades de trabajo por realizar y sus importes (ANEXO 27). (Art. 47-VIII Reglamento)

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/nov./2020 30/nov./2020	Total
									Importe parcial	\$1,076,222.90
									Importe acumulado	\$1,076,222.90
									Porcentaje parcial	100.00 %
									Porcentaje acumulado	100.00 %
									Suma en la hoja	
									Suma acumulada	\$1,076,222.90

06000295

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FÍSICA