

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-109/FISMDF-2020
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS								
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	2020 01 Dic-31 Dic
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'076,936.72	04/Dic/2020	18/Dic/2020	\$1'076,936.72
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$18,266.14	04/Dic/2020	08/Dic/2020	\$18,266.14
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.08	\$13,648.32	04/Dic/2020	08/Dic/2020	\$13,648.32
2	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	68.21	\$4,617.82	05/Dic/2020	07/Dic/2020	\$4,617.82
	TERRACERIAS				\$147,326.03	07/Dic/2020	11/Dic/2020	\$147,326.03
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	544.04	\$147,326.03	07/Dic/2020	11/Dic/2020	\$147,326.03
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$911,344.55	07/Dic/2020	18/Dic/2020	\$911,344.55
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	672.58	\$910,673.32	11/Dic/2020	18/Dic/2020	\$910,673.32
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	671.23	\$671.23	07/Dic/2020	07/Dic/2020	\$671.23
TOTAL PARCIAL:					\$1'076,936.72			\$1'076,936.72
TOTAL ACUMULADO:								\$1'076,936.72
% ACUMULADO:								100.00%



MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL.

