



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHE CENTRO

Fecha de Termino:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic

**PRELIMINARES**

1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	M2	328.25	\$ 6.17	\$ 2,025.30	03/Nov/2020	08/Nov/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	2,025.30
---	--	----	--------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------------	----------

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

Atentamente

LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000355



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Término:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
	<b>CIMENTACIÓN</b>								
2	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO	M3	97.50	\$ 102.55	\$ 9,998.63	03/Nov/2020	10/Nov/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9,998.63

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*(Handwritten signature)*  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000356



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DÍAS NATURALES

**Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicio	Termina	2020	
								Nov	Dic
3	AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" FC=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y	M2	196.00	\$ 116.63	\$ 22,859.48	04/Nov/2020	11/Nov/2020	\$ 22,859.48	

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000357



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Término:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
HERRAMIENTA.									
4	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL Nº 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC= 250 KG/CM2, CON SECCION DE 0.30 X 0.30 M. Y ALTURA VARIABLE,	PZA	100.00	\$ 1,388.17	\$ 138,817.00	05/Nov/2020	12/Nov/2020	\$ 138,817.00	

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*(Handwritten signature)*  
Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000358



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
5	REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	89.14	\$ 79.60	\$ 7,095.54	03/Nov/2020	17/Dic/2020	\$ 4,336.16	\$ 2,759.38
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 M. EN CEPAS DE CIMENTACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:								

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000359



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO


Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									
ALBAÑILERÍA									
6	CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM, ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y	ML	350.00	\$ 216.52	\$ 75,782.00	06/Nov/2020	13/Nov/2020	\$	75,782.00

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

  
 Acreditamiento  
 LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



000360



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
HERRAMIENTA.									
7	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 15 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	275.00	\$ 296.96	\$ 81,664.00	05/Nov/2020	16/Nov/2020	\$ 81,664.00	

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO SUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000361



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Resringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHE CENTRO

Fecha de Termino:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
8	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CM ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 HASTA 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	628.00	\$ 250.34	\$ 157,213.52	07/Nov/2020	16/Nov/2020	\$ 157	213.52
9	FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONSIDERANDO	M2	285.61	\$ 246.93	\$ 70,525.68	08/Nov/2020	16/Nov/2020	\$ 70	525.68

Simbología:  Actividad  Grupo  Critica

Atentamente

LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000362



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
10	PREPARACIÓN Y RELLENO DE SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. CÁDENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 10X 25 PARA REFUERZO DE LOSA, ACABADO	ML	350.00	\$ 294.74	\$ 103,159.00	09/Nov/2020	18/Nov/2020	\$	103,159.00

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*Alentamente*  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000363



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitaria	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
	APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.								
11	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS CONSIDERANDO BASTONES A 1/4 DE CLARO, ACABADO COMUN. INCLUYE:	M2	424.36	\$ 732.48	\$ 310,835.21	11/Nov/2020	05/Dic/2020	\$ 240,897.29	\$ 69,937.92

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000364



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHE CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									
12	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON INTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	285.61	\$ 115.47	\$ 32,979.39	30/Nov/2020	14/Dic/2020	\$ 2,748.29	\$ 30,231.10

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000365



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FIS MDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DÍAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
<b>ESTRUCTURA</b>									
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN VENTANA TUBULAR CAL. 18 DE 1.20 X 1.25 M. DE UN FUJO Y UN CORREDIZO, CONSIDERANDO COLOCACION, MANO DE OBRA, MANIJA, PRIMER, PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, CRISTAL	PZA	25.00	\$ 2,122.83	\$ 53,070.75	05/Dic/2020	15/Dic/2020		\$ 53,070.75

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*(Handwritten signature)*  
Alentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000366



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unifario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
14	DE 3 MM, FIJACION DE VIDRIO, HERRAJES DE FIJACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, CON UNA SECCION DE LAMINA ACANALADA CAL. 18 DE 1.10 M. Y LA SECCION RESTANTE DE	PZA	25.00	\$ 3,184.27	\$ 79,606.75	05/Dic/2020	17/Dic/2020		\$ 79,606.75

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítico

Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000367



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPYDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHE CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic

CRISTAL DE 3 MM CON DOS DIVISIONES,  
CONSIDERANDO COLOCACION, CHAPA, PRIMER,  
PINTURA EN COLOR BLANCO A DOS MANOS,  
FUJACION DE CRISTAL, HERRAJES DE FUJACION.  
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*(Handwritten signature)*  
Aventamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Presentación: No. 03 San José del Rincón, Alfacamulca, Méx.  
Tel: 03 712 4094 6757 72331 91357 722 4922 836

000368



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHE CENTRO

Fecha de Termina:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020


Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
15	SALIDA ELETRICA PARA LAMPARA UTILIZANDO TUBERIA DE POLIDUCTO DE 13 MM, CONSIDERANDO CABLEADO, CHALUPAS, TAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	25.00	\$ 517.78	\$ 12,944.50	12/Nov/2020	03/Dic/2020	\$ 10,725.44	\$ 2,219.06
16	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS Y	SALIDA	25.00	\$ 516.29	\$ 12,907.25	25/Nov/2020	03/Dic/2020	\$ 744.85	\$ 5,162.90

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*(Firma manuscrita)*  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000369



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Termino:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DIAS NATURALES

**Documento E6 1) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
	APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO DE 13 MM. CONSIDERANDO CABLEADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.								
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					\$ 1'171,484.00			\$ 928,496.14	\$ 242,987.86

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*Alentamente*  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



000370



# CONSTRUCTORA

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN  
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Invitación Restringida No.:  
SJR/DOPyDU/VIV-DOR/IR-069/FISMDF-2020  
Fecha de Apertura:  
26 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha de Inicio:  
03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nombre de la Obra:  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  
Comunidad:  
SANACOCHÉ CENTRO

Fecha de Terminó:  
17 DE DICIEMBRE DE 2020

Duración:  
45 DIAS NATURALES

Documento E6 T) Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Termina	2020	
								Nov	Dic
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>								\$ 928,496.14	\$ 1'171,484.00
<b>% PARCIAL:</b>								79.26%	20.74%
<b>% ACUMULADO:</b>								79.26%	100.00%

Simbología:  Actividad  Grupo  Crítica

*(Handwritten signature)*  
Atentamente  
LIC. JUAN ANTONIO GUZMÁN SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Carretera México-Toluca No. 21, Barrio Cruz Bombatevi, Alfacomulca, Méx.  
Tel: 712 324 0166 - 712 1690 670 - 712 3055 275 - 722 4723 836

000371