



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-084/FISMDF-2020	ANEXO	27	
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO				1 DE 1	
	EMPRESA:	JESÚS COLÍN RUÍZ				FECHA DE INICIO:	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE				C. JESÚS COLÍN RUÍZ		FECHA DE TERMINACIÓN:
						10-nov-20	
						24-nov-20	

1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						nov-20	dic-20	ene-21	
TRABAJOS PRELIMINARES.									
1.00	Trezo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$ 10.28	\$13,919.12	\$ 13,919.12			\$13,919.12
2.00	Despeque, Afino, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	67.70	\$ 62.28	\$4,218.36	\$ 4,218.36			\$4,218.36
TERRACERÍAS									
3.00	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regales, ecarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.60	\$ 534.77	\$144,815.72	\$ 144,815.72			\$144,815.72
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO									
4.00	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y desdobra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,354.00	\$ 674.68	\$913,516.72	\$ 913,516.72			\$913,516.72
5.00	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$ 521.96	\$521.96	\$ 521.96			\$521.96
EROGACIONES MENSUALES						\$1,076,989.88			\$1,076,989.88
EROGACIONES ACUMULADAS						\$1,076,989.88			\$1,076,989.88

3/2