



<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2019-2021</b>	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-083/FISMDF-2020	ANEXO	27
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO				1 DE 2
	COMUNIDAD:	BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA				
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA			FECHA DE INICIO:
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN:	24-nov-20

**1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						nov-20	dic-20	ene-21	
	TRABAJOS PRELIMINARES.								
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	1,354.00	\$10.21	\$13,824.34	13,824.34			\$13,824.34
2	Operación de escarificado, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos.	M3	67.70	\$65.65	\$4,444.51	4,444.51			\$4,444.51
	TERRACERIAS								
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	270.80	\$523.20	\$141,682.56	141,682.56			\$141,682.56

<b>MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN</b> 2019-2021  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2020	INVITACION RESTRINGIDA NO.:	SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-083/FISMDF-2020	ANEXO	27
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				2 DE 2
	COMUNIDAD:	BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA				
	EMPRESA:	ADÁN GÓMEZ BASTIDA				FECHA DE INICIO:
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	C. ADÁN GÓMEZ BASTIDA 			FECHA DE TERMINACIÓN:	24-nov-20

**1) PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	MESES			TOTAL
						nov-20	dic-20	ene-21	
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO								
4	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,354.00	\$676.61	\$916,129.94	916,129.94			\$916,129.94
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	1.00	\$737.43	\$737.43	737.43			\$737.43
EROGACIONES MENSUALES						\$1,076,818.78			\$1,076,818.78
EROGACIONES ACUMULADAS						\$1,076,818.78			\$1,076,818.78

000436