

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-121/FISMDF-2020
RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
COMUNIDAD: JALTEPEC.
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
FECHA DE APERTURA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020
PERÍODO DE EJECUCIÓN: 10 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TÉRMINO: 26 DE DICIEMBRE DE 2020
PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	2020 01 Dic-31 Dic
					\$1'077,586.00	17/Dic/2020	26/Dic/2020	\$1'077,586.00
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,586.00	17/Dic/2020	26/Dic/2020	\$1'077,586.00
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$19,664.14	17/Dic/2020	19/Dic/2020	\$19,664.14
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.60	\$14,352.40	17/Dic/2020	19/Dic/2020	\$14,352.40
2	DESALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	78.46	\$5,311.74	18/Dic/2020	19/Dic/2020	\$5,311.74
	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$151,385.32	20/Dic/2020	22/Dic/2020	\$151,385.32
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	559.03	\$151,385.32	20/Dic/2020	22/Dic/2020	\$151,385.32
	PAVIMENTO RIGIDO				\$906,536.54	20/Dic/2020	26/Dic/2020	\$906,536.54
4	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	668.99	\$905,812.46	23/Dic/2020	26/Dic/2020	\$905,812.46
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	724.08	\$724.08	20/Dic/2020	21/Dic/2020	\$724.08
TOTAL PARCIAL:					\$1'077,586.00			\$1'077,586.00
TOTAL ACUMULADO:								\$1'077,586.00
% ACUMULADO:								100.00%



MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN
REPRESENTANTE LEGAL

