

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX., 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-022/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

COMUNIDAD: PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA

Anexo: 27

Inicio de obra: 14/sep./2020

Fin de obra: 28/oct./2020

Duración en días: 45

Página: 1/6

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA



Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Descripción	Unidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total
						30/sep./2020	31/oct./2020	
CONSTRUCCION DE TECHADO								
PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$12.59	14/09/2020	16/09/2020	546.00		546.00
						\$6,874.14		\$6,874.14
						0.73 %		0.73 %
2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS SEMI-MANUALES, CONSIDERANDO CORTE DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$116.45	14/09/2020	18/09/2020	182.88		182.88
						\$21,298.20		\$21,298.20
						2.25 %		2.25 %
CIMENTACION								
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, PARA ALOJAR CIMENTACION EN MATERIAL TIPO B, CONSIDERANDO AFINE DE TALUDES Y FONDO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$197.56	21/09/2020	25/09/2020	50.54		50.54
						\$9,984.68		\$9,984.68
						1.05 %		1.05 %
Suma en la hoja						\$38,157.02	\$0.00	
Suma acumulada						\$38,157.02	\$0.00	

ATENTAMENTE

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
PERSONA FISICA

00369

La Purísima Concepción Mayoreazgo, Municipio de San Felipe del Progreso, México, C.P. 50693

socrates_gm@yahoo.com.mx
Tel. 7224682788

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MEX., 2019-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-022/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

COMUNIDAD: PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA

Anexo: 27
Inicio de obra: 14/sep/2020
Fin de obra: 28/oct/2020
Duración en días: 45
Página: 2/6



Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Descripción	Unidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
4	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. PRODUCTO DE LA OBRA EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 20.00 M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	\$120.42	21/09/2020	25/09/2020	64.94 \$7,820.07 0.83 %		64.94 \$7,820.07 0.83 %
5	PLANTILLA DE CIMENTACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" F'c=100 GK/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$182.04	28/09/2020	30/09/2020	38.88 \$7,077.72 0.75 %		38.88 \$7,077.72 0.75 %
6	ZAPATA AISLADA DE 1.60 X 1.60 X 0.25 M DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$3,785.74	01/10/2020	06/10/2020		12.00 \$45,428.88 4.80 %	12.00 \$45,428.88 4.80 %
Suma en la hoja						\$14,897.79	\$45,428.88	
Suma acumulada						\$53,054.81	\$45,428.88	

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
PERSONA FISICA

La Purísima Concepción Mayorazgo, Municipio de San Felipe del Progreso, México, C.P. 50693

00370

socrates_gm@yahoo.com.mx
Tel. 7224882788

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MEX., 2019-2021
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-022/FISMDF-2020

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

COMUNIDAD: PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA

Anexo: 27
 Inicio de obra: 14/sep./2020
 Fin de obra: 28/oct./2020
 Duración en días: 45
 Página: 3/6



Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Descripción	Unidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
7	DADO DE 0.80 X 0.80 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 8 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM PARA REFUERZO DE COLUMNA DE 0.60 M DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	\$3,877.68	01/10/2020	06/10/2020		12.00 \$46,532.16 4.91 %	12.00 \$46,532.16 4.91 %
ESTRUCTURA								
8	COLUMNA CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	\$3,081.51	07/10/2020	12/10/2020		48.00 \$147,912.48 15.62 %	48.00 \$147,912.48 15.62 %
9	RELLENO EN CEPA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M, INCORPORANDO AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	\$534.39	13/10/2020	15/10/2020		33.24 \$17,763.12 1.88 %	33.24 \$17,763.12 1.88 %
Suma en la hoja						\$0.00	\$212,207.76	
Suma acumulada						\$53,054.81	\$257,636.64	

ATENTAMENTE

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FISICA

La Purísima Concepción Mayarazgo, Municipio de San Felipe del Progreso, México, C.P. 506938

00371

Tel. 722462788

socrates_gm@yahoo.com.mx

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MEX., 2019-2021
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPYDU/ED-TEC/IR-022/FISMDF-2020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

COMUNIDAD: PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA

Anexo: 27
 Inicio de obra: 14/sep./2020
 Fin de obra: 28/oct./2020
 Duración en días: 45
 Página: 5/6



Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Descripción	Unidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020	01/oct./2020	Total
						30/sep./2020	31/oct./2020	
13	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CURVOTECHO, CON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALON A CANALON DE 0.20 M DE ALTO X 0.61 M DE PODER CUBRIENTE, EN LAMINA DE ACERO PRINTRO CAL 22 SUJETADAS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL 12 CON 20% DE FLECHA, CONSIDERANDO TRASLADOS Y ROLADO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	\$596.97	26/10/2020	28/10/2020		546.00	546.00
							\$325,945.62	\$325,945.62
							34.42 %	34.42 %
14	BAJANTE PLUVIAL EN TUBO DE PVC REFORZADO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 4 M, CONSIDERANDO 2 CODOS DE 90°, PEGAMENTO, ABRAZADERAS Y ANDAMIOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	\$868.36	26/10/2020	26/10/2020		4.00	4.00
							\$3,473.44	\$3,473.44
							0.37 %	0.37 %
15	PLACA BASE DE 0.35 X 0.35 EN ACERO A-36 DE 1/2" CON ANCLAS DE 0.60 M. CONSIDERANDO CORTES, SOLDADURA Y PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	\$961.56	06/10/2020	06/10/2020		12.00	12.00
							\$11,538.72	\$11,538.72
							1.22 %	1.22 %
ACABADOS								
						27/10/2020	28/10/2020	

Suma en la hoja \$0.00 \$340,957.78
 Suma acumulada \$53,054.81 \$879,633.16

ATENTAMENTE

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FISICA

00373

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, MEX., 2019-2021
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVACION RESTRINGIDA NO: SJR/DOPyDU/ED-TEC/IR-022/FISMDF-2020

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

COMUNIDAD: PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA

Anexo: 27
 Inicio de obra: 14/sep./2020
 Fin de obra: 28/oct./2020
 Duración en días: 45
 Página: 6/6

CONSTRUIRAMOS
 C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA

Programa de erogaciones mensuales de ejecución general de los trabajos

No.	Descripción	Unidad	Precio unitario	Fecha de inicio	Fecha de término	01/sep./2020 30/sep./2020	01/oct./2020 31/oct./2020	Total
16	PINTURA DE ESMALTE 100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE COLUMNAS A DOS MANOS, CONSIDERANDO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	\$173.46	27/10/2020	28/10/2020		82.55	82.55
							\$14,319.12	\$14,319.12
							1.51 %	1.51 %
					Importe parcial	\$53,054.81	\$893,952.28	
					Importe acumulado	\$53,054.81	\$947,007.09	
					Suma en la hoja	\$0.00	\$14,319.12	
					Suma acumulada	\$53,054.81	\$893,952.28	

ATENTAMENTE

C. SOCRATES GUADARRAMA MAYA
 PERSONA FISICA

00374

La Purísima Concepción Mayorazgo, Municipio de San Felipe del Progreso, México, C.P. 50693

socrates_gm@yahoo.com.mx
 Tel. 7224682788