

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.**
**CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/URB-PAV/IR-116/FIS MDF-2020**
**RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO**
**COMUNIDAD: GUADALUPE LAS CABRAS.**
**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.**
**FECHA DE APERTURA: 01 DE DICIEMBRE DE 2020**
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES**
**FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2020**
**FECHA DE TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2020**
**PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	INICIO DE TRABAJOS	TERMINO DE TRABAJOS	2020 01 Dic-31 Dic
					\$1'077,115.78	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,115.78
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$1'077,115.78	08/Dic/2020	22/Dic/2020	\$1'077,115.78
	TRABAJOS PRELIMINARES.				\$18,279.68	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$18,279.68
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	1,354.00	10.09	\$13,661.86	08/Dic/2020	12/Dic/2020	\$13,661.86
2	DESALPME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	67.70	68.21	\$4,617.82	09/Dic/2020	11/Dic/2020	\$4,617.82
	TERRACERIAS				\$147,315.20	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$147,315.20
3	CONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN, REGALÍAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	270.80	544.00	\$147,315.20	11/Dic/2020	15/Dic/2020	\$147,315.20
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				\$911,520.90	11/Dic/2020	22/Dic/2020	\$911,520.90
4	PAVIMENTO DE CONCRETO Premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,354.00	672.67	\$910,795.18	15/Dic/2020	22/Dic/2020	\$910,795.18
5	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	725.72	\$725.72	11/Dic/2020	11/Dic/2020	\$725.72
	TOTAL PARCIAL:				\$1'077,115.78			\$1'077,115.78
	TOTAL ACUMULADO:							\$1'077,115.78
	% ACUMULADO:							100.00%

  
**MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ MONDRAGÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL.

