



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Cliente: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

Invitación restringida no: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-113/FISMDF-2020 Fecha: 01/12/2020

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO.

Comunidad: BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO.

Duración: 15 días naturales
Inicio obra: 08/12/2020
Fin obra: 22/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M2	100.000000% 1,354.000000 \$15,652.24		100.000000% 1,354.000000 \$15,652.24
2	Despalme, Afine, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, Incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	M3	100.000000% 67.700000 \$4,437.06		100.000000% 67.700000 \$4,437.06
2	CAPA SUB-BASE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
3	Conformación de capa sub-base con material de banco de la region, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreo hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	M3	75.000000% 203.100000 \$127,378.23	25.000000% 67.700000 \$42,459.41	100.000000% 270.800000 \$169,837.64
Monto esta hoja:			\$147,467.53	\$42,459.41	\$189,926.94
Acumulado:			\$147,467.53	\$42,459.41	\$189,926.94

REPRESENTANTE LEGAL

NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42

0323



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Cilente: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

Invitacion restringida no: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-113/FISMDF-2020 Fecha: 01/12/2020

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO.

Comunidad: BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO.

Duración: 15 días naturales
Inicio obra: 08/12/2020
Fin obra: 22/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
3	PAVIMENTO RIGIDO				
4	"Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 8-8 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo,curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion."	M2	28.571429% 386.857100 \$253,314.06	71.428571% 967.142900 \$633,285.14	100.000000% 1,354.000000 \$886,599.20
5	Reparacion de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diametro y un desarrollo de 6 m. Incluye excavacion, instalacion, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	PZA	100.000000% 1.000000 \$890.58		100.000000% 1.000000 \$890.58
Monto esta hoja:			\$254,204.64	\$633,285.14	\$887,489.78
Acumulado:			\$401,672.17	\$676,744.55	\$1,077,416.72

REPRESENTANTE LEGAL

NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42

1720



Grupo de Edificaciones del Norte

NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE
R.F.C. SANN880330IM7

NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Cliente: MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON, ESTADO DE MEXICO.

Invitación restringida no: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-113/FISMDF-2020 **Fecha:** 01/12/2020

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO.

Comunidad: BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO.

Duración: 15 días naturales
Inicio obra: 08/12/2020
Fin obra: 22/12/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Qna 1	Qna 2	Total
--------	-------------	--------	-------	-------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$401,672.17	\$675,744.55	
ACUMULADO:			\$401,672.17	\$1,077,416.72	
PORCENTAJE PERIODO:			37.28%	62.72%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			37.28%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL
[Firma]
NOÉ ULISES SANCHEZ NAVARRETE

Carretera El Oro - Villa Victoria Km. 1
El Oro, Estado de México.
Tel: (045) 712 235 79 42

0325