

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Recorrido principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de San José del Rincón, México		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		124		MES CORRESPONDIENTE (1)										SEPTIEMBRE DE 2022		Recorrido principal										
Cuenta Contable 1234 & 1235	Nombre de la obra o acción	Localidad	Importe contrato o convenio	Tipo de recurso	Saldo ejercicio anterior (B.1 Cuadro 1234 & 1235)	N° estimación (7)	Periodo de estimación (8)	Importe de obra ejecutada en el mes (9)	L.V.A. (R)	Importe total (Cuadro 1236 & 1236)	RETENCIONES (Cuadro 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuadro 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (B.F. Cuadro 1236 + 1236 B.1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE						
											2%	6.2%	8.8%	OTROS	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	PERCEN (15)	FINANCIE (16)					
3	1235-86-122-01-122	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	1,490,047.27	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA	06/07/2022-24/08/2022	1,053,717.30	186,594.78	1,222,312.17	21,074.35									21,074.35	316,115.22	50,578.44	386,883.06	387,708.01	834,544.16	1,222,312.17	278,735.10	PROCESO	E 31	15/09/22	82%	82%
4	1235-86-02-03-02	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 407	1,264,996.86	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA	05/07/2022-18/08/2022	908,171.20	145,307.39	1,053,478.59	18,163.42									18,163.42	272,451.36	43,582.22	316,043.58	334,207.00	719,271.59	1,063,478.59	215,518.07	PROCESO	E 33	15/09/22	83%	83%
5	1235-86-118-03-118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,848,143.84	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	05/07/2022-19/08/2022	1,367,838.58	218,825.57	1,586,664.15	27,353.17									27,353.17	477,808.23	78,474.82	556,443.15	581,796.32	1,004,867.83	1,586,483.95	281,859.89	PROCESO	E 32	15/09/22	86%	86%
6	1235-86-35-03-35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,847,800.35	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	05/07/2022-19/08/2022	1,298,198.56	207,705.05	1,505,903.61	25,963.13									25,963.13	477,905.25	78,484.84	556,370.10	580,333.23	925,528.38	1,508,861.61	342,038.74	PROCESO	E 46	30/08/22	81%	81%
11	1235-86-80-07-80	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,848,778.88	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	12/07/2022-21/08/2022	1,291,865.94	201,898.55	1,493,764.49	25,237.32									25,237.32	378,589.79	90,589.58	469,179.35	464,368.67	969,367.82	1,463,764.49	385,012.38	PROCESO	E 29	15/09/22	79%	79%
13	1235-86-123-04-123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,228,239.40	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	13/07/2022-29/07/2022	847,284.80	135,568.54	982,853.34	16,945.89									16,945.89	254,185.38	40,888.85	294,835.04	311,800.73	671,048.41	982,853.34	245,389.26	PROCESO	E 8	02/08/22	80%	80%
25	1235-86-125-12-125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,478,788.83	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	18/07/2022-03/08/2022	1,045,050.31	187,208.05	1,232,258.36	20,901.01									20,901.01	313,515.08	50,182.41	363,677.56	384,578.51	827,879.85	1,212,258.36	288,510.27	PROCESO	E 49	30/08/22	82%	82%
26	1235-86-02-18-02	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 417	1,269,581.48	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	18/07/2022-12/08/2022	884,888.15	98,750.10	983,638.25	12,083.78									12,083.78				12,083.78	688,344.49	701,438.23	588,143.21	PROCESO	E 10	08/08/22	55%	55%
27	1235-86-25-03-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,228,880.87	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	28/07/2022-03/08/2022	818,873.51	130,867.78	949,741.27	16,333.47									16,333.47	317,782.29	50,841.97	368,624.26	384,837.73	562,403.84	947,341.27	281,339.80	PROCESO	E 90	30/08/22	77%	77%
38	1235-86-65-10-65	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,478,837.04	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	27/07/2022-10/08/2022	1,155,709.84	184,913.57	1,340,623.41	23,114.20									23,114.20	577,854.82	92,458.78	670,313.71	693,425.91	647,197.50	1,340,623.41	138,213.83	PROCESO	E 45	30/08/22	91%	91%
40	1235-86-87-14-87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,228,798.74	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	27/07/2022-12/08/2022	988,908.53	155,184.88	1,144,093.41	19,388.11									19,388.11	484,957.77	77,582.44	562,540.21	581,843.32	643,147.08	1,125,090.41	103,708.33	PROCESO	E 38	23/08/22	82%	82%
41	1235-86-14-02-14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,478,242.64	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	28/07/2022-15/08/2022	1,121,810.97	179,488.81	1,301,299.78	22,438.20									22,438.20	580,805.04	88,744.81	669,549.85	673,086.05	628,213.83	1,301,299.78	178,842.86	PROCESO	E 35	23/08/22	88%	88%
44	1235-86-80-03-80	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,228,820.33	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	03/08/2022-17/08/2022	838,736.46	133,877.87	972,614.33	18,734.71									18,734.71	529,707.04	84,753.13	614,460.17	631,194.88	339,418.25	970,613.13	258,367.20	PROCESO	E 47	30/08/22	79%	79%
56	1235-86-42-07-42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	1,478,489.72	FISMDF 2022		ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	25/08/2022-08/09/2022	1,025,208.89	184,033.12	1,189,242.01	20,504.14									20,504.14	512,803.50	82,018.58	594,822.08	615,124.20	574,115.91	1,189,242.01	287,289.01	PROCESO	E 48	30/08/22	81%	81%
TOTALES		14 OBRAS	14,478,433.83				14,312,634.13	2,298,821.44	18,998,886.87	288,452.65									288,282.88	6,474,488.88	878,917.78	7,353,406.66	6,636,686.32	8,988,998.25	16,682,688.57	1,898,778.26						

ACCIONES  
 C. ANA MARÍA VÁZQUEZ CÁRMONA  
 Presidenta Municipal  
 MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDAN GARUÑO  
 Tesorera  
 ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ  
 Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN  
 DÍA: 20  
 MES: 10  
 AÑO: 2022

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO Nº 1 "INFORMACIÓN CONTABLE" QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 511 FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350, FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉXICO; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 6º EN SUS FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. DE MÉXICO; Y CIRCULAR OSFEM 04-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, XXI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL GALCE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉX.  
 ACCIONES  
 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉX.  
 ACCIONES  
 OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO