



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 195,594,783.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Contorno	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Observaciones	Modal. Ejec.	Fec. de Pro.		Total	R. del Fondo	Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Meta Total			Beneficiarios		Avance							
							Fec. In. Fin.	Fec. Ter. Fin.			Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Equip.	Materiales	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Menor	Apoyados	Apob. Res.	J. Menor	Cantidad	J. Personas	Fin.	Fin.			
56530/0001/244236	18	VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME PNO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONTRATO	2022-07-07	2022-09-04	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,800.29	449,800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	710.10	7	FAMILIA	27	100	30	33.97
56531/0002/16160	18	VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIO / BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2022-07-06	2022-09-03	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,834.81	1,505,834.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	296.20	7	FAMILIA	18	80	81	61.40
56532/0003/114842	02	EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A	CONSTRUCCION DIRECTA	267 PREPAR ATORA (AULAS)	CONTRATO	2022-07-05	2022-09-03	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,134.01	1,118,134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	138.60	5	ALUMNO	280	280	88	88.00
56533/0004/50604	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-05	2022-09-03	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,224.75	1,130,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,102.30	3	POBLADO	1	162	91	91.89
56541/0005/99971	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	199 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-05	2022-09-03	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,058.34	1,154,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,102.30	3	POBLADO	1	76	93	93.53
56543/0006/113885	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-06	2022-09-04	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,042.74	1,019,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,103.00	3	POBLADO	1	590	83	82.85
56544/0007/115273	18	VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	208 TECHO FIRME PNO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONTRATO	2022-07-06	2022-09-03	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,655.05	449,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	710.10	7	FAMILIA	27	120	30	29.98
56545/0008/119381	18	VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIO / SAN MIGUEL AGUA BENDITA	CONTRATO	2022-07-05	2022-09-02	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,493.95	1,586,493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	296.20	7	FAMILIA	18	80	86	85.76
56546/0009/112809	18	VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME PNO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONTRATO	2022-07-05	2022-09-02	1,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,332.89	1,305,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	710.10	7	FAMILIA	27	120	87	87.02
56559/0010/114277	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-06	2022-09-04	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,189.33	1,184,189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,327.00	3	POBLADO	1	150	60	80.01
56562/0011/112567	18	VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIO / BARRIO EL REBUZADO	CONTRATO	2022-07-12	2022-09-09	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,268.21	1,579,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	296.20	7	FAMILIA	18	84	85	85.37
56561/0012/225008	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-13	2022-09-01	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,326.43	3	POBLADO	1	657	0	0.00
56563/0013/233294	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-13	2022-09-01	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,466.92	1,056,466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,102.30	3	POBLADO	1	546	88	85.88
56564/0014/237587	18	VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B	AMPLIACION DIRECTA	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD CON SANTA CRUZ PUEBLO	CONTRATO	2022-07-13	2022-09-11	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,885.73	539,885.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00	3	POBLADO	1	96	30	29.99
56565/0015/118304	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-14	2022-09-02	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,376.47	1,370,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,326.43	3	POBLADO	1	200	93	92.50
56567/0016/116486	17	URB	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIME NTACION	CONTRATO	2022-07-14	2022-09-02	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,098.51	1,148,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,102.30	3	POBLADO	1	100	96	93.34
56569/0017/112988	18	VIV	17 ELECTRI FICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B	AMPLIACION DIRECTA	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD / BARATACHEA	CONTRATO	2022-07-14	2022-09-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,869.83	539,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00	3	POBLADO	1	76	30	29.99



GOBIERNO DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO - 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: 1 365,594,783.00 REINTEGRO: 5.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, Subprograma, Ingreso, Contratación, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Monto del Contrato, Monto del Ejercicio, Monto del Ejercicio Acumulado, etc. Includes a large 'PROYECTO' watermark.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 195,594,783.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro Fec. Ter. Pro					Inversión Aprobada					Inversión Ejecutada					Monto Total		Beneficiarios		Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	Médico	Ciudadanos	Personas	Fis.	Fin.


CIUDADANA ANA MARIA VÁZQUEZ CARMONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO
TESORERA MUNICIPAL




ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. U.


LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES
CONTRALOR MUNICIPAL




SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
20 OCT 2022
RECIBIDO