



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE MARZO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada										Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Int. Pro	Fac. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Rea	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.				
62100/0002/31598	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINO S/CARRETERAS	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD BICENTENARIO Y AVENIDA PASEO MARIPOSA MONARCA EN SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO Y BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO / BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO	CONTRATO	2023-03-31	2023-06-28	66,533,999.03	47,797,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,738,485.20	25,739,844.37	25,739,844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	44,475.64		3 POBLADO	1	1,930	30	20.75			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 1									TOTAL	66,533,999.03	47,797,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,738,485.20	25,739,844.37	25,739,844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											30

Complementarios: 1 Directa: 0

CIUDADANA ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO
TESORERA MUNICIPAL

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. U.

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES
CONTRALOR MUNICIPAL

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
14 ABR 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBIO: _____ HORA: _____