



GÓBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Código	Obras/Localidad	Mod. Ejec	Ej. (Iniciado)	Ej. (Terminado)	Total	F. del Fondo	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
											Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
82406/000231638	URB	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIOS	251	CAMINO SICALARRETE	CONTRATO	2023-03-31	2023-06-28	86,533,969.83	47,797,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,736,485.20	46,501,514.01	47,797,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	44,475.64	3 POBLADO	1	1,900	58	56.05
83132/000335417	VIV	MEJORA DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,288.94	924,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.99
83133/000411608	EDU	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	207	PREPARATORIA (AULAS)	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,810.21	1,207,810.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60	5 ALUMNO	44	44	78	75.48
83134/000592888	VIV	MEJORA DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,969.96	1,849,969.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	100	100.00
83135/000635049	VIV	MEJORA DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,213.04	1,426,213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	76	77	77.09
83136/000711762	EDU	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	207	PREPARATORIA (AULAS)	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,358.59	799,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60	5 ALUMNO	34	34	50	49.99
83137/000835241	VIV	MEJORA DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	2023-04-16	2023-06-16	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,453.98	1,443,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	76	78	78.02
83140/000912312	EDU	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2023-04-18	2023-06-16	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,458.29	677,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	564.00	5 ALUMNO	165	165	35	35.66
83141/001011988	EDU	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	207	PREPARATORIA (AULAS)	CONTRATO	2023-04-18	2023-06-16	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,893.43	1,599,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60	5 ALUMNO	215	215	100	100.00
83142/0011101403	URB	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2023-04-19	2023-05-08	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,227.89	1,085,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	78	100	99.50
83147/001211653	EDU	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2023-04-19	2023-05-19	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,068.87	708,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	398.82	5 ALUMNO	80	80	37	37.27
83150/001315965	SAL	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	252	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTRATO	2023-04-19	2023-06-19	1,480,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,693.07	729,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	162.00	3 POBLADO	1	1,608	50	49.98
83154/001411988	URB	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2023-04-21	2023-05-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,015.91	1,095,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	1,071	100	99.54
83150/001594790	VIV	MEJORA DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	2023-04-21	2023-06-19	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,073.51	1,219,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	68	65.99
83172/001635303	VIV	MEJORA DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DIRECTA	178	CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	2023-04-21	2023-06-19	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,138.39	1,478,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	80	79.90
83173/001711455	URB	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,300.58	1,095,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	237	100	99.58



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Di. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada						Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	U. Aprobada	U. Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
63174/001814760	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	259 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO / BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	CONTRATO	2023-04-25	2023-06-23	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,290.92	1,795,290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	39.00		3 POBLADO	1	165	100	96.74
63175/001912358	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO / EL CAPULÍN SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-16	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,503.75	1,098,503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	745	100	99.86
63176/002011621	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LUADERO LA MESA / BARRIO EL LUADERO LA MESA	CONTRATO	2023-04-27	2023-05-16	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,962.68	549,962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	946	60	50.00
63177/002113391	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO / LLANO SAN JUAN PALO SECO, BARRIO EL	CONTRATO	2023-04-27	2023-05-16	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,054.90	1,099,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	436	100	99.92
63178/002235454	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CURVA EL DEPOSITO / LA CURVA EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-04-27	2023-06-28	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,482.45	1,519,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40		3 POBLADO	1	75	82	82.14
63179/002315729	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	350 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA SAN ONOFRE CENTRO / SAN ONOFRE CENTRO (JARMONA)	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,282.32	1,795,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	39.00		3 POBLADO	1	165	100	99.74
64000/0024112513	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CRUZ DEL RINCÓN / SANTA CRUZ DEL RINCÓN	CONTRATO	2023-05-15	2023-06-08	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,996.07	1,096,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	85.70		3 POBLADO	1	814	100	99.73
64328/002523452	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO / EL CERRITO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	377	100	99.74
64330/002638638	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO / EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	377	100	99.74
64333/002738759	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,169.06	1,097,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	423	100	99.74
64337/002823380	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL RANCHO JALTEPEC / BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,148.82	1,097,148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	700	100	99.74
64340/002938817	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO / FUNDEREJE BARRIO EL REMBLAZO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,382.48	1,097,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	853.74		3 POBLADO	1	456	100	99.76
64342/003023037	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO / BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.12	1,096,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	764	100	99.68
64346/003123492	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,405.70	1,097,405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	454	100	99.76
64348/003223254	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CEDRO DE LA MANZANA / CEDRO DE LA MANZANA	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,959.02	1,086,959.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	206	100	99.72
64349/003339255	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL SALTO LA VENTA / EL SALTO LA VENTA	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,209.19	1,097,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	657	100	99.74
64352/003439284	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO / BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,097.13	748,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	100.00		3 POBLADO	1	130	60	46.87
64355/003541555	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO / BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,105.83	748,105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	100.00		3 POBLADO	1	25	50	49.87

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
11 OCT 2023
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Ejec. Inic. Pro.		Ejec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64373/003828291	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2023-06-08	2023-08-07	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,880.30	1,844,880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	242.40		7 FAMILIA	15	75	100	99.72
64381/003736934	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BUENAVISTA CASA BLANCA / BUENAVISTA CASA BLANCA	CONTRATO	2023-06-08	2023-08-27	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,961.88	1,096,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	174	100	99.72
64396/003874656	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-08	2023-08-27	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,369.24	1,095,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	606	100	99.58
64391/003923193	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD / BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2023-08-09	2023-08-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	608	100	99.44
64394/004038136	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS / BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	CONTRATO	2023-08-09	2023-08-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,421.85	1,094,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	700	100	99.60
64424/004138492	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCEPCION DEL MONTE / CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2023-08-09	2023-08-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,193.98	1,093,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	1,188	100	99.38
64427/004223588	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EJIDO LA SOLEDAD / EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2023-08-09	2023-08-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,760.29	1,093,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	280	100	99.44
64429/004391032	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARGAMO	EQUIPAMIENTO DE CARGAMO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA / SAN MIGUEL AGUA BENDITA	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-26	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,234.16	498,234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,251	100	99.65
64439/004440116	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CEVATI / CEVATI	CONTRATO	2023-06-15	2023-08-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,067.34	747,067.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	85	50	49.80
64437/004541484	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA / COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA	CONTRATO	2023-06-15	2023-08-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,449.14	747,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	75	50	49.83
64441/004638944	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA LAS ROSAS / RANCHERIA LAS ROSAS (RANCHERIA LA ROSA)	CONTRATO	2023-06-15	2023-08-14	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,652.21	1,440,652.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	242.40		7 FAMILIA	15	72	78	77.88
64443/004771311	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN FALDA LOMA / FALDA LOMA	CONTRATO	2023-08-15	2023-08-15	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,709.35	923,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	242.40		7 FAMILIA	15	75	50	49.93
64446/004874351	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SABANETA QUINTANA / SABANETA QUINTANA	CONTRATO	2023-06-16	2023-08-14	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,798.31	923,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	242.40		7 FAMILIA	15	75	80	49.94
64460/0049114870	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	294 PREPARATORIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO No. 416 EN LA SOLEDAD EL GUARDA / SOLEDAD EL GUARDA, LA	CONTRATO	2023-06-16	2023-08-14	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,087.28	798,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	570.00		5 ALUMNO	160	160	50	49.88
64467/005070641	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2023-06-16	2023-08-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,668.05	994,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,434.53		3 POBLADO	1	653	100	99.47
64469/0051103678	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS ROSAS / ROSAS, LAS	CONTRATO	2023-06-22	2023-08-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,526.39	748,526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	35	50	49.90
64480/0052102852	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO / LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-06-22	2023-08-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,279.98	1,414,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 PIEZA	12.00		3 POBLADO	1	30	94	94.28
64484/0053102479	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA / SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	CONTRATO	2023-06-22	2023-08-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,515.11	748,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	1	358	50	49.90

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
16 OCT 2023
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada										Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sección	Programa	Subprograma	Objeto	Localidad	Mod. Ejec.	Feo. Ini. Pro.	Feo. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Acto. Fis.	Medida	Cantidad	Personas	Fis.	Fin.	
65250/0072/84325	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL PORVENIR / PORVENIR, EL	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,144.90	1,097,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	520	100	99.74
65262/0073/96981	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE DEL PEDREGAL / GUADALUPE DEL PEDREGAL	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,449.52	1,098,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05 KILO METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	481	100	89.68
65274/0074/94908	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN PATHE MULA DE LOS CEDROS / PATHE MULA DE LOS CEDROS	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,824.81	1,098,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	719	100	89.72
65309/0075/110366	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO BARRIO LOS CEDROS	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,547.87	1,095,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	853.74	3 POBLADO	1	280	100	99.60
65309/0079/74824	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO / BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	759	0	0.00
65310/0077/85183	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CAÑADA DEL SAUCO / CAÑADA DEL SAUCO	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,339.47	548,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	273	50	49.85
65311/0078/37654	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN FABRICA PUEBLO NUEVO / FABRICA PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,484.84	1,098,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	152	100	99.68
65314/0079/91122	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA / SAN FRANCISCO DE LA LOMA	CONTRATO	2023-07-18	2023-08-07	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,832.10	1,094,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	78	100	99.53
65638/0080/169292	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2023-08-01	2023-08-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,228.87	497,228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	54.60	3 POBLADO	1	830	50	49.72
65637/0081/83924	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL HUIZACHE / HUIZACHE, EL	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-04	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,135.19	673,135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,041.00	3 POBLADO	1	684	50	49.88
65638/0082/89585	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LOMA DEL RANCHO / LOMA DEL RANCHO	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-04	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	554	0	0.00
65639/0083/79037	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA RITA, PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,467.98	547,467.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	94	50	49.77
65640/0084/91733	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN RANCHERIA DE LOS DOLORES / RANCHERIA DE LOS DOLORES	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,491.85	547,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	356	50	49.77
65642/0085/89059	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA LOMA CONCEPCION DEL MONTE / CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	200	0	0.00
65643/0086/86016	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE / BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	490	0	0.00
65647/0087/86195	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCEPCION LA VENTA / CONCEPCION LA VENTA	CONTRATO	2023-08-16	2023-09-10	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,041.67	3 POBLADO	1	1,088	0	0.00
65648/0088/108973	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO BARRIO EL POTRERILLO	CONTRATO	2023-08-22	2023-09-11	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,749.71	672,749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,047.83	3 POBLADO	1	293	50	49.83
65683/0089/190959	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE LAS CABRAS / GUADALUPE LAS CABRAS	CONTRATO	2023-09-01	2023-09-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	239	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

6 OCT 2023

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Fac. (In. Pro)		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
			SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fac. (In. Rea)	Fac. (Ter. Pro)	Total	Fi. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	Fi. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Medida	Aprobado	Aprob. Rea.	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Est.	Fin.
86504/009082141	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PALO AMARILLO / PALO AMARILLO	CONTRATO	2023-09-01	2023-09-26	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,311.70		3 POBLADO	1	581	0	0.00
86381/0091225193	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARGAMO	CONSTRUCCION DE CARGAMO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 1 EN YONDECE DEL CEDRO / YONDECE DEL CEDRO	CONTRATO	2023-09-01	2023-10-30	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	18.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
86387/009285212	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIENEGUILLAS / CIENEGUILLAS	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,041.57		3 POBLADO	1	245	0	0.00
86398/009385975	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PANCHO MATA / PANCHO MATA	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	117	0	0.00
86399/0094108804	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN GUARDA DE GUADALUPE / GUARDA DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	861	0	0.00
86390/009584810	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO / LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		2 COLONIA	1	739	0	0.00
86392/009684989	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN RANCHO EL GUARDA EJIDO / RANCHO EL GUARDA EJIDO	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	182	0	0.00
86394/009782288	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ESTACION LA TRINIDAD / ESTACION TRINIDAD	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	448	0	0.00
86395/009888130	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE BUENAVISTA / GUADALUPE BUENAVISTA	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	250	0	0.00
86401/009989412	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE CHICO / GUADALUPE CHICO	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	40	0	0.00
86410/010073448	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUIN DEL MONTE / SAN JOAQUIN DEL MONTE	CONTRATO	2023-09-04	2023-09-29	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	160	0	0.00
86412/010189194	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES / SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	CONTRATO	2023-09-11	2023-10-02	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,035.00		3 POBLADO	1	46	0	0.00
86419/010289220	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION / SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2023-09-11	2023-10-02	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	46	0	0.00
86418/010387028	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOSE DEL RINCÓN EJIDO / EJIDO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	CONTRATO	2023-09-11	2023-10-02	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	865	0	0.00
86421/010488213	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN FRANCISCO SOLO / SAN FRANCISCO SOLO	CONTRATO	2023-09-11	2023-10-02	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	120	0	0.00
86428/010588530	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALTEPEC / JALTEPEC	CONTRATO	2023-09-15	2023-10-12	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	814	0	0.00
86429/010688671	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CHISPA / CHISPA, LA	CONTRATO	2023-09-15	2023-10-12	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	865	0	0.00
86445/010789407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA TRAMPA CHICA / TRAMPA CHICA, LA	CONTRATO	2023-09-15	2023-10-12	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	590	0	0.00

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469
HORA:
Reporte: AvancesMunicipalPor de Fecha: 10/10/2023 10:36:46 Página 8/8



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objeto Localidad	Mod. Elec	Fecha de Pro		Total	R. del Fondo	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
							Rec. In. Real	Rec. Ter. Real			Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Medida Aprobada	Aprob. Real	Medida	Cantidad	Personas	Fis.	Fin.		
66447/0108111084	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS LOBOS CENTRO / LOS LOBOS CENTRO	CONTRATO	2023-09-15	2023-10-12	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	1,930	0	0.00
66449/010979184	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EJIDO LOS PINTADOS / EJIDO LOS PINTADOS	CONTRATO	2023-09-18	2023-10-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	400	0	0.00
66450/011078444	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS LOBOS SEGUNDA SECCION / LOBOS SEGUNDA SECCION, LOS	CONTRATO	2023-09-18	2023-10-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	440	0	0.00
66489/0111100771	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-09-18	2023-10-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	675	0	0.00
66455/0112110237	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO / BARRIO LA MAGDALENA, SAN JUAN PALO SECO	CONTRATO	2023-09-22	2023-10-11	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	180	0	0.00
66456/011370088	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO / BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-09-22	2023-10-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	853.74	3 POBLADO	1	140	0	0.00
66457/0114132036	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO / BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-09-22	2023-10-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	620.00	3 POBLADO	1	100	0	0.00
66458/011568703	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSITO / B. SANTA JUANITA EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-09-25	2023-10-16	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	853.74	3 POBLADO	1	730	0	0.00
66464/011675570	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-10-02	2023-10-23	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	400	0	0.00
66465/0117100521	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO / EL CABLE EJIDO EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-10-02	2023-10-23	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	150	0	0.00
66460/011868866	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN ONOFRE EJIDO / SAN ONOFRE EJIDO	CONTRATO	2023-10-02	2023-10-23	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60	3 POBLADO	1	545	0	0.00
66473/0120237688	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO / GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO	CONTRATO	2023-10-03	2023-12-01	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00	3 POBLADO	1	375	0	0.00
66477/0120234333	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	199 POZO ARTESIANO	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN YONDECE EL GRANDE / YONDECE EL GRANDE	CONTRATO	2023-10-04	2023-12-01	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	16.98	3 POBLADO	1	137	0	0.00
66478/0121195530	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AUDITORIO EN TELECHILLERATO NO. 411 EN SAN JOAQUIN LAMILLAS / SAN JOAQUIN LAMILLAS	CONTRATO	2023-10-04	2023-12-01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	737.84	5 ALUMNO	61	61	0	0.00
66479/012228278	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO / PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-10-05	2023-11-03	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	734.82	3 POBLADO	1	307	0	0.00
66792/0123249419	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CHIVATI LA MESA / BARRIO CHIVATI LA MESA	CONTRATO	2023-09-01	2023-10-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	613	0	0.00
66793/0124249249	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2023-09-01	2023-10-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLADO	1	653	0	0.00
66797/0125249509	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MINITA DEL CEDRO II / MINITA DEL CEDRO DOS	CONTRATO	2023-10-03	2023-12-01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	85.00	3 POBLADO	1	659	0	0.00

RECIBO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
16 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
HOJA




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec	Fac. Int. Pro	Ejec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejecutada				Metas Totales		Beneficiarios			Avances							
				Obra/Localidad	Inciso				Fac. Int. Real	Ejec. Ter. Real	Total	F. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	F. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	U. Medida Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
66760/0126252098	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE GARCAMO Y CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MINITA DEL CEDRO I/ MINITA DEL CEDRO UNO	CONTRATO	2023-10-03	2023-12-01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	860	0	0.00		
66771/0127231292	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO / SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO	CONTRATO	2023-09-22	2023-12-20	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	1,000	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 126									TOTAL	251,583,999.63	212,847,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,736,485.20	124,509,034.50	123,805,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	703,599.38								5693

Complementarios: 69 **Directa: 57**



CIUDADANA ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUNO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. U.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

16 OCT 2023

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO