



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”
San José del Rincón, Estado de México, a 16 de octubre del año 2024

Oficio Número: MSJR/AQT/DOPyDU/1100/2024

Asunto: informe SIAVAMEN

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Sea este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y con el fin de dar cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, remito a usted de manera impresa el Avance Físico-Financiero del sistema (SIAVAMEN), del programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 2024 correspondiente al mes de septiembre, para su debida revisión y conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.



RECIBIDO

18 OCT 2024

ATENTAMENTE

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO



Hora: 12:43 Recibe: Heister

C.c.p Archivo



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inf. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inf Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
71496/000133091	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE ENTORNO DE CARRETERO VILLA VICTORIA - EL ORO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN - SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO (PAVIMENTACION, RED DE AGUA, DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) / SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	CONTRATO	2024-03-26	2024-07-23	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495,098.57	8,495,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,437.00		4 MUNICIPIO	1	100,082	100	99.94
71740/000245181	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL VALERIO / VALERIO, EL	CONTRATO	2024-05-08	2024-07-08	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,825.24	1,897,825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,160.00		3 POBLADO	1	804	100	99.89
71767/000343702	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 3 FINAL EN LA LOCALIDAD DE FABRICA CONCEPCION / FABRICA CONCEPCION	CONTRATO	2024-05-08	2024-07-08	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,417.98	1,690,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	70.00		3 POBLADO	1	865	100	99.90
71816/000470729	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO / BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2024-05-14	2024-07-12	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,028.65	1,374,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	100	99.93
71818/000570944	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2024-05-14	2024-07-12	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,678.15	1,373,678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	100	99.90
71819/000673591	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA / JESUS CARRANZA	CONTRATO	2024-05-14	2024-07-12	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,068.42	412,066.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.97
71821/000732763	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE CARGAMO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO I / MINITA DEL CEDRO UNO	CONTRATO	2024-05-08	2024-07-26	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,504.61	3,026,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	1	860	67	67.26
71824/000865267	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,668.28	749,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLADO	1	643	100	99.98
71825/000965044	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,769.36	749,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	996.00		3 POBLADO	1	643	100	99.97
71827/001073905	05 EOU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CONSUELO / EJIDO EL CONSUELO	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-26	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,472.42	464,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60		5 ALUMNO	280	280	30	29.97
71829/001143394	05 EOU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 322 EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC / JALTEPEC	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-26	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,478.14	1,496,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	283.25		5 ALUMNO	150	150	100	99.76
71831/001242344	05 EOU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 411 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN LAMILLAS / SAN JOAQUIN LAMILLAS	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-26	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,196.72	1,748,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	321.19		5 ALUMNO	130	130	100	99.90
71832/001339633	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,486.58	998,486.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.50		3 POBLADO	1	356	100	99.94
71834/001470556	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS DOLORES / BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS D	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,941.47	998,941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.50		3 POBLADO	1	462	100	99.90
71836/001582117	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL MONTE / CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,572.60	1,198,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	825.25		3 POBLADO	1	1,156	100	99.88



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. In. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71840/0018/80653	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS / SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2024-05-25	2024-07-22	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,345.32	976,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	71	71.00
71841/0017/81450	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD / SAN ISIDRO LA TRINIDAD	CONTRATO	2024-05-23	2024-07-22	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,836.88	1,373,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	100	99.91
71842/0018/66054	06 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLA R (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFRA. MARIA DEL CONSUELO GARCÍA SIERRA" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCIÓN LA VENTA / BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-26	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,512.23	946,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	137.40		5 ALUMNO	94	94	100	99.94
71845/0018/73144	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GEVATI / GEVATI	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-26	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,412.92	1,123,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	156.12		7 FAMILIA	9	45	100	99.86
71849/0020/65067	06 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 215 "JUSTO SIERRA MÉNDEZ" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD / EJIDO LA SOLEDAD FÍSICA	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-24	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,913.29	1,433,913.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMNO	775	775	80	79.66
71921/0021/79018	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	161 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE LA PALMA / ROSA DE LA PALMA	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,700.94	449,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	100	30	29.98
71927/0022/70279	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO / BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,252.51	999,252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	776.10		3 POBLADO	1	406	100	99.93
71930/0023/70441	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO / BARRIO LA PALMA EL DEPÓSITO	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,858.66	998,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	776.10		3 POBLADO	1	252	100	99.89
71931/0024/71223	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO / BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,255.99	1,099,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	853.74		3 POBLADO	1	730	100	99.93
71932/0025/77857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO / BARRIO SAN ANTONIO EL DEPÓSITO	ADMINISTRACION	2024-05-14	2024-06-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,500.99	1,098,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	853.74		2 COLONIA	1	512	100	99.86
71934/0026/70893	06 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "ACAMAPICHTLI" EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA LINDO / SAN MIGUEL AGUA BENDITA	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-24	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,616.67	1,799,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMNO	955	955	100	99.92
71935/0027/79213	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	199 POZO ARTESIANO	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE / YONDECE EL GRANDE	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,608.61	593,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	101.60		3 POBLADO	1	137	53	52.77
71936/0028/73511	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA / GARATACHEA	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-24	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,383.49	1,123,383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	156.12		7 FAMILIA	9	45	100	99.85
71937/0029/65775	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANOAS, SAN FELIPE DE JESUS / BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-27	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,114.12	922,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	172.23		7 FAMILIA	10	50	70	73.77
71945/0030/54976	06 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. CAMERINO LARA CASTILLO" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO, SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-08	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,693.33	434,693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	376.56		5 ALUMNO	330	330	30	29.98
71958/0031/78111	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS ROSAS / RANCHERÍA LAS ROSAS (RANCHERÍA LA ROSA)	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,125.61	904,125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	172.23		7 FAMILIA	10	50	70	72.33
71959/0032/79595	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO / ROSA DE PALO AMARILLO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,835.75	1,095,835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	57	80	79.70



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAÍSMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fls.	Fin.
71860/0033/78422	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANACOCHE EJIDO / EJIDO DE SANACOCHE	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,967.41	336,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	168.12		7 FAMILIA	9	55	30	29.95
71862/0034/78635	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 412 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLORES / SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	CONTRATO	2024-05-23	2024-07-05	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,313.97	1,648,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO LINEAL	138.60		5 ALUMNO	150	160	100	99.89
71868/0035/86489	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LINDEO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL LINDEO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,522.25	1,010,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	74	73.49
71967/0038/71985	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,725.91	822,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	168.12		7 FAMILIA	9	40	73	73.13
71970/0037/72917	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA RITA, PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-25	2024-07-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,624.68	825,624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	168.12		7 FAMILIA	9	45	70	73.39
71973/0038/52841	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL / GUADALUPE DEL PEDREGAL	CONTRATO	2024-05-28	2024-07-26	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,160.23	1,373,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	100	99.87
71984/0039/38751	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TEGHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TEGHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA / GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	CONTRATO	2024-05-28	2024-07-26	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,278.98	1,248,278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	574.47		7 FAMILIA	22	66	100	99.87
71989/0040/73805	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA CHCA / TRAMPA CHCA	CONTRATO	2024-05-30	2024-07-26	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,513.09	882,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	64	64.19
71987/0041/71489	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS / BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	CONTRATO	2024-05-30	2024-07-26	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,566.56	882,566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	190.36		7 FAMILIA	11	55	64	64.19
71989/0042/101814	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 410 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA / BARRIO CHIVATI LA MESA	CONTRATO	2024-05-28	2024-08-26	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,688.20	3,447,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	347.54		5 ALUMNO	560	560	71	71.83
71990/0043/104579	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO / EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2024-05-28	2024-08-26	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,087.21	1,099,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	993	100	99.82
71991/0044/102385	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE / GUARDA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-05-28	2024-08-26	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,870.51	1,098,870.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	692	100	99.90
71995/0045/102418	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO / RANCHO EL GUARDA EJIDO	CONTRATO	2024-05-28	2024-08-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,890.86	998,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.49		3 POBLADO	1	182	100	99.89
71989/0046/79092	16 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO / YONDECE DEL CEDRO	CONTRATO	2024-05-30	2024-07-11	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	67.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
72001/0047/84544	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC / BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-03	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,196.89	1,198,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	920.35		3 POBLADO	1	1,769	100	99.85
72004/0048/63382	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC / BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-03	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,186.95	1,098,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	700	100	99.84
72006/0049/62166	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO / LOMA DEL RANCHO	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-06	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,196.80	1,098,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLADO	1	854	100	99.84



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
72516/ 0050 73306	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS / EL PUENTE, BARRIO LAS ROSAS	CONTRAT O	2024-06-17	2024-07-31	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,233.35	886,233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	574.47		7 FAMILIA	19	76	70	71.70
72679/ 0051 98282	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICI ON DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2024-05-28	2024-07-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMN O	65	65	0	0.00
72680/ 0052 102301	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICI ON DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "N U JARU C U XORT U" EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCION / LOBOS SEGUNDA SECCION, LOS LOBOS	CONTRAT O	2024-05-28	2024-07-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMN O	735	735	0	0.00
73608/ 0053 170223	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICI ON DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "LUIS DONALDO COLOSIO" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCHO EL PINTAL / BARRIO EL OCHO EL PINTAL	CONTRAT O	2024-07-23	2024-09-05	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.74	539,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMN O	325	325	30	29.98
73611/ 0054 172335	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICI ON DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2024-07-23	2024-09-05	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,285.73	539,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMN O	300	300	30	29.98
73613/ 0055 172496	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICI ON DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 156 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRAT O	2024-07-25	2024-09-23	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,044.08	539,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	511.20		5 ALUMN O	1,380	1,380	30	29.95
73615/ 0056 117785	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE PATHE MULA DE LOS CEDROS / PATHE MULA DE LOS CEDROS	CONTRAT O	2024-07-29	2024-08-22	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,789.75	328,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60		3 POBLAD O	1	719	30	29.89
73619/ 0057 124821	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS CEDROS SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO BARRIO LOS CEDROS	CONTRAT O	2024-07-23	2024-08-16	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,107.17	1,197,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	925.84		3 POBLAD O	1	1,291	100	99.76
73622/ 0058 17328	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL REMBLAZO / FUNDEREJE BARRIO EL REMBLAZO	CONTRAT O	2024-07-23	2024-08-16	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.49		3 POBLAD O	1	84	0	0.00
73624/ 0059 178391	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE RAMEJE EJIDO EL DEPÓSITO / RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO	CONTRAT O	2024-07-23	2024-08-16	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,107.17	1,197,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	925.84		3 POBLAD O	1	1,385	100	99.76
73626/ 0060 178450	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PALO SECO CENTRO / SAN JUAN PALO SECO CENTRO	CONTRAT O	2024-07-23	2024-08-16	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,536.18	997,536.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.49		3 POBLAD O	1	436	100	99.75
73630/ 0061 122378	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA / COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA	CONTRAT O	2024-07-23	2024-08-16	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.49		3 POBLAD O	1	185	0	0.00
73631/ 0062 111018	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SAUCCO / CAÑADA DEL SAUCCO	CONTRAT O	2024-07-25	2024-08-19	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	771.50		3 POBLAD O	1	273	0	0.00
73639/ 0063 110948	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS CENTRO / LOS LOBOS CENTRO	CONTRAT O	2024-07-25	2024-08-19	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	925.83		3 POBLAD O	1	1,930	0	0.00
73640/ 0064 179586	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLO / SAN FRANCISCO SOLO	CONTRAT O	2024-07-25	2024-08-19	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	859.45		3 POBLAD O	1	769	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fee. Int. Pro		Fee. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
73641/0065179679	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RINCÓN EJIDO / EJIDO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	CONTRATO	2024-07-26	2024-08-19	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	925.25		3 POBLADO	1	1,663	0	0.00
73678/0066154198	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LA VENTA / CONCEPCION LA VENTA	CONTRATO	2024-07-29	2024-08-27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	925.83		3 POBLADO	1	1,096	0	0.00
73679/0067108576	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS / GUADALUPE LAS CABRAS	CONTRATO	2024-07-29	2024-08-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	771.48		3 POBLADO	1	239	0	0.00
73680/0068109246	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD MONTE ALTO / MONTE ALTO	CONTRATO	2024-07-29	2024-08-27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	771.48		3 POBLADO	1	248	0	0.00
73618/0069179796	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO / BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-07-31	2024-09-30	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	190.36		3 POBLADO	1	55	0	0.00
73819/007076389	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD / BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2024-08-01	2024-09-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	648.60		3 POBLADO	1	811	0	0.00
73820/007176924	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCEPCION / TRINIDAD CONCEPCION, LA	CONTRATO	2024-08-01	2024-09-13	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	903.62		4 MUNICIPIO	1	832	0	0.00
73824/0072194458	06 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EULALIA GUZMAN" EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE / HUIZACHE, EL	CONTRATO	2024-08-02	2024-09-13	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,617.01	434,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	372.97		5 ALUMNO	435	435	30	29.97
73826/0073179935	06 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN / SANTA CRUZ DEL RINCÓN	CONTRATO	2024-08-02	2024-09-13	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,399.72	538,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	511.20		5 ALUMNO	1,093	1,093	30	29.91
73827/007412145	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO BARRIO EL POTRERILLO	CONTRATO	2024-08-02	2024-08-21	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,398.98	1,193,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	925.84		3 POBLADO	1	283	100	99.45
73830/007576972	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN DEL MONTE / SAN JOAQUÍN DEL MONTE	CONTRATO	2024-08-06	2024-09-04	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.60		3 POBLADO	1	94	0	0.00
73833/007676384	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA / SAN MIGUEL AGUA BENDITA	CONTRATO	2024-08-06	2024-09-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	925.83		3 POBLADO	1	1,261	0	0.00
73835/007778903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHISDA / SAN MIGUEL CHISDA	CONTRATO	2024-08-06	2024-09-04	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	771.50		3 POBLADO	1	94	0	0.00
73839/007818192	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2024-08-06	2024-09-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	925.25		3 POBLADO	1	682	0	0.00
73840/0079106835	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA / SAN FRANCISCO DE LA LOMA	CONTRATO	2024-08-06	2024-09-04	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	925.25		3 POBLADO	1	1,155	0	0.00
73841/008095465	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION / SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2024-08-06	2024-09-04	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	859.45		3 POBLADO	1	614	0	0.00
73842/0081154611	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO / AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-08-13	2024-09-06	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,170.02	328,170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	848.66		3 POBLADO	1	25	30	29.83



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00



Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Métrica	Aprobada	Aprobi Rea	J. Métrica	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
73843/0302122568	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO / EL CERRITO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-08-13	2024-09-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,334.30	298,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.50		3 POBLADO	1	55	30	29.83
73846/0083123135	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO / BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-08-13	2024-09-06	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,019.60	358,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	925.85		3 POBLADO	1	75	30	29.83
73847/0084154752	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE LOS DOLORES / RANCHERIA DE LOS DOLORES	CONTRATO	2024-08-13	2024-09-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,334.30	298,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.50		3 POBLADO	1	40	30	29.83
73848/0085209145	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS / BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	CONTRATO	2024-09-16	2024-09-16	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,896.57	411,896.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.96
73899/008678001	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO / PURUNGUEO	CONTRATO	2024-08-01	2024-09-13	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.50		3 POBLADO	1	94	0	0.00
73891/0087179874	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS PINTADOS / RANCHERIA LOS PINTADOS	CONTRATO	2024-07-31	2024-09-30	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,045.74	754,045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	156.12		3 POBLADO	1	45	67	67.03
74747/0088294485	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO / SAN MIGUEL EL CENTRO	CONTRATO	2024-09-10	2024-10-14	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	937.00		3 POBLADO	1	1,301	0	0.00
74748/0088284541	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA TRINIDAD / ESTACION TRINIDAD	CONTRATO	2024-09-10	2024-10-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	554.52		3 POBLADO	1	448	0	0.00
74749/0090275434	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC / SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	CONTRATO	2024-09-10	2024-10-14	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	925.83		3 POBLADO	1	1,117	0	0.00
74750/0091278475	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS / BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-10-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	322.00		3 POBLADO	1	468	0	0.00
74751/0092280989	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR / PORVENIR, EL	CONTRATO	2024-09-13	2024-10-14	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,063.10		3 POBLADO	1	500	0	0.00
74762/0093285182	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA / ESPERANZA, LA	CONTRATO	2024-09-13	2024-10-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,167.36		3 POBLADO	1	450	0	0.00
74766/0094282141	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL GUARDA / SOLEDAD EL GUARDA, LA	CONTRATO	2024-09-13	2024-10-14	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	871.81		3 POBLADO	1	204	0	0.00
74769/0095278024	05 EDU	16 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 410 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA / BARRIO CHIVATI LA MESA	CONTRATO	2024-09-13	2024-10-14	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	301.50		5 ALUMNO	560	560	0	0.00
74770/0096292076	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE / BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2024-09-19	2024-10-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.48		3 POBLADO	1	480	0	0.00
74771/0097282822	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PILITAS / SAN JERONIMO PILITAS	CONTRATO	2024-09-09	2024-10-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.48		3 POBLADO	1	221	0	0.00
74773/0098290558	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE / SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	CONTRATO	2024-09-19	2024-10-18	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.48		3 POBLADO	1	948	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,490,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
74781/0059/278748	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	CONTRATO	2024-09-24	2024-11-07	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		7 FAMILIA	22	86	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 99									TOTAL																							4824

Complementarios: 51 Directa: 48


CIUDADANA ANA MARIA VÁZQUEZ CARMONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL


MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA


ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. U.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. JAMILLETH SABINE RAMÍREZ TERÁN
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL