



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

San José del Rincón, Estado de México, a 18 de julio de 2023

Oficio Número: MSJR/AQT/DOPyDU/804/2023

Asunto: informe SIAVAMEN


**LICENCIADA YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
P R E S E N T E.**

Sea este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y con el fin de dar cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, remito a usted de manera impresa el Avance Físico-Financiero del sistema (SIAVAMEN), del programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 2023 correspondiente al mes de junio, para su debida revisión y conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**



C.c.p Archivo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fac. Ini. Pro		Fac. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejecida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
62406/000231698	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINO S/CARRETERAS	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD BICENTENARIO Y AVENIDA PASEO MARIFOSA MONARCA EN SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO Y BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO / BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDOS/SAN JOSE DEL RINCÓN CENTRO	CONTRATO	2023-03-31	2023-06-28	86,533,999.03	47,797,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,736,485.20	37,830,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	44,475.64	3 POBLADO	1	1,930	44	43.72
63132/000335417	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JESÚS CARRANZA / JESUS CARRANZA	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,286.94	924,286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.98
63133/000411806	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No.188 EN LA TRINIDAD CONCEPCION / TRINIDAD CONCEPCION, LA	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,423.56	799,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60	5 ALUMNO	44	44	50	49.96
63134/000532888	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SANACOCHE EJIDO / EJIDO DE SANACOCHE	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,984.99	924,984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	50.00
63135/000635049	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS / BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,400.36	923,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.91
63132/000711702	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 421 EN BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC / BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,358.59	799,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60	5 ALUMNO	34	34	50	49.96
63137/000835241	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO / BARRIO EL FRESNO EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-04-18	2023-06-16	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,524.61	924,524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.97
63140/000912312	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "ROSaura ZAPATA" EN COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA BENITO JUAREZ SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	CONTRATO	2023-04-18	2023-06-16	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	564.00	5 ALUMNO	185	195	0	0.00
63141/001011938	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 417 EN BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2023-04-18	2023-06-16	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,946.72	799,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	138.60	5 ALUMNO	215	215	50	50.00
63142/001116237	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2023-04-19	2023-05-08	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,613.84	547,613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	78	50	49.78
63147/001211853	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. GABRIEL ESCALANTE AREOLA" EN EL VALERIO / VALERIO, EL	CONTRATO	2023-04-19	2023-06-19	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,066.87	708,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	388.82	5 ALUMNO	80	80	37	37.27
63160/001315965	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	A CONSTRUCCION DIRECTA	282 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD EN LA TRAMPA GRANDE / LA TRAMPA (LA TRAMPA GRANDE)	CONTRATO	2023-04-19	2023-06-19	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,693.07	729,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	162.00	3 POBLADO	1	1,608	50	49.98
63154/001411988	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA / BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	CONTRATO	2023-04-21	2023-05-10	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,507.96	547,507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	1,071	50	49.77
63158/001534780	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO / BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-04-21	2023-06-19	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,836.11	924,836.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.99
63172/001635383	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS / BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	CONTRATO	2023-04-21	2023-06-19	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,826.53	924,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.98
63173/001711455	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS / BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2023-04-25	2023-05-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,650.29	547,650.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	237	50	49.79

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
200 JUL 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBO: HORA:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Inf. Pro			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Tér Rea	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Apob Rea	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
63174/001814760	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO/ BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO	CONTRATO	2023-04-25	2023-06-23	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,645.46	897,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00	3 POBLADO	1	185	50	49.87
63175/001912358	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO / EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2023-04-26	2023-05-16	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,251.88	549,251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	745	50	49.93
63176/002011821	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LIJADERO LA MESA / BARRIO EL LIJADERO LA MESA	CONTRATO	2023-04-27	2023-05-18	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,962.68	549,962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	946	50	50.00
63177/002113381	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO / LLANO SAN JUAN PALO SECO, BARRIO EL	CONTRATO	2023-04-27	2023-05-18	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,527.46	549,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	436	50	49.96
63178/002235454	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CURVA EL DEPOSITO / LA CURVA EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-04-27	2023-06-28	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,198.70	924,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	242.40	3 POBLADO	1	75	50	49.98
63179/002315720	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA SAN ONOFRE CENTRO / SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA)	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,631.17	897,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	39.00	3 POBLADO	1	185	50	49.87
64006/0024112513	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CRUZ DEL RINCÓN / SANTA CRUZ DEL RINCÓN	CONTRATO	2023-05-15	2023-06-08	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	85.70	3 POBLADO	1	814	0	0.00
64328/002523452	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CERRITO PUEBLO NUEVO / EL CERRITO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,584.53	548,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	377	50	49.87
64330/002638938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO / EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,584.53	548,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	377	50	49.87
64333/002738759	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,584.53	548,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	423	50	49.87
64337/002823380	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL RANCHO JALTEPEC / BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,574.31	548,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	700	50	49.87
64340/002938817	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO / FUNDEREJE BARRIO EL REMBLAZO	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-30	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,691.24	548,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	853.74	3 POBLADO	1	456	50	49.88
64342/003023037	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO / BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,165.08	548,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	754	50	49.83
64346/003123492	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,702.85	548,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	454	50	49.88
64348/003223254	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CEDRO DE LA MANZANA / CEDRO DE LA MANZANA	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.51	549,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	206	50	49.88
64349/003338255	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL SALTO LA VENTA / EL SALTO LA VENTA	CONTRATO	2023-06-02	2023-06-21	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,604.60	548,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	848.60	3 POBLADO	1	67	50	49.87
64352/003439284	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	101 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO / BARRIO EL PINTAL EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,097.13	748,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	3 POBLADO	1	130	50	49.87
64355/003541555	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO / BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-07	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,105.83	748,105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	3 POBLADO	1	60	50	49.87

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
20 JUL 2023
RECIBIDO
HORA:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Rea	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Prob Rea	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
64373/0036/39291	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2023-06-05	2023-06-07	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,440.15	922,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.40		7 FAMILIA	15	75	50	49.88
64381/0037/36934	17 URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BUENAVISTA CASA BLANCA / BUENAVISTA CASA BLANCA	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-27	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,480.94	546,480.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	846.80		3 POBLADO	1	174	50	49.88
64386/0038/74658	17 URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL PINTADO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-27	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	846.80		3 POBLADO	1	608	0	0.00
64391/0039/23193	17 URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD / BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2023-06-09	2023-06-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,860.14	546,860.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	846.80		3 POBLADO	1	608	50	49.72
64394/0040/38198	17 URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS / BARRIO SAN JOAQUIN LAMILLAS	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,210.83	547,210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	846.80		3 POBLADO	1	700	50	49.75
64424/0041/38492	17 URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCEPCION DEL MONTE / CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2023-06-08	2023-06-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,596.99	546,596.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	846.80		3 POBLADO	1	1,158	50	49.69
64427/0042/23193	17 URB	17 URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EJIDO LA SOLEDAD / EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2023-06-09	2023-06-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,860.14	546,860.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	846.80		3 POBLADO	1	280	50	49.72
64429/0043/91032	16 AYS	16 AP AGUA POTABLE	A EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA / SAN MIGUEL AGUA BENDITA	CONTRATO	2023-06-01	2023-06-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1,251	0	0.00
64437/0044/40118	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CEVATI / CEVATI	CONTRATO	2023-06-15	2023-06-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	85	0	0.00
64437/0045/41484	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA / COLONIA EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA MESA	CONTRATO	2023-06-15	2023-06-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	75	0	0.00
64441/0046/38344	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA LAS ROSAS / RANCHERIA LAS ROSAS (RANCHERIA LA ROSA)	CONTRATO	2023-06-15	2023-06-14	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,475.87	923,475.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.40		7 FAMILIA	15	72	50	49.62
64443/0047/71311	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FALDA LOMA / FALDA LOMA	CONTRATO	2023-06-15	2023-06-16	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,709.35	923,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.40		7 FAMILIA	15	75	50	49.53
64448/0048/74351	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABANETA QUINTANA / SABANETA (SABANETA QUINTANA)	CONTRATO	2023-06-15	2023-06-14	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	242.40		7 FAMILIA	15	75	0	0.00
64460/0049/114970	05 EDU	05 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	294 PREPARATORIA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL TELEBACHILLERATO No. 416 EN LA SOLEDAD EL GUARDA / LA SOLEDAD EL GUARDA, LA	CONTRATO	2023-06-18	2023-06-14	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,087.28	798,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	570.00		5 ALUMNO	160	180	50	49.88
64467/0050/70641	16 AYS	16 AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2023-06-18	2023-06-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,494.53		3 POBLADO	1	653	0	0.00
64469/0051/103676	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS ROSAS / ROSAS, LAS	CONTRATO	2023-06-22	2023-06-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	35	0	0	0.00
64480/0052/102852	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO / LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	CONTRATO	2023-06-22	2023-06-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	30	0	0	0.00
64484/0053/102479	16 VIV	16 V MEJORA MIENTO DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA / SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	CONTRATO	2023-06-22	2023-06-21	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	35	0	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
20 JUL 2023
RECIBIDO

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 52

TOTAL

158,343,999.83

119,607,514.63

0.00

0.00

0.00

0.00

38,738,485.20

65,961,668.71

65,961,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023 INFORME MENSUAL DE JUNIO
Reporte de Ejercido Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 217,311,737.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción					Fac. Ini. Pro			Fac. Ter. Pro			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


Complementarios: 23	Directa: 29
---------------------	-------------


CIUDADANA ANA MARÍA
VÁZQUEZ CARMONA
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRA. LIZBETH YADIRÁ
ROLDÁN GARDUÑO
TESORERA MUNICIPAL


TESORERÍA


ING. MAURICIO REYES
VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y
DE PUERTAS Y URBANO


LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ
REYES
CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORÍA
INTERNA MUNICIPAL


SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
20 JUL 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBIDO: _____ HORA: _____