



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

San José del Rincón, Estado de México, a 18 de julio del año 2024

Oficio Número: MSJR/AQT/DOPyDU/802/2024

Asunto: informe SIAVAMEN

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.

Sea este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y con el fin de dar cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, remito a usted de manera impresa el Avance Físico-Financiero del sistema (SIAVAMEN), del programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 2024 correspondiente al mes de junio, para su debida revisión y conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

19 JUL 2024

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE
PROGRAMAS DE GOBIERNO

5/11/24

Cop. Archivo

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01
www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024 INFORME MENSUAL DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,562.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios		Avances							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
71496/000133091	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	166 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE ENTRONQUE CARRETERO VILLA VICTORIA - EL ORO Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN - SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO (PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA, DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS) / SAN ONOFRE CENTRO (ARMONA)	CONTRATO	2024-03-26	2024-07-23	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,437.00		4 MUNICIPIO	1	100,082	0	0.00		
71740/000245181	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL VALERIO / VALERIO, EL	CONTRATO	2024-05-08	2024-07-08	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,347.57	569,347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,160.00		3 POBLADO	1	904	30	29.97	
71767/000343702	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	175 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ETAPA 3 FINAL EN LA LOCALIDAD DE FÁBRICA CONCEPCION	CONTRATO	2024-05-08	2024-07-08	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,625.99	509,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	70.00		3 POBLADO	1	865	30	29.97	
71818/000470729	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO / BARRIO LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2024-05-14	2024-07-12	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,208.60	412,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.38		7 FAMILIA	11	55	30	29.98	
71818/000570944	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA / BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	CONTRATO	2024-05-14	2024-07-12	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,103.44	412,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.38		7 FAMILIA	11	55	30	29.97
71818/000673591	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA / JESUS CARRANZA	CONTRATO	2024-05-14	2024-07-12	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,066.42	412,066.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.38		7 FAMILIA	11	55	30	29.97
71821/000732783	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO I / MINITA DEL CEDRO UNO	CONTRATO	2024-05-08	2024-07-28	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,504.61	3,026,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	1	860	67	67.26	
71824/000885287	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,900.49	224,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	643	30	29.99
71825/000986044	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS / GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-21	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,930.61	224,930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	998.00		3 POBLADO	1	643	30	29.99
71827/001073305	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL CONSUELO / EJIDO EL CONSUELO	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-28	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,472.42	464,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	138.50		5 ALUMNO	280	280	30	29.97
71829/001143394	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 322 EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC / JALTEPEC	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-28	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,163.91	756,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	283.25		5 ALUMNO	150	150	50	50.64
71831/001242344	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 411 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN LAMILLAS / SAN JOAQUÍN LAMILLAS	CONTRATO	2024-05-08	2024-06-28	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,486.66	1,154,486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	321.19		5 ALUMNO	130	130	65	65.97
71832/001339833	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA / BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,545.98	299,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 POBLADO	1	356	30	29.95	
71834/001470356	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS DOLORES / BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS D	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,682.44	299,682.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 POBLADO	1	462	30	29.97	
71856/001682117	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL MONTE / CONCEPCION DEL MONTE	CONTRATO	2024-05-16	2024-06-14	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,571.78	359,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 POBLADO	1	1,156	30	29.96	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

16 JUL 2024

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GUBERNACIÓN



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2024 INFORME MENSUAL DE JUNIO
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios		Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Flis.	Fin.
71840/0016/80659	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS / SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2024-05-25	2024-07-22	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,151.06	412,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.97
71841/0017/81480	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD / SAN ISIDRO LA TRINIDAD	CONTRATO	2024-05-23	2024-07-22	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,151.06	412,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.97
71842/0018/66054	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROF. MARIA DEL CONSUELO GARCIA SIERRA" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CALVARIO, CONCEPCION LA VENTA / BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	CONTRATO	2024-05-10	2024-08-28	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,653.67	284,653.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	137.40		5 ALUMNO	94	94	30	29.95
71845/0019/79144	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CEVATI / CEVATI	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-26	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,023.67	337,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	156.12		7 FAMILIA	9	45	30	29.96
71849/0020/65057	05 EDU	18 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215 "JUSTO SIERRA MENDEZ" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD / EJIDO LA SOLEDAD	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-24	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	511.20		5 ALUMNO	775	775	0	0.00
71921/0021/79018	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE LA PALMA / ROSA DE LA PALMA	CONTRATO	2024-05-18	2024-06-14	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,700.94	449,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	1	100	30	29.98
71927/0022/70279	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO / BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,775.75	299,775.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	776.10		3 POBLADO	1	406	30	29.98
71930/0023/70441	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO / BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,657.60	299,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	776.10		3 POBLADO	1	252	30	29.97
71931/0024/71223	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PUENTE OJILLAS EL DEPOSITO / BARRIO PUENTE OJILLAS EL DEPOSITO	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,776.79	329,776.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	853.74		3 POBLADO	1	730	30	29.98
71932/0025/77857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO / BARRIO SAN ANTONIO EL DEPOSITO	ADMINISTRACION	2024-05-14	2024-06-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,340.30	329,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	853.74		2 COLONIA	1	512	30	29.94
71934/0028/70893	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "ACAMAPICHTLI" EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO / SAN MIGUEL AGUA BENDITA	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-24	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	511.20		5 ALUMNO	955	955	0	0.00
71935/0027/79213	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	199 POZO ARTESIANO	CONSTRUCCION DE DOS POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE YONDECE EL GRANDE / YONDECE EL GRANDE	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,350.66	337,350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	101.80		3 POBLADO	1	137	30	29.99
71938/0028/73511	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA / GARATACHEA	CONTRATO	2024-05-10	2024-06-24	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,453.58	980,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	156.12		7 FAMILIA	9	45	80	27.15
71937/0029/65775	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANOAS, SAN FELIPE DE JESUS / BARRIO CANOAS SAN FELIPE DE JESUS	CONTRATO	2024-05-14	2024-06-27	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,721.12	374,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	172.23		7 FAMILIA	10	50	30	29.98
71945/0030/64976	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. CAMERINO LARA CASTILLO" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO, SAN JUAN PALO SECO / SAN JUAN PALO SECO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-08	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,693.33	434,693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	137.50		330	330	30	29.98	
71958/0031/78111	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LAS ROSAS / RANCHERIA LAS ROSAS (RANCHERIA LA ROSA)	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,700.74	374,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	156.12		7 FAMILIA	10	50	30	29.98
71959/0032/79555	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE PALO AMARILLO / ROSA DE PALO AMARILLO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,173.67	412,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.98

ESTADO DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 JUN 29 2024
 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024 INFORME MENSUAL DE JUNIO
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71960/003978422	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANACOCHE EJIDO / EJIDO DE SANACOCHE	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,967.41	336,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	156.12		7 FAMILIA	9	55	30	29.95
71962/003478635	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 412 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLORES / SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	CONTRATO	2024-05-23	2024-07-05	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,464.19	464,464.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	138.60		5 ALUMNO	150	150	30	29.97
71969/003566499	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO / BARRIO EL LINDERO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,085.77	412,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.97
71967/003671985	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-20	2024-07-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,085.63	337,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	168.12		7 FAMILIA	9	40	30	29.96
71970/003772917	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO / BARRIO SANTA RITA PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-25	2024-07-18	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,916.91	336,916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	158.12		7 FAMILIA	9	45	30	29.95
71973/003852641	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL / GUADALUPE DEL PEDREGAL	CONTRATO	2024-05-28	2024-07-26	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,948.07	411,948.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.96
71984/003938751	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA / GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	CONTRATO	2024-05-28	2024-07-26	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,483.69	374,483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	574.47		7 FAMILIA	22	88	30	29.98
71989/004073805	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRAMPA CHICA / TRAMPA CHICA LA	CONTRATO	2024-05-30	2024-07-26	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,755.21	411,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.95
71987/004171489	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS / BARRIO SAN RAMON LAS ROSAS	CONTRATO	2024-05-30	2024-07-26	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,787.04	411,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	190.36		7 FAMILIA	11	55	30	29.95
71989/0042101814	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 410 EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHIVATI LA MESA / BARRIO CHIVATI LA MESA	CONTRATO	2024-05-28	2024-08-26	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	347.54		8 ALUMNO	560	560	0	0.00
71990/0043104579	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO / EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	CONTRATO	2024-05-28	2024-06-26	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,726.16	329,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	848.60		3 POBLADO	1	993	30	29.98
71991/0044102385	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE / GUARDA DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-05-28	2024-06-26	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,861.15	329,861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	848.60		3 POBLADO	1	692	30	29.97
71995/0045102419	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL GUARDA EJIDO / RANCHO EL GUARDA EJIDO	CONTRATO	2024-05-28	2024-06-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,667.25	299,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	771.49		3 POBLADO	1	182	30	29.97
71999/004679092	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YONDECE DEL CEDRO / YONDECE DEL CEDRO	CONTRATO	2024-05-30	2024-07-11	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09 METRO CUBICO	67.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
72001/004764544	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC / BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-03	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	920.35		3 POBLADO	1	1,769	0	0.00
72004/004863382	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO JALTEPEC / BARRIO EL RANCHO JALTEPEC	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-03	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	848.60		3 POBLADO	1	700	0	0.00
72009/004962156	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RANCHO / LOMA DEL RANCHO	CONTRATO	2024-06-04	2024-07-06	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	848.60		3 POBLADO	1	854	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
15 JUL 2024




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 124 SAN JOSÉ DEL RINCÓN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2024 INFORME MENSUAL DE JUNIO
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 211,480,552.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis	Fin.		
72516/005073396	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMS EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS / EL PUENTE, BARRIO LAS ROSAS	CONTRATO	2024-06-17	2024-07-31	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,821.45	374,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	574.47		7 FAMILIA	19	76	30	29.97		
72679/005198282	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE, SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO / BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2024-05-28	2024-07-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	511.20		5 ALUMNO	65	65	0	0.00		
72680/0052102301	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "NU JIARU C U XORT U" EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS SEGUNDA SECCION / LOS LOBOS SEGUNDA SECCION, LOS	CONTRATO	2024-05-28	2024-07-12	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	511.20		5 ALUMNO	735	735	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 62									TOTAL		81,350,000.00	81,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,026,934.99	20,026,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									1402

Complementarios: 14 **Directa: 38**


CIUDADANA ANA MARÍA VÁZQUEZ CARMONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO
TESORERA MUNICIPAL



ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. U.



LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES
CONTRALOR MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

19 JUL 2024

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO