



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.**

**INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/URB-PAV/IR-089/FISMDF-2020**

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.  
COMUNIDAD: MONTE ALTO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 16 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

**PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.**

Clave	Descripción	Cantidad programada	Precio Unitario	Total:	dic.-2020	Total
<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>		<b>1.00</b>	<b>\$21,500.70</b>	<b>\$21,500.70</b>	<input type="checkbox"/>	
1	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	1,266.08	\$10.37	\$13,129.25	<input checked="" type="checkbox"/>	1,266.08 \$13,129.25
2	Despalme, Aline, humedecido y compactación de la superficie existente por medios mecánicos, incluye: maquinaria, herramienta y equipo.	126.61	\$66.12	\$8,371.45	<input checked="" type="checkbox"/>	126.61 \$8,371.45
<b>TERRACERIAS</b>		<b>1.00</b>	<b>\$198,216.4</b>	<b>\$198,216.49</b>	<input type="checkbox"/>	
3	Terraplenes con materiales producto de cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante de proyecto, ampliar la corona, cimentar estructuras, formar bermas y bordos y tender taludes, por unidad de obra terminada. Incluye regalías y acarreos.	128.00	\$513.49	\$65,726.72	<input checked="" type="checkbox"/>	128.00 \$65,726.72
4	Conformación de capa sub-base con material de banco de la región, incluye, abundamiento, extracción, regalías, acarreos hasta el lugar de la obra, conformación, compactación, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución medido compactado para su pago.	253.22	\$523.22	\$132,489.77	<input checked="" type="checkbox"/>	253.22 \$132,489.77
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>		<b>1.00</b>	<b>\$857,722.3</b>	<b>\$857,722.39</b>	<input type="checkbox"/>	
Suma en la hoja:					\$0.00	
Suma acumulada:					\$1,077,439.58	

**RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZALEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.**

**INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/URB-PAV/TR-089/FISMDF-2020**

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.  
COMUNIDAD: MONTE ALTO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 16 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO: 04 DE DICIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

**PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.**

Clave	Descripción	Cantidad programada	Precio Unitario	Total:	dic.-2020	Total
5	Pavimento de concreto premezclado en secciones de 3.0 mts x 2.50 mts. de 15 cms. de espesor, concreto f <sub>c</sub> =200 kg/cm <sup>2</sup> , agregado máximo de 3/4" a 1" reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 10- 10, acabado rayado y volteador en aristas. Incluye: cimbra y descimbra, vaciado del concreto, corte, herramienta, mano de obra, equipo, curado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,266.08	\$676.93	\$857,047.53	1,266.08 \$857,047.53	1,266.08 \$857,047.53
6	Reparación de tomas domiciliarias con poliducto de 1/2" de diámetro y un desarrollo de 6 m. incluye excavación, instalación, conexiones, relleno, materiales mano de obra.	1.00	\$674.86	\$674.86	1.00 \$674.86	1.00 \$674.86

Suma en la hoja: \$0.00  
Suma acumulada: \$1,077,439.58

**RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATLACOMULCO, MÉXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)