



SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 35 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
	<b>REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	<b>1.00</b>	<b>\$2,327.31</b>	<b>\$2,327,316.46</b>			
	<b>PRETRATAMIENTO</b>	<b>1.00</b>	<b>\$4,016.72</b>	<b>\$4,016.72</b>			
1.00	Extracción de aguas residuales a través de Camión de Desasolve Vactor Sterling a una distancia no mayor de 2 km. incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.00	\$172.21	\$1,549.89	9.00 \$1,549.89		9.00 \$1,549.89
2.00	Limpieza de muros y piso a través de karcher, incluye: equipo de limpieza, equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	19.50	\$90.23	\$1,759.49	19.50 \$1,759.48		19.50 \$1,759.48
4.00	Suministro y colocación de rejilla Irving estandar IS-05 con soleras de carga de 4.8X 31.8 mm ( 3/16" X 1 1/4") y 44.2 kg/m2, con tablero de 1.0 X 6.10 mts, incluye: material puesto en el sitio de los trabajos, maniobras locales, mano de obra.	2.00	\$353.67	\$707.34	2.00 \$707.34		2.00 \$707.34
	<b>CÁRCAMO DE BOMBEO</b>	<b>1.00</b>	<b>\$20,715.9</b>	<b>\$20,715.90</b>			
5.00	Extracción y acarreo de aguas residuales a través de Camión De Desasolve Vactor Sterling a una distancia no mayor de 2 km. incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	48.00	\$172.21	\$8,266.08	48.00 \$8,266.08		48.00 \$8,266.08
6.00	Limpieza de muros y piso a través de karcher, Incluye: equipo de limpieza , equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	64.00	\$95.87	\$6,135.68	64.00 \$6,135.68		64.00 \$6,135.68
Suma acumulada:					\$236,846.94	\$2,090,459.51	

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: ingenierosconstructores@gmail.com



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.**

**INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020**

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

**PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.**

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
8.00	Desmante de tubería de pvc hidráulico de 4" de diámetro en cárcamo de bombeo incluye: desmante, retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	15.00	\$69.03	\$1,035.45	15.00 \$1,035.45		15.00 \$1,035.45
9.00	Desmante de válvula de 4" de pvc hidráulico en cárcamo de bombeo incluye: desmante de bridas, retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$350.85	\$350.85	1.00 \$350.85		1.00 \$350.85
10.00	Suministro e Instalación de tubería de 4" de diámetro p.v.c. hidráulico RD-26 para agua residual incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	15.00	\$161.35	\$2,420.25	15.00 \$2,420.25		15.00 \$2,420.25
11.00	Suministro e Instalación de válvula de paso de 4" de PVC Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	1.00	\$2,507.59	\$2,507.59	1.00 \$2,507.59		1.00 \$2,507.59
	<b>REACTOR ANAEROBIO</b>	<b>1.00</b>	<b>\$144,027.</b>	<b>\$144,027.45</b>			
12.00	Extracción y acarreo de aguas residuales a través de Camión De Desasolve Vactor Sterling a una altura no mayor de 8 mts incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	392.00	\$172.21	\$67,506.32	392.00 \$67,506.32		392.00 \$67,506.32
13.00	Limpieza de muros y piso a través de karcher, incluye: equipo de limpieza, andamios, equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	273.00	\$90.23	\$24,632.79	273.00 \$24,632.79		273.00 \$24,632.79
				<b>Suma acumulada:</b>	<b>\$236,846.94</b>	<b>\$2,090,469.51</b>	

**RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)



SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/TR-086/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
15.00	Reparación de grieta en muro de concreto armado de f'c = 250 kg/cm2 a través de impermeabilizante integral incluye:materiales , picado de concreto, herramienta, andamios, aditivos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7.00	\$349.18	\$2,444.26	7.00 \$2,444.26		7.00 \$2,444.26
16.00	Impermeabilización de muros de concreto. incluye: material, mano de obra y herramienta.	273.00	\$90.37	\$24,671.01	273.00 \$24,671.01		273.00 \$24,671.01
17.00	Suministro y aplicación de pintura vinílica vinimex de comex o similar, color a escoger sobre muros exteriores Incluye: una mano de sellador y dos de pintura o hasta cubrir completamente la superficie.	223.00	\$111.09	\$24,773.07	223.00 \$24,773.07		223.00 \$24,773.07
	<b>LECHOS DE SECADO</b>	<b>1.00</b>	<b>\$37,641.5</b>	<b>\$37,641.55</b>			
18.00	Extracción de material orgánico( todos secos) incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	75.00	\$145.87	\$10,940.25	45.00 \$6,564.15	30.00 \$4,376.10	75.00 \$10,940.25
19.00	Limpieza de muros y piso a través de karcher, incluye:equipo de limpieza, equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	85.00	\$90.23	\$7,669.55		85.00 \$7,669.55	85.00 \$7,669.55
20.00	Acarreo de material organico(todos ) a una distancia no mayor 4 km.	75.00	\$200.32	\$15,024.00	25.00 \$5,008.00	50.00 \$10,016.00	75.00 \$15,024.00
				<b>Suma acumulada:</b>	<b>\$236,846.94</b>	<b>\$2,090,469.51</b>	

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: ingenierosconstructores@gmail.com



**SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.**

**INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020**

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

**PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.**

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
21.00	Desmante de válvula de 6" de pvc hidráulico en cárcamo de bombeo incluye: desmante de bridas, retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$318.81	\$318.81	0.33 \$106.27	0.67 \$212.54	1.00 \$318.81
22.00	Suministro e instalación de válvula de paso de 6" PVC incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	1.00	\$3,688.94	\$3,688.94		1.00 \$3,688.94	1.00 \$3,688.94
	<b>FILTRO PRECOLADOR</b>	<b>1.00</b>	<b>\$500,533.</b>	<b>\$500,533.20</b>			
23.00	Retiro de material granulado (tezontle) a través de equipo mecánico incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	545.51	\$206.81	\$112,816.92	272.75 \$56,408.46	272.76 \$56,408.46	545.51 \$112,816.92
24.00	Limpieza de muros y piso a través de karcher, incluye: equipo de limpieza, andamios, equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	287.33	\$90.23	\$25,925.79		287.33 \$25,925.79	287.33 \$25,925.79
25.00	Acarreo de material granulado contaminado con aguas negras a una distancia no mayor 4 km.	272.76	\$200.32	\$54,639.28		272.76 \$54,639.28	272.76 \$54,639.28
26.00	Desmante de tubería de acero Ced. 40 de 4" de diámetro incluye: desmante, retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	15.00	\$74.98	\$1,124.70		15.00 \$1,124.70	15.00 \$1,124.70
Suma acumulada:					\$236,846.94	\$2,090,469.51	

*RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ*  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)



SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
27.00	Desmante de tubería de acero Ced. 40 de 2" de diámetro incluye: desmante, retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.00	\$69.06	\$1,381.20		20.00 \$1,381.20	20.00 \$1,381.20
28.00	Desmante de tubería de acero Ced. 40 de 1 1/2" de diámetro incluye: desmante, retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.00	\$56.69	\$1,133.80		20.00 \$1,133.80	20.00 \$1,133.80
29.00	Suministro y colocacion tubería de acero Ced. 40 de 4" de diametro incluye: desmante, retiro, herramienta, manode obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	15.00	\$1,969.10	\$29,536.50		15.00 \$29,536.50	15.00 \$29,536.50
30.00	Suministro y colocacion tubería de acero Ced. 40 de 2" de diametro incluye: desmante, retiro, herramienta, manode obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.00	\$1,048.99	\$20,979.80		20.00 \$20,979.80	20.00 \$20,979.80
31.00	Suministro y colocacion de tubería de acero Ced. 40 de 1 1/2" de diametro incluye: desmante, retiro, herramienta, manode obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.00	\$393.64	\$7,872.80		20.00 \$7,872.80	20.00 \$7,872.80
32.00	Tubería de p.a.d. rd-17 de (3") de diámetro en rollo de 100 metros,, incluye: suministro y colocación, material, mano de obra, y herramienta.	69.33	\$227.18	\$15,751.08		69.33 \$15,751.08	69.33 \$15,751.08
Suma acumulada:					\$236,846.84	\$2,090,469.61	

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)



SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
33.00	Suministro y colocacion de material granulado (tezontle) atravez de equipo mecanico incluye:acareeo de banco a sitio del lugar, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	272.76	\$622.36	\$169,754.91		272.76 \$169,754.91	272.76 \$169,754.91
34.00	Impermeabilización de muros de concreto. Incluye: material, mano de obra y herramienta.	281.00	\$90.37	\$25,393.97		281.00 \$25,393.97	281.00 \$25,393.97
35.00	Suministro y aplicación de pintura vinilica vinimex de comex o similar color a escoger sobre muros exteriores Incluye: una mano de sellador y dos de pintura o hasta cubrir completamente la superficie.	281.00	\$111.09	\$31,216.29		281.00 \$31,216.29	281.00 \$31,216.29
36.00	Suministro e instalación de válvula de PVC de paso de 2" Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	2.00	\$1,503.08	\$3,006.16		2.00 \$3,006.16	2.00 \$3,006.16
	<b>HUMEDAL</b>	<b>1.00</b>	<b>\$1,609.67</b>	<b>\$1,609,671.51</b>			
37.00	Retiro de material granulado (BALASTRE) a través de equipo mecánico incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1,361.86	\$206.81	\$281,646.27		1,361.86 \$281,646.27	1,361.86 \$281,646.27
38.00	Extracion y acarreo de aguas residuales a traves de Camión De Desasolve Vactor Sterling incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	590.06	\$172.21	\$101,614.23		590.06 \$101,614.23	590.06 \$101,614.23
				<b>Suma acumulada:</b>	<b>\$236,846.94</b>	<b>\$2,090,469.51</b>	

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)



SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
39.00	Limpieza de muros y piso a través de agua a presión, incluye: equipo de limpieza, pipa de agua, equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	144.68	\$24.99	\$3,615.55		144.68 \$3,615.55	144.68 \$3,615.55
40.00	Acarreo de material granulado contaminados con aguas negras a una distancia no mayor 4 km.	1,361.86	\$200.32	\$272,807.80		1,361.86 \$272,807.80	1,361.86 \$272,807.80
42.00	Desenraice de plantas Macrofitas (carrizo), Incluye: acarreo, desplante de plantas, retirando escombros, basura y montículos sobre el área de trabajo.	200.00	\$45.03	\$9,006.00		200.00 \$9,006.00	200.00 \$9,006.00
43.00	Suministro e instalación de filtro a base de grava de tezontle de 3/4" a 2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y acarreo.	1,361.86	\$622.40	\$847,621.66		1,361.86 \$847,621.66	1,361.86 \$847,621.66
44.00	Suministro y plantado de Macrofitas (carrizo), Incluye: acarreo, sembrado de la planta.	2,000.00	\$46.68	\$93,360.00		2,000.00 \$93,360.00	2,000.00 \$93,360.00
	<b>TANQUE DE CONTACTO DE CLORO</b>	<b>1.00</b>	<b>\$10,710.1</b>	<b>\$10,710.13</b>			
46.00	Limpieza de muros y piso a través de karcher, Incluye: equipo de limpieza, equipo de seguridad especializado, mano de obra y herramienta.	46.50	\$90.23	\$4,195.70		46.50 \$4,195.70	46.50 \$4,195.70
Suma acumulada:					\$238,846.94	\$2,090,469.51	

*RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ*  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)



SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  
DE ATACOMULCO S.A. DE C.V.

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPyDU/REHAB-TAR/IR-086/FISMDF-2020

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.

OBRA: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 DÍAS NATURALES.  
FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Cantidad programa da	Precio Unitario	Total:	nov.-2020	dic.-2020	Total
48.00	Mantenimiento e Instalación de tinaco Rotoplas de 1,100 lbs, incluye: base para tinaco, materiales, mano de obra, accesorios, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. p.u.c.t.t.	1.00	\$1,599.57	\$1,599.57		1.00 \$1,599.57	1.00 \$1,599.57
49.00	Suministro e instalación de equipo clorador através de tubería pvc de diferentes diámetros por goteo, incluye: materiales, mano de obra, accesorios, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. p.u.c.t.t.	1.00	\$4,914.86	\$4,914.86		1.00 \$4,914.86	1.00 \$4,914.86

Total acumulado: \$236,846.94 \$2,327,316.45

Suma acumulada: \$236,846.94 \$2,090,469.51

RODRIGO DANIEL HINOJOSA GONZÁLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

PRIV. PORFIRIO ALCANTARA NO. 102B, COLONIA CENTRO, C.P. 50450, ATACOMULCO, MEXICO  
TEL. (712) 124 8247 CORREO: [ingenierosconstructores@gmail.com](mailto:ingenierosconstructores@gmail.com)